

สัญญาและหลักประกัน > บริหารสัญญา > ขยายเวลาสัญญา

ข้อมูลสัญญาหรือข้อตกลง

ชื่อผู้ค้า/ผู้รับจ้าง/ที่ปรึกษา	บริษัท ศรีลักษณ์โชค จำกัด					
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	0405550000179					
ประเภทสัญญา	สัญญาจ้างก่อสร้าง					
เลขที่สัญญา	1252/2562	ดูรายละเอียดสัญญา				
ลงวันที่	09/09/2562					
เลขคณสัญญา	620922007299					
วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่	10/09/2562	จนถึง	04/03/2563	ระยะเวลาคงเหลือ	54 วัน	
จำนวนเงินตามสัญญา	746,250.00 บาท					
สถานะสัญญา	จัดทำสัญญา/ PO แล้ว					

ประวัติการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลง

ฉบับแก้ไข ครั้งที่	เลขที่	ลงวันที่	ประเภทการแก้ไข/ เปลี่ยนแปลงสัญญา	สถานะดำเนินการ	ข้อมูลขยายเวลา สัญญา
1	1252/2562	30/10/2562	แก้ไข/เปลี่ยนแปลง สัญญา	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	รายละเอียด/แก้ไข
2	ขก 51008/272	10/01/2563	ขยายระยะเวลาสัญญา	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	รายละเอียด/แก้ไข

(/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

บันทึกขยายเวลาสัญญา กลับสู่หน้าหลัก



ที่ ขก ๕๑๐๐๘/๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ถนนหน้าเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

๔๐๐๐๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง การขยายระยะเวลาส่งมอบงาน

เรียน บริษัท ศรีลักษณ์มิโซค จำกัด

อ้างถึง ๑. สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๒๕๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒

๒. หนังสือบริษัท ศรีลักษณ์มิโซค จำกัด ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒

๓. หนังสือบริษัท ศรีลักษณ์มิโซค จำกัด ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

๔. หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๐๕/๘๓๔๓ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

๕. หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๐๕/๑๐๓๕๗ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

๖. หนังสือบริษัท ศรีลักษณ์มิโซค จำกัด ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติให้ บริษัท ศรีลักษณ์มิโซค จำกัด หยุดการดำเนินการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (อาคาร ๑ ชั้น ๒) เนื่องจากพบปัญหาน้ำรั่วซึมจากหลังคาและผนังอาคารทำให้น้ำขังภายในพื้นที่ที่ปรับปรุง ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ต้องทำการซ่อมแซมปัญหาน้ำรั่วซึมให้แล้วเสร็จก่อน และต่อมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แจ้งให้ บริษัท ศรีลักษณ์มิโซค จำกัด เข้าดำเนินการตามโครงการดังกล่าวได้ ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้พิจารณาแล้วให้ขยายระยะเวลาส่งมอบงานตามสัญญาอีก ๘๗ วัน นับแต่วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ หรือวันที่ได้รับการขยายเป็นดังนี้

งวดที่ ๑ วันที่กำหนดส่งมอบงานวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๔-๑๐๕๒

โทรสาร ๐-๔๓๒๔-๑๐๕๒

สัญญาและหลักประกัน > บริหารสัญญา > ขยายเวลาสัญญา

ข้อมูลสัญญาหรือข้อตกลง

ชื่อผู้ค้า/ผู้รับจ้าง/ที่ปรึกษา	บริษัท ศรีลักษมีโชค จำกัด							
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	0405550000179							
ประเภทสัญญา	สัญญาจ้างก่อสร้าง							
เลขที่สัญญา	1252/2562	ดูรายละเอียดสัญญา						
ลงวันที่	09/09/2562							
เลขคุมสัญญา	620922007299							
วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่	10/09/2562	จนถึง	04/03/2563	ระยะเวลาดังเหลือ	54 วัน			
จำนวนเงินตามสัญญา	746,250.00 บาท							
สถานะสัญญา	จัดทำสัญญา/ PO แล้ว							

ประวัติการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลง

ฉบับแก้ไข ครั้งที่	เลขที่	ลงวันที่	ประเภทการแก้ไข/ เปลี่ยนแปลงสัญญา	สถานะดำเนินการ	ข้อมูลขยายเวลา สัญญา
1	1252/2562	30/10/2562	แก้ไข/เปลี่ยนแปลง สัญญา	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	รายละเอียด/แก้ไข
2	ขก 51008/272	10/01/2563	ขยายระยะเวลาสัญญา	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	รายละเอียด/แก้ไข

(/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

บันทึกขยายเวลาสัญญา กลับสู่หน้าหลัก



ที่ ขก ๕๑๐๐๘/๒๗๒

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
๔๐๐๐๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง การขยายระยะเวลาส่งมอบงาน

เรียน บริษัท ศรีลักษณ์โชค จำกัด

อ้างถึง ๑. สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๒๕๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒

๒. หนังสือบริษัท ศรีลักษณ์โชค จำกัด ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒

๓. หนังสือบริษัท ศรีลักษณ์โชค จำกัด ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

๔. หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๐๕/๘๓๔๓ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

๕. หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๐๕/๑๐๓๕๗ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

๖. หนังสือบริษัท ศรีลักษณ์โชค จำกัด ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติให้ บริษัท ศรีลักษณ์โชค จำกัด หยุดการดำเนินการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (อาคาร ๑ ชั้น ๒) เนื่องจากพบปัญหาน้ำรั่วซึมจากหลังคาและผนังอาคารทำให้น้ำขังภายในพื้นที่ที่ปรับปรุง ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ต้องทำการซ่อมแซมปัญหาน้ำรั่วซึมให้แล้วเสร็จก่อน และต่อมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แจ้งให้ บริษัท ศรีลักษณ์โชค จำกัด เข้าดำเนินการตามโครงการดังกล่าวได้ ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้พิจารณาแล้วให้ขยายระยะเวลาส่งมอบงานตามสัญญาอีก ๘๗ วัน นับแต่วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ หรือวันที่ได้รับการขยายเป็นดังนี้

งวดที่ ๑ วันที่กำหนดส่งมอบงานวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๔-๑๐๕๒

โทรสาร ๐-๔๓๒๔-๑๐๕๒