



รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น



คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
ส่วนแผนงานและงบประมาณ
สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ธันวาคม 2567

สารบัญ

	หน้า
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	1
ก. วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	1
ข. พันธกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	1
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	2
ง. การวางแผน	4
จ. การจัดทำงบประมาณ	5
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ	5 - 180
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2567	181
ช. ผลการดำเนินงาน	182
ซ. ปัญหาและอุปสรรค	182
ฅ. ข้อเสนอแนะ	182



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๑๔ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวัฒนา ช่างเหลา)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 14 มาตรา 253 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จึงขอประกาศผลการดำเนินการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

“ต้นแบบแห่งบูรณาการ เชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมด้วยระบบดิจิทัล”

ข. พันธกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

1. ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ เด็กและเยาวชนมีทักษะชีวิต คุณธรรมและจริยธรรม เห็นคุณค่าภูมิปัญญาและชุมชนท้องถิ่น
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่สะดวก ครอบคลุม และได้มาตรฐานโดยความร่วมมือทุกภาคส่วน
3. ส่งเสริมการใช้ระบบดิจิทัลในการสนับสนุนส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง และพัฒนาเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุล อย่างยั่งยืน
5. พัฒนาระบบสารสนเทศและเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน และสังคม

1. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมไทยแก่คนทุกช่วงวัย
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพอย่างครบวงจร
3. ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ ครบวงจร
4. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาเพื่อสนับสนุนการเล่นกีฬา และพัฒนากีฬาที่มีศักยภาพไปสู่กีฬาอาชีพ
5. อนุรักษ์ สืบสาน ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงามให้เป็นมรดกของคนรุ่นต่อไป
6. ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นหลากหลายเชื่อมโยงสู่การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และเผยแพร่สู่สังคม

ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา

1. พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
2. ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเชื่อมโยงกับภูมิสังคม
4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ และพัฒนาไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต
6. เสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรมแก่ผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์พัฒนาเมืองและชุมชน

1. พัฒนาระดับโครงข่ายเส้นทางคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบลและอำเภอให้ได้มาตรฐาน
2. พัฒนาเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้บริการของสถานียขนส่งผู้โดยสารให้ได้ มาตรฐาน สะดวก สะอาดและปลอดภัย
3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเมือง และชุมชน
4. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสาธารณสุขการ และสาธารณสุขภาค
5. ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและชุมชนสู่เมืองนิเวศน์ (Eco City)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยว
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างครบวงจร
4. ส่งเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามศักยภาพแก่ประชาชนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
5. ส่งเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพทางเลือก และพัฒนาทักษะ ฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มรายได้ และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. สนับสนุน ส่งเสริม ฟื้นฟู รักษาป่าและป่าต้นน้ำลำธาร
2. พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำให้เพียงพอต่อการเกษตร อุปโภคและบริโภค
3. สนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขยะแบบครบวงจรและน้ำเสียชุมชนแบบมีส่วนร่วม
4. เสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนตามความเหมาะสมแต่ละพื้นที่
5. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. สนับสนุน ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมสมัยใหม่ ในการปฏิบัติงาน และให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
2. พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้
3. พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้มีความสามารถในการปฏิบัติราชการและให้บริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการชุมชนเข้มแข็ง และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น

ง. การวางแผน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการ ที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม	97	317,607,050	84	263,182,550	191	517,706,270	101	439,886,970	96	438,836,970
พัฒนาการศึกษา	120	396,161,210	82	273,203,100	140	293,939,740	95	418,328,000	78	270,418,700
พัฒนาเมืองและชุมชน	1,423	1,431,921,000	1,423	1,078,767,900	2,721	1,741,653,800	423	517,897,000	428	580,003,600
พัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน	31	36,566,500	21	29,201,700	33	40,263,700	21	27,368,700	21	27,368,700
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	82	42,500,000	69	34,001,000	106	50,817,000	29	13,460,000	20	9,260,000
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	94	239,978,000	95	340,891,500	120	384,058,427	93	366,340,000	82	362,820,000
รวม	1,847	2,464,733,760	1,774	2,019,247,750	3,311	3,028,438,937	762	1,783,280,670	725	1,688,707,970

จ. การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 1,281 โครงการ งบประมาณ 1,105,280,280 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม	68	253,916,500
พัฒนาการศึกษา	66	189,207,580
พัฒนาเมืองและชุมชน	1,055	595,872,000
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	10	11,660,000
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	40	24,630,000
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	42	30,228,200
รวม	1,281	1,105,514,280

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการโอนเพิ่ม ลด ก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 1,281 โครงการ จำนวนเงิน 1,105,514,280 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 1,281 โครงการ จำนวนเงิน 1,078,326,757 บาท สามารถจำแนก ตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม	68	253,916,500	68	247,119,719
พัฒนาการศึกษา	66	189,207,580	66	198,280,981
พัฒนาเมืองและชุมชน	1,055	595,872,000	1,055	565,968,785
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	10	11,660,000	10	14,017,358
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	40	24,630,000	40	19,310,881
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	42	30,228,200	42	33,629,033
รวม	1,281	1,105,514,280	1,281	1,078,326,757

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่มีการโอนเพิ่ม ลด ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงานของ แต่ละโครงการ
1	การพัฒนา คุณภาพคนและ สังคม	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสาธารณสุข	31,700,000	3,355,515	13,642,000	21,413,515	0	กองสาธารณสุข	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
2	การพัฒนา คุณภาพคนและ สังคม	พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านยาและ การคุ้มครองผู้บริโภค	50,000	0	0	50,000	0	กองสาธารณสุข	1 ม.ค.67-31 ส.ค.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
3	การพัฒนา คุณภาพคนและ สังคม	พัฒนาระบบบริการด้าน การแพทย์แผน ไทย สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัด องค์การ บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	126,500	0	0	126,500	0	กองสาธารณสุข	1 ม.ค.67-31 ส.ค.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
4	การพัฒนา คุณภาพคนและ สังคม	ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนการ ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล ในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น	100,000	0	0	90,600	9,400	กองสาธารณสุข	1 ม.ค.67-31 ส.ค.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
5	การพัฒนา คุณภาพคนและ สังคม	ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน ด้านวิศวกรรมความ ปลอดภัยและ เครื่องมือบริการของสถานีอนามัยเฉลิม พระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	1,000,000	0	0	1,000,000	0	กองสาธารณสุข	1 ม.ค.67-31 ส.ค.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
6	การพัฒนา คุณภาพคนและ สังคม	พัฒนาทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็วเพื่อ รองรับหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค ติดต่อ (CDCU) ให้กับเจ้าหน้าที่สถานี อนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นว มินทราชินี และ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล ในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	200,000	0	2,000	198,000	0	กองสาธารณสุข	1 ธ.ค.66-31 ก.ค.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
7	การพัฒนา คุณภาพคนและ สังคม	พัฒนาแผนงานร่วมทุนสนับสนุน การ สร้างสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น (สสส.)	1,200,000	0	1,200,000	0	0	กองสาธารณสุข	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	ไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงานของ แต่ละโครงการ
8	การพัฒนา คุณภาพคนและ สังคม	ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุน การพัฒนา คุณภาพการให้บริการ ด้านสาธารณสุข ของสถานอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	168,950,000	0	0	168,950,000	0	กองสาธารณสุข	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
9	การพัฒนา คุณภาพคนและ สังคม	ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	970,000	0	178,500	791,500	0	กองสาธารณสุข	1 ม.ค.67-31 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
10	การพัฒนา คุณภาพคนและ สังคม	พัฒนาศักยภาพการฟื้นฟูชีพ ผู้ป่วย โรงพยาบาลหนองสองห้อง (อุดหนุน สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น)	999,000	0	0	999,000	0	กองสาธารณสุข	1 ม.ค.67-31 ส.ค.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
11	การพัฒนา คุณภาพคนและ สังคม	พัฒนาศักยภาพห้องผ่าตัดศัลยกรรม กระดูกและข้อโรงพยาบาลเวียงใหญ่ (อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุข จังหวัด ขอนแก่น)	3,599,000	0	0	3,599,000	0	กองสาธารณสุข	1 ม.ค.67-31 ส.ค.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
12	การพัฒนา คุณภาพคนและ สังคม	พัฒนาศักยภาพห้องผ่าตัดศัลยกรรม กระดูกและข้อด้วยเครื่องเอกซเรย์ ฟลูโอ โรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็ม โรงพยาบาลพล จังหวัดขอนแก่น (อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุข จังหวัด ขอนแก่น)	4,900,000	0	0	4,900,000	0	กองสาธารณสุข	1 ม.ค.67-31 ส.ค.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
13	การพัฒนา คุณภาพคนและ สังคม	รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัด ขอนแก่น ประจำปี 2567 (อุดหนุน สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น)	500,000	0	0	500,000	0	กองสาธารณสุข	1 ม.ค.67-31 ส.ค.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
14	การพัฒนา คุณภาพคนและ สังคม	คุมกำเนิดสุนัขและแมวอย่างถาวร ใน พื้นที่อำเภอบ้านฝาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (อุดหนุนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ขอนแก่น)	100,000	0	0	100,000	0	กองสาธารณสุข	1 ม.ค.67-31 ก.ค.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
15	การพัฒนา คุณภาพคนและ สังคม	พัฒนาระบบบริการการแพทย์ อุทกเงิน จังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ. 2567 (อุดหนุน มูลนิธิการแพทย์อุทกเงินจังหวัดขอนแก่น)	700,000	0	0	700,000	0	กองสาธารณสุข	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงานของ แต่ละโครงการ
16	การพัฒนา คุณภาพคนและ สังคม	การบริการที่สมบูรณ์แบบเพื่อการ ดูแล ผู้ป่วยภาวะปากแห้งเพดาน โหว้และ ความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและ ใบหน้า ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2567 (อุดหนุนมูลนิธิ ตะวันออกเพื่อผู้ป่วย ปากแห้งเพดาน โหว้ และพิการ ทางศีรษะและใบหน้า)	300,000	0	0	300,000	0	กองสาธารณสุข	1 ม.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
17	การพัฒนา คุณภาพคนและ สังคม	ฝึกอบรมอาสาสมัครตำรวจบ้าน ประจำปี งบประมาณ 2567 (อุดหนุนสถานีตำรวจ ภูธรชนบท)	100,000	0	0	100,000	0	สำนักปลัด อบจ.	1 ม.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
18	การพัฒนา คุณภาพคนและ สังคม	ฝึกอบรมอาสาสมัคร รักษาความสงบ เรียบร้อยและ พัฒนาท้องถิ่นด้านยาเสพติด ประจำปี 2567 (อุดหนุนสถานีตำรวจ ภูธรบ้านไผ่)	300,000	0	0	300,000	0	สำนักปลัด อบจ.	1 ม.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
19	การพัฒนา คุณภาพคนและ สังคม	สนับสนุนช่วยเหลือเด็ก สตรี เยาวชน คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ	200,000	460,000	0	659,720	280	สำนักปลัด อบจ.	1 พ.ย.66-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
20	การพัฒนา คุณภาพคนและ สังคม	จิตอาสาก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมที่ อยู่อาศัยให้กับ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และ ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	500,000	365,000	0	865,000	0	สำนักปลัด อบจ.	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
21	การพัฒนา คุณภาพคนและ สังคม	พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง แก้ไข ปัญหาเสพติด (ศป .ป.ส.อ.เปื่อยน้อย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเปื่อย น้อย)	100,000	0	0	100,000	0	สำนักปลัด อบจ.	1 ม.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
22	การพัฒนา คุณภาพคนและ สังคม	อบรมอาสาสมัครต่อต้าน ยาเสพติด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 (อุดหนุนสถานีตำรวจภูธร ชุมแพ)	300,000	0	0	300,000	0	กองสาธารณสุข	1 ม.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
23	การพัฒนา คุณภาพคนและ สังคม	ฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ ด้านยาเสพติด ประจำปี งบประมาณ 2567 (อุดหนุน ให้แก่สถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่)	200,000	0	0	200,000	0	สำนักปลัด อบจ.	1 ม.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
24	การพัฒนา คุณภาพคนและ สังคม	ฝึกอบรมสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม ด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567 (อุดหนุนให้แก่สถานีตำรวจภูธร บ้านไผ่)	300,000	0	0	300,000	0	สำนักปลัด อบจ.	1 ม.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงานของ แต่ละโครงการ
25	การพัฒนา คุณภาพคนและ สังคม	ฝึกอบรมอาสาสมัครเครือข่าย นักเรียน นักศึกษาด้านยาเสพติด ประจำปี งบประมาณ 2567 (อุดหนุนให้แก่สถานี ตำรวจภูธรบ้านไผ่)	200,000	0	0	200,000	0	สำนักปลัด อบจ.	1 ม.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
26	การพัฒนา คุณภาพคนและ สังคม	อบรมเพิ่มประสิทธิภาพ การป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด (อุดหนุนสถานี ตำรวจภูธรภูผาม่าน)	100,000	0	0	100,000	0	กองสาธารณสุข	1 ม.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
27	การพัฒนา คุณภาพคนและ สังคม	กาชาดใส่ใจบรรเทาทุกข์ ประสบสา ธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดขอนแก่น)	300,000	0	0	300,000	0	สำนักปลัด อบจ.	1 ม.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
28	การพัฒนา คุณภาพคนและ สังคม	ฝึกอบรมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และการดูแลผู้ป่วย จิตเวชที่เกิดจากการ ใช้ยาเสพติด (อุดหนุนสถานีตำรวจภูธร หนองสองห้อง)	300,000	0	0	300,000	0	กองสาธารณสุข	1 ม.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
29	การพัฒนา คุณภาพคนและ สังคม	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุน กิจการกีฬา	13,765,000	4,333,000	1,389,465	16,705,150	3,385	กองการ ท่องเที่ยว และ กีฬา	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
30	การพัฒนา คุณภาพคนและ สังคม	ฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตบอล เพื่อสุขภาพ สำหรับนักเรียน เยาวชนและประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โรงเรียนบ้าน ขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 2)	150,000	0	0	150,000	0	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
31	การพัฒนา คุณภาพคนและ สังคม	พัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศและ นานาชาติของจังหวัด ขอนแก่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (อุดหนุน สมาคมกีฬาแห่ง จังหวัดขอนแก่น)	8,057,000	0	0	8,056,734	266	กองการ ท่องเที่ยวและ กีฬา	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
32	การพัฒนา คุณภาพคนและ สังคม	ประกวดแข่งขันศิลปวัฒนธรรม และ ดนตรีพื้นบ้านอีสาน	300,000	0	0	300,000	0	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 มี.ค.67-31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
33	การพัฒนา คุณภาพคนและ สังคม	จัดงานประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม	3,550,000	1,415,000	100,000	4,865,000	0	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงานของ แต่ละโครงการ
34	การพัฒนา คุณภาพคนและ สังคม	อบรมเยาวชนพุทธ คริสต์ หรืออิสลาม	100,000	100,000	0	200,000	0	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 เม.ย.67-30 เม.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
35	การพัฒนา คุณภาพคนและ สังคม	อบรมส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปะ จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	100,000	0	0	100,000	0	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 ก.ค.67-31 ก.ค.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
36	การพัฒนา คุณภาพคนและ สังคม	อบรมคุณธรรมจริยธรรมและผู้นำทางศา สนาพิธี	200,000	0	0	200,000	0	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 พ.ค.67-31 พ.ค.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
37	การพัฒนา คุณภาพคนและ สังคม	ประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู (อุทหนุนเทศบาลนคร ขอนแก่น)	100,000	0	0	100,000	0	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 ต.ค.66-31 ต.ค.66	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
38	การพัฒนา คุณภาพคนและ สังคม	ประเพณีสุดยอดสงกรานต์ อีสาน เทศกาลดอกคูณ เสี่ยงแคน และถนน ข้าวเหนียว (อุทหนุนเทศบาลนคร ขอนแก่น)	400,000	0	0	400,000	0	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 เม.ย.67-30 เม.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
39	การพัฒนา คุณภาพคนและ สังคม	จัดงานวันบวชสงกรานต์ทุ่งพญาแอด (อุทหนุนเทศบาลตำบล บ้านแอด)	300,000	0	0	300,000	0	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 พ.ค.67-31 พ.ค.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
40	การพัฒนา คุณภาพคนและ สังคม	ประเพณีสักการะ หลวงปู่ วรรณ (สังฆารมรกด) ประจำปี งบประมาณ 2567 เทศบาลตำบลบ้านเหลียง ร่วมกับ องค์การบริหาร ส่วนตำบลเวียงน้อย และ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวางแนว (อุทหนุนเทศบาลตำบล บ้านเหลียง)	500,000	0	0	500,000	0	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 เม.ย.67-30 เม.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
41	การพัฒนา คุณภาพคนและ สังคม	สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 (อุทหนุนเทศบาลเมือง บ้านหมื่น)	300,000	0	0	300,000	0	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 พ.ย.66-30 พ.ย.66	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
42	การพัฒนา คุณภาพคนและ สังคม	สืบสานประเพณี บุญเดือนหก (อุทหนุน เทศบาลตำบลสะอาด)	300,000	0	0	300,000	0	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 พ.ค.67-31 พ.ค.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
43	การพัฒนา คุณภาพคนและ สังคม	ส่งเสริมสนับสนุน การอนุรักษ์ฟื้นฟู ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (อุทหนุน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น)	500,000	0	0	500,000	0	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 ต.ค.66-31 พ.ค.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงานของ แต่ละโครงการ
44	การพัฒนา คุณภาพคนและ สังคม	งานเทศกาลงมปลา น้ำแดง แงงผ้าฝ้าย ไหว้พระพุทธรูปค่า ประจำปี 2566 (อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอหนอง น้ำคำ)	300,000	0	0	300,000	0	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 ธ.ค.66-31 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
45	การพัฒนา คุณภาพคนและ สังคม	งานประเพณีบุญกุ่ม ข้าวใหญ่ และของดี แวงใหญ่ ประจำปี พ.ศ.2567 (อุดหนุน ที่ทำการปกครองอำเภอแวงใหญ่)	500,000	0	0	500,000	0	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 ม.ค.67-31 ม.ค.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
46	การพัฒนา คุณภาพคนและ สังคม	สนับสนุนการจัดงาน ประเพณีบุญกุ่มข้าว ใหญ่ และของดี อำเภออุบลรัตน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภออุบล รัตน์)	300,000	0	0	300,000	0	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 ม.ค.67-31 ม.ค.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
47	การพัฒนา คุณภาพคนและ สังคม	จัดงานประเพณีบุญกุ่ม ข้าวใหญ่และงาน ของดี สีชมพู ประจำปี พ.ศ. 2567 (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสีชมพู)	300,000	0	300,000	0	0	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 ก.พ.67-29 ก.พ.67	ไม่ได้ดำเนินการ
48	การพัฒนา คุณภาพคนและ สังคม	งานบุญกุ่มข้าวใหญ่ ย้อนรอยไถโนเสาร์ เที่ยวเวียงเก่า หุบเขา 130 ล้านปี วิถีคน ในภู ประจำปี 2567 (อุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอเวียงเก่า)	300,000	0	0	300,000	0	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 ก.พ.67-29 ก.พ.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
49	การพัฒนา คุณภาพคนและ สังคม	จัดงานเทศกาลกล้วยไม้ป่าบานของดี เมืองมัญจาคีรี ประจำปี 2567 (อุดหนุน ที่ทำการปกครองอำเภอมัญจาคีรี)	500,000	0	0	500,000	0	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 ม.ค.67-31 ม.ค.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
50	การพัฒนา คุณภาพคนและ สังคม	จัดงานประเพณีบวงสรวง หลักรเมืองภู เวียงและ เทศกาลของดีเมืองภูเวียง ประจำปี พ.ศ. 2567 (อุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอภูเวียง)	300,000	0	0	300,000	0	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 มี.ค.67-31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
51	การพัฒนา คุณภาพคนและ สังคม	จัดงานอนุรักษ์ ส่งเสริม ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น อำเภอภูผาม่าน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอภูผาม่าน)	600,000	0	0	600,000	0	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 มี.ค.67-31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
52	การพัฒนา คุณภาพคนและ สังคม	งานประเพณีบุญกุ่ม ข้าวใหญ่ และงาน ของดี เมืองพล ประจำปี พ.ศ. 2567 (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพล)	200,000	0	0	200,000	0	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 ก.พ.67-29 ก.พ.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
53	การพัฒนา คุณภาพคนและ สังคม	งานประเพณีบุญกุ่ม ข้าวใหญ่และของดี อำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2567 (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหนอง สองห้อง)	300,000	0	0	300,000	0	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 ม.ค.67-31 ม.ค.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงานของ แต่ละโครงการ
54	การพัฒนา คุณภาพคนและ สังคม	บุญประเพณีของดีเมืองกระนวน (อุทหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกระนวน)	250,000	0	0	250,000	0	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 มี.ค.67-31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
55	การพัฒนา คุณภาพคนและ สังคม	งานเทศกาลโกล้ง เขาสวนกวางและ ประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่ ประจำปี 2567 (อุทหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเขาสวน กวาง)	300,000	0	0	300,000	0	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 ม.ค.67-31 ม.ค.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
56	การพัฒนา คุณภาพคนและ สังคม	จัดงานประเพณี บุญเดือนหก ประจำปี 2567 (อุทหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ โคกโพธิ์ชัย)	500,000	0	0	500,000	0	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 เม.ย.67-30 เม.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
57	การพัฒนา คุณภาพคนและ สังคม	จัดงานสรงน้ำพระเจ้าใหญ่ มงคลไชยวาน ประจำปี พ.ศ. 2567 (อุทหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอโคกโพธิ์ชัย)	100,000	0	0	100,000	0	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 พ.ค.67-31 พ.ค.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
58	การพัฒนา คุณภาพคนและ สังคม	จัดงานไหมมัดหมี่และของดีเมืองชลบท อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (อุทหนุนที่ทำ การปกครองอำเภอนบพ)	100,000	0	0	100,000	0	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 ม.ค.67-31 ม.ค.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
59	การพัฒนา คุณภาพคนและ สังคม	งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2567 (อุทหนุนที่ทำการปกครองอำเภอชุมแพ)	200,000	0	0	200,000	0	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 พ.ย.66-30 พ.ย.66	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
60	การพัฒนา คุณภาพคนและ สังคม	งานประจำปีรวมของดี เมืองชุมแพ ประจำปี 2567 (อุทหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอชุมแพ)	300,000	0	0	300,000	0	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 มี.ค.67-31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
61	การพัฒนา คุณภาพคนและ สังคม	เทศกาลประเพณีบุญกุ่ม ข้าวใหญ่โนน ศิลา ประจำปี 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อำเภอ โนนศิลา จังหวัดขอนแก่น (อุทหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโนนศิลา)	300,000	0	0	300,000	0	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 พ.ย.66-30 พ.ย.66	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
62	การพัฒนา คุณภาพคนและ สังคม	งานประเพณีบุญกุ่ม ข้าวใหญ่และของดี อำเภอ บ้านไผ่ ประจำปี 2567 (อุทหนุน ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านไผ่)	200,000	100,000	0	300,000	0	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 ม.ค.67-31 ม.ค.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
63	การพัฒนา คุณภาพคนและ สังคม	สืบสานประเพณี บุญคูณลาน ข้าวโหด หวาน สานไมตรี ข้าวจีแซบ และ งาน กาชาด อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (อุทหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านฝาง)	300,000	0	0	300,000	0	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 ม.ค.67-31 ม.ค.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงานของ แต่ละโครงการ
64	การพัฒนา คุณภาพคนและ สังคม	งานประเพณีบุญกุ่ม ข้าวใหญ่และของดี อำเภอ บ้านแฮด ประจำปี 2567 (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้าน แฮด)	150,000	0	0	150,000	0	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 มี.ค.67-31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
65	การพัฒนา คุณภาพคนและ สังคม	จัดงานศิวะราตรีปูชนียาลัย ปราสาท เปือยน้อย ประจำปี 2567 (อุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอเปือยน้อย)	200,000	0	0	200,000	0	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 มี.ค.67-31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
66	การพัฒนา คุณภาพคนและ สังคม	จัดงานประเพณีบุญเหล่าพระยีน ประจำปี 2567 (อุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอพระยีน)	300,000	0	0	300,000	0	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 ก.พ.67-29 ก.พ.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
67	การพัฒนา คุณภาพคนและ สังคม	ยกย่องเชิดชูเกียรติคนดี ศรีสภา วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ปี 2567 (อุดหนุนสำนักงาน สภาวัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่น)	100,000	0	100,000	0	0	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 พ.ค.67-31 พ.ค.67	ไม่ได้ดำเนินการ
68	การพัฒนา คุณภาพคนและ สังคม	หมอล้านน้อยจิตอาสา พัฒนาเยาวชนคน ขอนแก่น (อุดหนุนสำนักงานสภา วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น)	100,000	0	0	100,000	0	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 ม.ค.67-31 ม.ค.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
รวมทั้งสิ้น			253,916,500	10,128,515	16,911,965	247,119,719	13,331			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงานของ แต่ละโครงการ
1	การพัฒนา การศึกษา	พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผู้บริหาร สถานศึกษา ข้าราชการครูและ บุคลากรสนับสนุนการสอนของ สถานศึกษา สังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น	200,000	216,935	139,700	276,590	645	สำนักการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 ม.ค.67 -31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
2	การพัฒนา การศึกษา	พัฒนาและส่งเสริมการบริหาร สถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยใช้ โรงเรียนเป็นฐาน	100,000	150,000	250,000	0	0	สำนักการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 เม.ย-30 มิ.ย. 67	ไม่ได้ดำเนินการ
3	การพัฒนา การศึกษา	นิเทศติดตามและประเมินผล โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น	100,000	120,000	0	220,000	0	สำนักการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 ธ.ค.66-31 พ.ค.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
4	การพัฒนา การศึกษา	แข่งขันทักษะทางวิชาการของครู และนักเรียน สังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น	1,000,000	1,044,354	0	2,007,186	37,168	สำนักการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
5	การพัฒนา การศึกษา	พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และ กระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อ ยกระดับคุณภาพครูและ คุณภาพ การศึกษา	200,000	1,200	0	199,981	1,219	สำนักการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 พ.ย.66-30 เม.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
6	การพัฒนา การศึกษา	พัฒนาระบบงานวิชาการ สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น	200,000	12,970	0	200,000	12,970	สำนักการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 ต.ค.66-29 ก.พ.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
7	การพัฒนา การศึกษา	พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	100,000	40,400	0	140,000	400	สำนักการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 เม.ย.67-31 ส.ค.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
8	การพัฒนา การศึกษา	พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของ ครูด้วยนวัตกรรม Smart Learning เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง การ เรียนของนักเรียนสังกัด องค์การ บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กลุ่ม สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ	1,000,000	7,622	0	1,007,622	0	สำนักการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 มี.ค.67-31 ก.ค.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
9	การพัฒนา การศึกษา	จัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนา การศึกษาขององค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น	200,000	100,231	0	299,984	247	สำนักการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 เม.ย.67-30 มิ.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงานของ แต่ละโครงการ
10	การพัฒนา การศึกษา	พัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนใน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น	1,000,000	109,000	20,000	945,582	143,418	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
11	การพัฒนา การศึกษา	พัฒนาศักยภาพในการจัด การศึกษา โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	14,000,000	6,000,000	30,000	19,970,000	0	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 ธ.ค.66-31 พ.ค.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
12	การพัฒนา การศึกษา	ก่อสร้างห้องนํ้านักเรียน โรงเรียน พิศาลปณณวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	492,500	7,500	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 พ.ย.66-30 มิ.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
13	การพัฒนา การศึกษา	ก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านบะแค อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	1,960,000	0	0	1,710,000	250,000	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 พ.ย.66-30 มิ.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
14	การพัฒนา การศึกษา	ดินท่อมเชื่อมห้องล้างพร้อม ปรับปรุงระบบสุข เพื่อใช้กับ ระบบ รดน้ำสนามกีฬาอำเภอ พระยีน จังหวัดขอนแก่น	800,000	0	0	800,000	0	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 พ.ย.66-30 มิ.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
15	การพัฒนา การศึกษา	ก่อสร้างห้องเก็บวัสดุ สนามกีฬา อำเภอพระยีน อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	490,000	10,000	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 พ.ย.66-30 มิ.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
16	การพัฒนา การศึกษา	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบ โรงเรียน โรงเรียนโคกสูง ประชา สรรค์ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	5,000	493,000	0	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 พ.ย.66-30 มิ.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
17	การพัฒนา การศึกษา	ก่อสร้างห้องนํ้านักเรียน โรงเรียน มัธยมหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	300,000	0	0	296,000	4,000	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 พ.ย.66-30 มิ.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
18	การพัฒนา การศึกษา	ติดตั้งหม้อแปลง 160 kVA และ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ โรงเรียน บ้านบะแค ตำบลเวียงใหญ่ อำภ อเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	495,000	5,000	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 พ.ย.66-30 มิ.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
19	การพัฒนา การศึกษา	ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ โรงเรียนชัยภูมิภักดิ์พิทยาลัย อำเภอกอพระชัย จังหวัด ขอนแก่น	389,000	0	0	385,000	4,000	สำนักงานการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 พ.ย.66-30 มิ.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงานของ แต่ละโครงการ
20	การพัฒนา การศึกษา	ปรับปรุงสนามฟุตบอล โรงเรียน เมืองพลพิทยาคม อำเภอพล จังหวัด ขอนแก่น	500,000	0	97,500	402,500	0	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 พ.ย.66-30 มิ.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
21	การพัฒนา การศึกษา	ปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนพระ ธาตุขามแก่นพิทยาลัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	391,000	0	10,000	381,000	0	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 พ.ย.66-30 มิ.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
22	การพัฒนา การศึกษา	ปรับปรุงต่อเติมโรงอาหาร โรงเรียน มัธยมหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	250,000	0	11,000	239,000	0	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 พ.ย.66-30 มิ.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
23	การพัฒนา การศึกษา	ปรับปรุงสนามบาสเกตบอล โรงเรียนโนนหันวิทยายน อำเภอชุม แพ จังหวัดขอนแก่น	250,000	64,000	0	308,000	6,000	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 พ.ย.66-30 มิ.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
24	การพัฒนา การศึกษา	พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ ของ ครู เพื่อส่งเสริมการอ่านคล่อง เขียนคล่อง ของนักเรียน โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น	1,000,000	250,000	0	1,250,000	0	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 ก.พ.67-31 ก.ค.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
25	การพัฒนา การศึกษา	พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ ของ ครู เพื่อส่งเสริมการอ่านคล่อง เขียนคล่อง ของนักเรียน โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น	200,000	257,380	8,968	448,412	0	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 ม.ค.67-31 พ.ค.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
26	การพัฒนา การศึกษา	ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของสถานศึกษาสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	175,000	0	0	72,591	102,409	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 พ.ย.66-31 พ.ค.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
27	การพัฒนา การศึกษา	พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน	100,000	80,000	0	180,000	0	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 ม.ค.67-31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
28	การพัฒนา การศึกษา	ส่งเสริมกิจการลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด	100,000	150,000	0	179,200	70,800	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 เม.ย.67-30 มิ.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงานของ แต่ละโครงการ
29	การพัฒนา การศึกษา	ค่าย STEM ศึกษาของโรงเรียนใน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น	1,000,000	23,698	0	1,023,698	0	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 ต.ค.66-31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
30	การพัฒนา การศึกษา	พัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น	100,000	105,000	0	205,000	0	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 เม.ย.67-30 มิ.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
31	การพัฒนา การศึกษา	เพิ่มทักษะด้านวิชาชีพระยะสั้น สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น	100,000	100,000	21,530	178,470	0	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 ก.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
32	การพัฒนา การศึกษา	ส่งเสริมการศึกษา	1,199,500	1,913,521	1,112,000	1,987,095	13,926	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 พ.ย.66-31 ส.ค.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
33	การพัฒนา การศึกษา	ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น	200,000	100,000	0	299,500	500	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 มิ.ย.67-30 มิ.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
34	การพัฒนา การศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	145,478,600	803,775	211,775	146,070,600	0	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
35	การพัฒนา การศึกษา	อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบ และพัฒนาบอร์ดเกม เพื่อ เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ใน ศตวรรษที่ 21 สำหรับครูและ นักเรียนในจังหวัดขอนแก่น	100,000	0	0	100,000	0	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 ม.ค.67-31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
36	การพัฒนา การศึกษา	อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบ และแข่งขันสร้างนวัตกรรมอากา ศยานไร้คนขับ สำหรับ ครูและ นักเรียนในจังหวัดขอนแก่น	100,000	0	0	100,000	0	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 ม.ค.67-31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
37	การพัฒนา การศึกษา	อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการทำ โครงงานวิทยาศาสตร์ ในยุค 4.0 สำหรับครูและนักเรียนในจังหวัด ขอนแก่น	100,000	0	0	100,000	0	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 ม.ค.67-31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงานของ แต่ละโครงการ
38	การพัฒนา การศึกษา	ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ด้าน ศิลปะ ดนตรี กีฬา และวิชาการ (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1)	1,000,000	0	0	1,000,000	0	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
39	การพัฒนา การศึกษา	ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้าน ศิลปะ ดนตรี กีฬาและวิชาการ (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2)	1,000,000	0	0	1,000,000	0	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
40	การพัฒนา การศึกษา	ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้าน ศิลปะ ดนตรี กีฬาและวิชาการ (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3)	1,000,000	0	0	1,000,000	0	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
41	การพัฒนา การศึกษา	ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้าน ศิลปะ ดนตรี กีฬาและวิชาการ (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4)	1,000,000	0	0	1,000,000	0	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
42	การพัฒนา การศึกษา	ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้าน ศิลปะ ดนตรี กีฬาและวิชาการ (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5)	1,000,000	0	0	1,000,000	0	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
43	การพัฒนา การศึกษา	ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้าน ศิลปะ ดนตรี กีฬาและวิชาการ (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น)	1,000,000	0	0	1,000,000	0	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
44	การพัฒนา การศึกษา	พัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 3)	500,000	0	0	500,000	0	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 มี.ค.67-31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
45	การพัฒนา การศึกษา	พัฒนาโรงเรียนวัดโพธิ์ โรงเรียนแวง ใหญ่วิทยาคม (อุดหนุนสำนักงาน เขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น)	500,000	0	0	500,000	0	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 เม.ย.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงานของ แต่ละโครงการ
46	การพัฒนา การศึกษา	พัฒนาเด็กสายวิทย์ฯ เรียนรู้วิถีชีวิต จากสายน้ำสู่ แผ่นฟ้า ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (อุดหนุน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการ ศึกษา ขอนแก่น)	50,000	0	0	50,000	0	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 ม.ค.67-31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
47	การพัฒนา การศึกษา	ส่งเสริมทักษะอาชีพ การศึกษา เพื่อสร้างรายได้และการทำงานทำ โรงเรียนบ้านวังหินเก่าคือ ประจำปี งบประมาณ 2567 (อุดหนุนสำนัก เขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 2)	200,000	0	0	200,000	0	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 เม.ย.67-31 ก.ค.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
48	การพัฒนา การศึกษา	ขอสนับสนุนเครื่องเล่น สนามเด็ก เล่นสำหรับเด็ก โรงเรียนหนองกง ห้วยเสียววิทยา (อุดหนุนสำนักงาน เขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 3)	200,000	0	0	200,000	0	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 เม.ย.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
49	การพัฒนา การศึกษา	จัดซื้อสื่อวิทยาศาสตร์ ด้านดาราศาสตร์ กล้องโทรทรรศน์ โรงเรียน จตุรคามรังสรรค์ (อุดหนุนสำนักงาน เขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 5)	30,400	0	0	30,400	0	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 ม.ค.67-31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
50	การพัฒนา การศึกษา	จัดซื้อสื่อวิทยาศาสตร์ ด้านดาราศาสตร์ กล้องโทรทรรศน์ โรงเรียน บ้านโคกสูงวิทยา (อุดหนุน สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 5)	30,400	0	0	30,400	0	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 ม.ค.67-31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
51	การพัฒนา การศึกษา	จัดซื้อสื่อวิทยาศาสตร์ ด้านดาราศาสตร์ กล้องโทรทรรศน์ โรงเรียน บ้านนาแพงบุรีรัฐสามัคคี (อุดหนุน สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 5)	30,400	0	0	30,400	0	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 ม.ค.67-31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
52	การพัฒนา การศึกษา	จัดซื้อสื่อวิทยาศาสตร์ ด้านดาราศาสตร์ กล้องโทรทรรศน์ โรงเรียน บ้านเมืองเก่า (อุดหนุนสำนักงาน เขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 5)	30,400	0	0	30,400	0	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 ม.ค.67-31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงานของ แต่ละโครงการ
53	การพัฒนา การศึกษา	จัดซื้อสื่อวิทยาศาสตร์ ด้านดาราศาสตร์ กล้องโทรทรรศน์ โรงเรียนบ้านหนองขาม (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5)	30,400	0	0	30,400	0	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	1 ม.ค.67-31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
54	การพัฒนา การศึกษา	จัดซื้อสื่อวิทยาศาสตร์ ด้านดาราศาสตร์ กล้องโทรทรรศน์ โรงเรียนบ้านหนองนาคำ ประจักษ์ศิลปาคม (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5)	30,400	0	0	30,400	0	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	1 ม.ค.67-31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
55	การพัฒนา การศึกษา	จัดซื้อสื่อวิทยาศาสตร์ ด้านดาราศาสตร์ กล้องโทรทรรศน์ โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5)	30,400	0	0	30,400	0	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	1 ม.ค.67-31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
56	การพัฒนา การศึกษา	จัดซื้อสื่อวิทยาศาสตร์ ด้านดาราศาสตร์ กล้องโทรทรรศน์ โรงเรียนภูเวียงวิทยาน (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5)	30,400	0	0	30,400	0	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	1 ม.ค.67-31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
57	การพัฒนา การศึกษา	จัดซื้อสื่อวิทยาศาสตร์ ด้านดาราศาสตร์ กล้องโทรทรรศน์ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น)	62,640	0	0	62,640	0	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	1 ม.ค.67-31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
58	การพัฒนา การศึกษา	จัดซื้อสื่อวิทยาศาสตร์ ด้านดาราศาสตร์ กล้องโทรทรรศน์ โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น)	30,320	0	0	30,320	0	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	1 ม.ค.67-31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
59	การพัฒนา การศึกษา	จัดซื้อสื่อวิทยาศาสตร์ ด้านดาราศาสตร์ กล้องโทรทรรศน์ โรงเรียนเวียงวังวิทยาคม (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น)	30,320	0	0	30,320	0	สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	1 ม.ค.67-31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงานของ แต่ละโครงการ
60	การพัฒนา การศึกษา	พัฒนาศักยภาพผู้เรียน การจัดหา เครื่องดนตรี ดี เป่า ประกอบวงโยธ วาทิตของ โรงเรียนอนุบาลกุเวียง (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 5)	500,000	0	0	500,000	0	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 ม.ค.67-31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
61	การพัฒนา การศึกษา	ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณ จัดซื้อ เครื่องดนตรี โรงเรียนบ้านกุดธาตุ (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 5)	300,000	0	0	300,000	0	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 เม.ย.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
62	การพัฒนา การศึกษา	ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณ จัดซื้อ เครื่องดนตรี (วงดุริยางค์) โรงเรียน กุดขอนแก่นวิทยาคม (อุดหนุน สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา มัธยมศึกษาขอนแก่น)	500,000	0	0	500,000	0	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 ก.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
63	การพัฒนา การศึกษา	ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนและ บุคลากรด้านกีฬาและวิชาการ โรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแก่น (อุดหนุนสมาคมผู้บริหาร โรงเรียน เอกชนจังหวัดขอนแก่น)	1,000,000	0	0	1,000,000	0	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 เม.ย.67-30 มิ.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
64	การพัฒนา การศึกษา	เข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ นักเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น	3,000,000	145,448	0	2,811,260	334,188	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 มี.ค.67-31 ส.ค.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
65	การพัฒนา การศึกษา	พัฒนาศักยภาพนักเรียน สังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัด ขอนแก่น สู่ความเป็นเลิศทางด้าน กีฬา	1,000,000	0	0	1,000,000	0	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 ต.ค.66-31 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
66	การพัฒนา การศึกษา	ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ด้าน ศิลปะและดนตรีโรงเรียน สังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น	200,000	200,000	0	399,730	270	สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	1 ก.ค.67-31 ก.ค.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
รวมทั้งสิ้น			189,207,580	11,995,534	1,917,473	198,280,981	1,004,660			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
1	การพัฒนาเมือง และชุมชน	โครงการซ่อมปะผิวจราจร ถนนลาดยางแบบ COLD MIX	6,500,000	0	0	6,342,128	157,872	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
2	การพัฒนาเมือง และชุมชน	โครงการปรับเกรดผิวจราจร ถนน ลูกรังหรือถนนหินคลุก	4,800,000	0	3,200,000	1,449,290	150,710	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
3	การพัฒนาเมือง และชุมชน	โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ใน ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	1,000,000	0	0	1,000,000	0	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
4	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงอุปกรณ์ชุดซ่อมปะผิวจราจร ลาดยางที่ตั้งบนรล รหัส อก.ขก. 002-035-009 มาติดตั้งบนรล รหัส อก.ขก.006-47-0017	250,000	0	0	250,000	0	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
5	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงและต่อเติมอาคารฝ่าย ออกแบบ สำนักช่างองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	500,000	0	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
6	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงต่อเติมอาคาร สำนักงาน คสส. 1 ชั้น ภายใน ศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น	650,000	0	0	650,000	0	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
7	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	200,000	0	0	59,174	140,826	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
8	การพัฒนาเมือง และชุมชน	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก ศูนย์เครื่องจักรกลขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น	750,000	0	0	750,000	0	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
9	การพัฒนาเมือง และชุมชน	โครงการก่อสร้างผนังกันลื่นน้ำซี บ้าน เหล่านกขุม ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	495,000	5,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
10	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 7 ตำบล หนองตุม ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	160,000	0	0	154,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
11	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลศิลา - ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ขก.ถ. 1-0059 บ้านโนนม่วง - บ้านหนองปอ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	494,600	5,400	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
12	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 12 ตำบลศิลา - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 203 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	484,000	15,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
13	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 26 ตำบลศิลา - ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก. 1027 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	493,000	7,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
14	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านหนองหิน หมู่ที่ 8 ตำบลศิลา - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	494,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
15	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านดอนยาง หมู่ที่ 16 ตำบลศิลา - เขตเทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	492,000	8,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
16	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านหนองกุง หมู่ที่ 17 ตำบลศิลา - ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัด ขอนแก่น	500,000	0	0	493,000	7,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
17	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านศิลา หมู่ที่ 28 ตำบลศิลา - ทาง หลวงชนบทหมายเลข ชก.1027 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	484,000	15,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
18	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านท่าแก หมู่ที่ 6 ตำบลศิลา - ทาง หลวงชนบทหมายเลข ชก.1027 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	491,000	9,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
19	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านดงพอง หมู่ที่ 10 ตำบลศิลา - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	492,000	8,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
20	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านศิลา หมู่ที่ 18 ตำบลศิลา - ทาง หลวงแผ่นดินหมายเลข 230 (ทางเลี่ยง เมือง) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	999,000	0	0	844,000	155,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
21	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านหนองกุง หมู่ที่ 2 ตำบลศิลา - ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัด ขอนแก่น	500,000	0	0	484,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
22	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลศิลา - ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัด ขอนแก่น	500,000	0	0	494,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
23	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านหนองกุง หมู่ที่ 2 ตำบลศิลา - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	484,000	15,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
24	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้าน กุดเพียขอม หมู่ที่ 1 ตำบลกุดเพียขอม - บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 9 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	470,000	30,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
25	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้าน กุดเพียขอม หมู่ที่ 1 ตำบลกุดเพียขอม - บ้านห้วยแก หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	472,000	28,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
26	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้าน กุดหมากเห็บ หมู่ที่ 3 ตำบลโนน สะอาด อำเภอแวงใหญ่ - ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	447,000	53,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
27	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านวัง แสง หมู่ที่ 1 ตำบลวังแสง อำเภอ ชนบท - บ้านสามหมอ หมู่ที่ 1 ตำบล โพธิ์ชัย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัด ขอนแก่น	500,000	0	0	472,000	28,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
28	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้าน หนองยายเกลี้ยง หมู่ที่ 5 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท - บ้านกุดหมากเห็บ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวง ใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	472,000	28,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
29	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้าน โลกเหลื่อม หมู่ที่ 9 ตำบลโพนนาเพียง - บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 1 ตำบลโนน สะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัด ขอนแก่น	500,000	0	0	447,000	53,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
30	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้าน หนองหว้า หมู่ที่ 10 ตำบลหนองเสา เล้า - บ้านโป่งเหียด หมู่ที่ 11 ตำบลขัว เรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	472,000	28,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
31	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนเข้าสู่แหล่งเกษตร บ้าน หนองหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลหนองเสาเล้า - บ้านโนนสาวเอ้ หมู่ที่ 3 ตำบลนา เพ็ญ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	473,000	27,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
32	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนเข้าสู่แหล่งเกษตร บ้าน หนองเสาเล้า หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเสา เล้า อำเภอชุมแพ - เทศบาลตำบล หนองแก อำเภอหนองเรือ จังหวัด ขอนแก่น	500,000	0	0	473,000	27,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
33	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนเข้าสู่แหล่งเกษตร บ้าน ห้วยแสง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ - บ้านหนองขาม หมู่ที่ 6 ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	473,000	27,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
34	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนเข้าสู่แหล่งเกษตร สายจาก บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 1 ตำบล โนนข่า - บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแวงใต้อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	483,000	17,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
35	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนเข้าสู่แหล่งเกษตร สายจากทางหลวง ชนบทหมายเลข 1075 - บ้านหนองแวงนางบัว หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแวงนางบัว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	482,000	18,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
36	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนเข้าสู่แหล่งเกษตรสาย จากทางแยก บ้านห้วยค้อ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแวงนางบัว อำเภอพล - เขตบ้านมาบดากล้ำ อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	491,000	9,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
37	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านโคกสี หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านค้อ - ทางลาดยาง (สายบ้านโนนม่วง - บ้าน หนองปอ) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	484,000	15,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
38	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย แยกทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 2 - บ้านช้างงาน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	434,000	0	0	430,000	4,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
39	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านค้ำกักค้อ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง - เขตตำบล ม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	499,000	0	0	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ไม่ได้ดำเนินการ
40	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านโนนเรือง หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านค้อ - บ้านหนองหลุม หมู่ที่ 7 ตำบลแดง ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	478,000	21,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
41	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านสำราญ หมู่ที่ 13 ตำบลสำราญ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 230 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	428,000	0	0	405,000	23,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
42	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านอัมพวัน หมู่ที่ 8 ตำบลสำราญ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 230 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	469,000	29,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
43	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 10 ตำบลสำราญ - เขตตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัด ขอนแก่น	499,000	0	0	478,000	21,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
44	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านปลาเซียม หมู่ที่ 7 ตำบลสำราญ - ทางลาดยาง (สายบ้านสำราญ - บ้าน โคก) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	499,000	0	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
45	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านเพี้ยพาน หมู่ที่ 5 ตำบลสำราญ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 อำเภอ เมือง จังหวัดขอนแก่น	477,000	0	0	477,000	0	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
46	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลโนน ท่อน - เขตตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	494,000	0	0	472,000	22,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
47	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านโนน หมู่ที่ 1 ตำบลโนนท่อน - ทางหลวงชนบท หมายเลข 3068 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	499,000	0	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
48	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านคำบอน หมู่ที่ 7 ตำบลโนนท่อน - ทางลาดยาง (สายบ้านโนนลาน - บ้านช้างจาน) อำเภอเมือง จังหวัด ขอนแก่น	499,000	0	0	471,000	28,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
49	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านท่อน หมู่ที่ 2 ตำบลโนนท่อน - ทางลาดยาง (สายบ้านท่อน - ทาง หลวงแผ่นดินหมายเลข 2) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	176,000	0	0	176,000	0	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
50	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โนนเมือง หมู่ที่ 4 ตำบลชุมแพ - บ้าน ท่าเตือ หมู่ที่ 6 ตำบลไชยสอ อำเภอ ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	495,000	5,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
51	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทาง หลวงแผ่นดิน หมายเลข 12 - (ถนน หลังอัยการ) บ้านสว่างวารี หมู่ที่ 10 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัด ขอนแก่น	500,000	0	0	495,000	5,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
52	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 12 - บ้าน โนนศิลา หมู่ที่ 9 ตำบลชีวีเรียง อำเภอ ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	495,000	5,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
53	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชุมชนไผ่กุดหิน1) เทศบาลเมืองชุมแพ - บ้านหนองสังข์ หมู่ที่ 5 ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	200,000	0	0	198,000	2,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
54	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ถนนพราณราษฎร์ 1 (ชุมชน พราณราษฎร์) เทศบาลเมืองชุมแพ - บ้านหนองบัว หมู่ที่ 11 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	434,000	66,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
55	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ถนนโนนศิลา4 (ชุมชนโนน ศิลา) เทศบาลเมืองชุมแพ - ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 201 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	479,000	21,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
56	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ถนนเศรษฐี (ชุมชนมันคง สว่างร่มเย็น) เทศบาลเมืองชุมแพ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 201 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	477,000	23,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
57	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ถนนมีวิชา (ชุมชนสันติสุข) เทศบาลเมืองชุมแพ - ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 12 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	900,000	0	0	885,000	15,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
58	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 - บ้านไชยสอเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัด ขอนแก่น	500,000	0	0	435,000	65,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
59	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้าน หนองจิก หมู่ที่ 7 ตำบลชุมแพ - (ชุมชนพวนราษฎร์) เทศบาลเมืองชุม แพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	435,000	65,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
60	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านคำจันทกลาง หมู่ที่ 16 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	375,000	0	0	371,000	4,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
61	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ บ้านนาขาม หมู่ที่ 6 บ้าน หนองพุ่ม หมู่ที่ 12 บ้านนาขาม หมู่ที่ 13 ตำบลพังทวย อำเภอน้ำพอง จังหวัด ขอนแก่น	500,000	0	0	495,000	5,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
62	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ ในเขตตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	493,000	7,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
63	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัด ขอนแก่น	250,000	0	0	247,000	3,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
64	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ บ้านหัวบึง หมู่ที่ 3 ตำบลพังทวย อำเภอน้ำพอง จังหวัด ขอนแก่น	250,000	0	0	247,000	3,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
65	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ ในเขตตำบลกระนวน อำเภอลำสูง จังหวัดขอนแก่น	125,000	0	0	12,000	113,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
66	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทาง แยกทางหลวง ทช.ชก.2039 ตำบลพัง ทวย - บ้านคำจัน ตำบลบัวเงิน อำเภอ น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	498,000	0	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
67	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านท่ามะเดื่อ หมู่ที่ 8 ตำบลท่ากระ เสริม - ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	487,000	12,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
68	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ ในเขตตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	250,000	0	0	250,000	0	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
69	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ ในเขตตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	494,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
70	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองหญ้า ขาว หมู่ที่ 12 ตำบลนาจาน อำเภอสี ชมพู - ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	355,000	0	0	347,000	8,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
71	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านนาจาน หมู่ ที่ 1 ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู - เขตอำเภอกุเวียง จังหวัด ขอนแก่น	499,000	0	0	489,000	10,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
72	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 5 ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู - ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	401,000	0	0	393,000	8,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
73	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านนางาม หมู่ ที่ 14 ตำบลนาจาน เชื่อมถนนลาดยาง สายบ้านโนนทัน - บ้านหนองไฮ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	488,000	11,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
74	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 2 ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู - เขตอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	401,000	0	0	393,000	8,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
75	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านวังขอนยม หมู่ที่ 10 ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู - เขตอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	489,000	10,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
76	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านวังขอนยม หมู่ที่ 10 ตำบลนาจาน - ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	373,000	0	0	365,000	8,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
77	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 8 ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู - ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	221,000	0	0	217,000	4,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
78	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 8 ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู - ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	489,000	10,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
79	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 8 ตำบลนาจาน - ตำบลชำ ยาง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	489,000	10,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
80	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู - ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัด ขอนแก่น	499,000	0	0	493,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
81	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโลกหาด หมู่ที่ 9 ตำบลวังเพิ่ม - ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	489,000	10,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
82	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหาดสวรรค์ หมู่ที่ 13 ตำบลวังเพิ่ม - ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	493,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
83	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนหว่าน ไฟ หมู่ที่ 6 ตำบลวังเพิ่ม - ตำบลบ้าน ใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	488,000	11,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
84	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านพงษ์ หมู่ที่ 3 ตำบลบริบูรณ์ - ตำบลสีชมพู อำเภอ สีชมพู จังหวัดขอนแก่น	430,000	0	0	422,000	8,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
85	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านท่าช้างน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลบริบูรณ์ - ตำบลสี ชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	400,000	0	0	393,000	7,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
86	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านผาน้ำเที่ยง หมู่ที่ 4 ตำบลบริบูรณ์ - ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	400,000	0	0	393,000	7,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
87	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านบริบูรณ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบริบูรณ์ - ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	400,000	0	0	393,000	7,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
88	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านผาขาม หมู่ ที่ 5 ตำบลบริบูรณ์ - ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	400,000	0	0	393,000	7,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
89	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนประวัติ หมู่ที่ 6 ตำบลบริบูรณ์ - ตำบลสี ชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	400,000	0	0	393,000	7,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
90	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น - ตำบลนาออก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู	400,000	0	0	393,000	7,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
91	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านเทพชมภู หมู่ที่ 9 ตำบลบริบูรณ์ - ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	400,000	0	0	393,000	7,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
92	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกป่ากุง หมู่ที่ 1 ตำบลสีชมพู - ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	488,000	11,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
93	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกป่ากุง หมู่ที่ 1 ตำบลสีชมพู - ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	489,000	10,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
94	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนไผ่งาม หมู่ที่ 12 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น - เขตอำเภอศรีบุญ เรือง จังหวัดหนองบัวลำภู	499,000	0	0	488,500	10,500	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
95	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโสกไร่ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุข - ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	488,000	11,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
96	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านศรีสุข หมู่ที่ 13 ตำบลศรีสุข - ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	488,000	11,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
97	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 10 ตำบลศรีสุข - ตำบลบ้าน ใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	395,000	0	0	387,000	8,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
98	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสุข - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	488,000	11,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
99	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 11 เชื่อมถนนลาดยางบ้านโสกไร่ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุข - ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 228 อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	251,000	0	0	246,000	5,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
100	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกไผ่งาม หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสุข - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	197,000	0	0	193,000	4,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
101	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านศรีสุข หมู่ที่ 13 ตำบลศรีสุข - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	449,000	0	0	440,000	9,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
102	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านวังทรายขาว หมู่ที่ 14 ตำบลศรีสุข - ตำบลหนอง แดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	215,000	0	0	210,000	5,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
103	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านชาจำปา เหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลดงลาน อำเภอสี ชมพู จังหวัดขอนแก่น - เขตอำเภอภู กระดึง จังหวัดเลย	499,000	0	0	489,000	10,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
104	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านนาอุดม หมู่ ที่ 4 ตำบลดงลาน - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	489,000	10,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
105	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านนาอุดม หมู่ ที่ 4 ตำบลดงลาน - ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	489,000	10,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
106	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านดงลาน หมู่ ที่ 9 ตำบลดงลาน - ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	488,000	11,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
107	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านนาอุดม หมู่ ที่ 4 ตำบลดงลาน - ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	344,000	0	0	337,000	7,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
108	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านวังขอนแดง หมู่ที่ 3 ตำบลดงลาน - ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	320,000	0	0	313,000	7,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
109	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านอ่างทอง หมู่ที่ 1 ตำบลดงลาน - ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	489,000	10,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
110	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านอ่างทอง1 หมู่ที่ 7 ตำบลดงลาน - ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	489,000	10,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
111	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนงาม หมู่ที่ 3 ตำบลภูห่าน - ตำบลซำยาง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	489,000	10,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
112	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 5 ตำบลภูห่าน อำเภอสีชมพู - ตำบลนาหนองหุ้ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 1)	499,000	0	0	489,000	10,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
113	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนสูง หมู่ ที่ 6 ตำบลภูห่าน - บ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	489,000	10,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
114	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนอง ซำควาย หมู่ที่ 4 ตำบลซำยาง อำเภอสี ชมพู - ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	431,000	0	0	422,000	9,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
115	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนอง ซึกว้าย หมู่ที่ 4 ตำบลซำยาง - ตำบล ภูห่าน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	449,000	0	0	440,000	9,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
116	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านซำยาง หมู่ที่ 1 ตำบลซำยาง - ตำบลภูห่าน อำเภอ สีชมพู จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	489,000	10,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
117	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสารจอต หมู่ที่ 2 ตำบลซำยาง - ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	359,000	0	0	352,000	7,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
118	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านตาต หมู่ที่ 5 ตำบลซำยาง - ตำบลบ้านใหม่ อำเภอ สีชมพู จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	489,000	10,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
119	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโสกจานนา ดี หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลซำ ยาง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	437,000	0	0	274,000	163,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
120	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโสกจานนา ดี หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลดง ลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	489,000	10,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
121	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	489,000	10,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
122	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านเบญจวิสัย หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	368,000	0	0	368,000	0	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
123	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านศรีอุบล หมู่ ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	489,000	10,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
124	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโสกจานนา ดี หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลภู ห่าน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	279,000	0	0	279,000	0	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
125	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโพธิ์ชัย หมู่ ที่ 10 ตำบลหนองแดง - ตำบลบ้าน ใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	489,000	10,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
126	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแดง - ถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่น สาย บ้านสันติสุข - บ้านศรีอุบล อำเภอสี ชมพู จังหวัดขอนแก่น	143,000	0	0	140,000	3,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
127	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแดง - ตำบลคำ ยาง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	197,000	0	0	197,000	0	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
128	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านมิตรสัมพันธ์ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองแดง - ตำบลศรี สุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	488,000	11,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
129	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองโก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแดง - ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	395,000	0	0	395,000	0	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
130	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแดง - ตำบลบ้าน ใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	323,000	0	0	317,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
131	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแดง - ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	488,000	11,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
132	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแดง - ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	488,000	11,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
133	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านน้อย พรสวรรค์ หมู่ที่ 12 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ - ตำบลภูพาน อำเภอสี ชมพู จังหวัดขอนแก่น	401,000	0	0	393,000	8,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
134	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลนาหนองทุ่ม - ทาง หลวงแผ่นดิน หมายเลข 201 อำเภอ ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	176,000	0	0	176,000	0	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
135	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านช้างเผือกหนาม หมู่ที่ 11 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอ ชุมแพ - ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผา ม่าน จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	489,000	10,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
136	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านวังคักดา หมู่ที่ 13 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอลำ แพะ - ตำบลวังม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น	267,000	0	0	267,000	0	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
137	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโป่งแห้ง หมู่ที่ 5 ตำบลวังหินลาด -ตำบลหนอง ไผ่ อำเภอลำแพะ จังหวัดขอนแก่น	220,000	0	0	220,000	0	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
138	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 7 (ถนนโป่งขาม) ตำบลหนอง เขียด - ตำบลโนนหัน อำเภอลำแพะ จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	489,000	10,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
139	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 7 ตำบลหนองเขียด - ทางหลวง แผ่นดิน หมายเลข 201 อำเภอลำแพะ จังหวัดขอนแก่น	397,000	0	0	389,000	8,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
140	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านจอมศรี หมู่ ที่ 2 (โครงการพระราชดำริ) ตำบล หนองเขียด - ตำบลโนนหัน อำเภอลำ แพะ จังหวัดขอนแก่น	320,000	0	0	314,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
141	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนชาติ หมู่ที่ 4 (แยกบ่อขะยะ - โคกหนองฮี) ตำบลโนนหัน - ตำบลวังหินลาด อำเภอลำแพะ จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	489,000	10,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
142	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองคอง หมู่ที่ 8 ตำบลโนนหัน - ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 201 อำเภอลำแพะ จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	489,000	10,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
143	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสะอาด - ทางหลวง แผ่นดิน หมายเลข 201 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	252,000	0	0	247,000	5,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
144	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสนามบิน หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสะอาด - ตำบล หนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัด ขอนแก่น	471,000	0	0	462,000	9,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
145	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีตบ้านเมย หมู่ที่ 8 ตำบลหนอง สองห้อง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 207 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัด ขอนแก่น	497,000	0	0	497,000	0	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
146	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สายแยกทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 207 - บ้านหนองโสน พัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลดงเค็ง อำเภอ หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	489,000	10,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
147	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 3 ตำบลดงเค็ง - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 207 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	497,000	0	0	445,000	52,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
148	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 1 ตำบลดงเค็ง - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 207 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	438,000	61,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
149	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย แยกทางหลวง ท้องถิ่นหมายเลข ขก.ถ.1-0088 - บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 11 ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	463,000	36,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
150	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองเปล่ง หมู่ที่ 3 ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลบ้านเป้า อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	499,000	0	0	463,000	36,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
151	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย แยกทางหลวง ชนบทหมายเลข 3020 - บ้านโนนตาล หมู่ที่ 9 ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	463,000	36,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
152	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่ ล้อม - ทางหลวงชนบท หมายเลข 3025 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัด ขอนแก่น	289,000	0	0	267,000	22,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
153	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ห้วยตะกั่ว หมู่ที่ 10 ตำบลดอนตู - บ้านสวอง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	456,000	43,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
154	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสวองใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองไผ่ล้อม - ทาง หลวงชนบท หมายเลข 3032 อำเภอ หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	430,000	0	0	417,000	13,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
155	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสวอง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไผ่ล้อม - ทางหลวง ชนบท หมายเลข 3020 อำเภอหนอง สองห้อง จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	483,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
156	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วย บ้านนาสวน หมู่ที่ 10 ตำบลตะกั่วป่า - บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 11 ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	380,000	0	0	380,000	0	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
157	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วย บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 5 ตำบลตะกั่วป่า - บ้านหนองหวาย หมู่ ที่ 5 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอนอง สองห้อง จังหวัดขอนแก่น	380,000	0	0	369,000	11,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
158	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วย บ้านหัวหนองแวง หมู่ที่ 7 ตำบลคอนตู - ทางหลวงชนบท หมายเลข 3020 อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	380,000	0	0	369,000	11,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
159	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วย บ้านหนองบัวลอง หมู่ที่ 8 ตำบลคอนตู - ทางหลวงชนบท หมายเลข 3020 อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	380,000	0	0	369,000	11,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
160	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วย บ้านหนองบัวลอง หมู่ที่ 8 ตำบลคอนตู อำเภอนองสองห้อง - บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลสระแก้ว อำเภอบึงบอน จังหวัดขอนแก่น	380,000	0	0	369,000	11,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
161	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วย บ้านหนองบัวลอง หมู่ที่ 8 ตำบลคอนตู อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - บ้านดอนกอก หมู่ที่ 3 ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	380,000	0	0	369,000	11,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
162	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วย บ้านดอนแดง หมู่ที่ 3 ตำบลสำโรง - บ้านหนองแวงตอตั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลคึมขาด อำเภอนอง สองห้อง จังหวัดขอนแก่น	380,000	0	0	369,000	11,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
163	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วย บ้านหนองนาดี หมู่ที่ 8 ตำบลสำโรง - บ้านหนองคลองน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลวังหิน อำเภอนองสอง ห้อง จังหวัดขอนแก่น	380,000	0	0	380,000	0	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
164	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วย บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองไผ่ล้อม - บ้านหนองแวง น้อย หมู่ที่ 8 ตำบลคอนดั่ง อำเภอก หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	470,000	0	0	456,000	14,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
165	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วย บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลสระแก้ว อำเภอบึงโขงหลง - บ้านโนนท่อน หมู่ที่ 3 ตำบลคอนดั่ง อำเภอกหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	580,000	0	0	580,000	0	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
166	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้าน หนองคูบัว หมู่ที่ 4 ตำบลตะกั่วป่า อำเภอกหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - เขตอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	500,000	0	0	484,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
167	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทางหลวง แผ่นดิน หมายเลข 207 - บ้านตะกั่ว ป่า หมู่ที่ 1 ตำบลตะกั่วป่า อำเภอก หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	485,000	15,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
168	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลโนนธาตุ อำเภอกหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลโนนเพ็ด อำเภอกประทาย จังหวัดนครราชสีมา	499,000	0	0	447,000	52,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
169	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านกอก หมู่ที่ 1 ตำบลโนน ธาตุ อำเภอกหนองสองห้อง จังหวัด ขอนแก่น - ตำบลเมืองโดน อำเภอก ประทาย จังหวัดนครราชสีมา	499,000	0	0	489,000	10,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
170	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านหนองศาลา หมู่ที่ 3 ตำบลวังหิน - ทางหลวงชนบท หมายเลข 3018 อำเภอกหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	489,000	10,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
171	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเม็ก - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 207 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	446,000	53,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
172	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเม็ก - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 207 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	446,000	53,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
173	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 4 ตำบลหันโจด - บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสอง ห้อง จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	446,000	53,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
174	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านขาดใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลคิมชาด - บ้านโนนหัน หมู่ที่ 9 ตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	489,000	10,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
175	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านหนองคลองเจริญ หมู่ที่ 12 ตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง - บ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 5 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	458,000	0	0	458,000	0	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
176	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองกาว หมู่ที่ 2 ตำบลสำโรง - ทาง หลวงแผ่นดินหมายเลข 2301 อำเภอ หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	490,000	0	0	490,000	0	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
177	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านวังคู หมู่ที่ 4 ตำบล หนองเม็ก - บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลหันโจด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	600,000	0	0	570,000	30,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
178	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านหินลาด หมู่ที่ 5 ตำบล สำโรง - บ้านหนองคลองน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	489,000	10,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
179	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน สำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนธาตุ อำเภอ หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลโนนเพ็ด อำเภอประจักษ์ จังหวัดนครราชสีมา	499,000	0	0	489,000	10,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
180	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน เหล่าตารา หนองตระกร้า หมู่ที่ 14 ตำบลหนองเม็ก - บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ ที่ 7 ตำบลศิริมขาด อำเภอหนองสอง ห้อง จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	463,000	36,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
181	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองแวงเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลศิริมขาด - บ้านดอนแดง หมู่ที่ 3 ตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัด ขอนแก่น	499,000	0	0	489,000	10,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
182	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน แฝก หมู่ที่ 7 ตำบลหันโจด - บ้าน สำราญน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	489,000	10,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
183	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองแวงน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลดอนดั่ง - ทางหลวงชนบทหมายเลข 2030 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	475,000	24,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
184	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองเม็ก - บ้านเหล่าชาติ หมู่ที่ 10 ตำบลหันโจด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	462,000	37,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
185	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนแต้ หมู่ ที่ 5 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสอง ห้อง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลเมือง โดน อำเภอประทาย จังหวัด นครราชสีมา	499,000	0	0	483,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
186	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านกระหวน หมู่ที่ 2 ตำบลคองดิ่ง - ทางหลวง ชนบทหมายเลข 3020 อำเภอหนอง สองห้อง จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	483,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
187	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองเสียว หมู่ที่ 7 ตำบลวังหิน อำเภอหนองสอง ห้อง - บ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 5 ตำบลวัง ม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	484,000	15,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
188	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วย บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4 ตำบลคองดิ่ง - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 207 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	470,000	0	0	457,000	13,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
189	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านกระหวน หมู่ที่ 2 ตำบลคองดิ่ง - ทางหลวง แผ่นดิน หมายเลข 2301 อำเภอหนอง สองห้อง จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	489,000	10,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
190	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย จากทางหลวง ชนบทหมายเลข 4018 - ช่วงบ้านโสกนกเต็น หมู่ที่ 1 - บ้าน หนองบัวน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลโสกนก เต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	491,000	9,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
191	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย จากบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 - บ้านหนอง แสน หมู่ที่ 6 ตำบลลอมคอม เข็ม เขตตำบลหนองมะเชื้อ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	400,000	0	0	393,000	7,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
192	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 8 ตำบลโนนข่า - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 อำเภอก พล จังหวัดขอนแก่น	400,000	0	0	393,000	7,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
193	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 1 ตำบลโนนข่า - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2246 อำเภอกพล จังหวัดขอนแก่น	400,000	0	0	393,000	7,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
194	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ คอนกรีต สายจากบ้านหันน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแวงโสภพระ - บ้านหัน ใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองพล อำเภอกพล จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	485,000	15,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
195	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ คอนกรีต สายจากบ้านโนนเหลื่อม หมู่ ที่ 7 ตำบลเมืองพล - ถนนสาย ขก 2046 ด้าย - โนนกอก ช่างบ้านหัน ใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองพล อำเภอกพล จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	485,000	15,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
196	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ คอนกรีต สายจากบ้านหนองแวงนอก หมู่ที่ 4 ตำบลโนนข่า - ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอกพล จังหวัด ขอนแก่น	442,000	0	0	442,000	0	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
197	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายจากบ้าน ห้วยโจด หมู่ที่ 1 ตำบลโนนข่า - เขต บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 12 ตำบล หนองแวงโสภพระ อำเภอกพล จังหวัด ขอนแก่น	400,000	0	0	395,000	5,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
198	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายจากบ้านศรี กระดานพล หมู่ที่ 1 ตำบลลอมคอม - เขตบ้านโนนหัน หมู่ที่ 6 ตำบลโนนข่า อำเภอกพล จังหวัดขอนแก่น	400,000	0	0	394,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
199	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายจากบ้าน หญ้าคา หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองพล - ทาง หลวงแผ่นดินหมายเลข 207 อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	308,000	0	0	308,000	0	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
200	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ บนถนนสายบ้านโนน เหลื่อม หมู่ที่ 7 - บ้านโนนเหม่น หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัด ขอนแก่น	500,000	0	0	485,000	15,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
201	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงสะพานทางเดิน คสล. ข้าม ฝายน้ำล้น ลำห้วยแอก ช่างบ้านหัน น้อย หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแวงโลกพระ - บ้านหันใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	150,000	0	0	150,000	0	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
202	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านตูใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองเพีย - บ้านโนนจั่ว หมู่ที่ 2 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	468,000	32,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
203	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านหนองแวงไร่ หมู่ที่ 9 ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ - บ้านสว่างพัฒนา หมู่ ที่ 4 ตำบลหนองแสง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	492,000	8,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
204	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านหนองรูแซ่ หมู่ที่ 8 ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	492,000	8,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
205	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านดอนนาดี หมู่ 12 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ - บ้านดอนปอแดง หมู่ 5 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	490,000	9,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
206	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วย บ้านหนองผือ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ - บ้าน หนองหัวช้าง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	81,000	0	0	81,000	0	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
207	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วย บ้านกุดเป้ง หมู่ที่ 2 ตำบล บ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ - บ้านหนองหัว ช้าง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสำราญ อำเภอ บ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	423,000	0	0	423,000	0	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
208	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โคกสูง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอ บ้านไผ่ - บ้านหนองเกี้ยว หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	483,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
209	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5 ตำบลหัวหนอง - บ้านเป่า หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	491,000	9,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
210	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านนาโพธิ์ หมู่ ที่ 5 ตำบลในเมือง - บ้านหนองหญ้า ปล้อง หมู่ที่ 4 ตำบลภูเหล็ก อำเภอ บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	469,000	31,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
211	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5 ตำบลหัวหนอง - บ้านหนองนางขวัญ หมู่ที่ 9 ตำบล เมืองเพี้ย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัด ขอนแก่น	500,000	0	0	492,000	8,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
212	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านหนองรูแซ่ หมู่ที่ 8 ตำบลภูเหล็ก - ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัด ขอนแก่น	500,000	0	0	492,000	8,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
213	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน นาโน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองน้ำใส - บ้าน เก่าน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลในเมือง อำเภอ บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	493,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
214	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ สาย ขก.ถ. 1-0031 บ้าน หนองน้ำใส - บ้านโคกโก อำเภอบ้าน ไผ่ จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	493,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
215	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านดอนหมากพริก หมู่ที่ 2 ตำบลแคนเหนือ - บ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ 1 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้าน ไผ่ จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	493,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
216	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านหนองคู หมู่ที่ 3 ตำบลแคนเหนือ - บ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ 1 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้าน ไผ่ จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	442,000	57,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
217	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านขามป้อม หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านลาน - บ้านนาโน หมู่ที่ 9 ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	493,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
218	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนทอง หมู่ที่ 6 ตำบลหินตั้ง - บ้านดอนนาแพง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	484,000	15,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
219	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนอง ดัดเต่า หมู่ที่ 7 ตำบลป่าปอ อำเภอ บ้านไผ่ - บ้านวังยาว หมู่ที่ 5 ตำบล บ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัด ขอนแก่น	499,000	0	0	493,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
220	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก ตอนที่ 2 บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 5 - แหล่งเกษตร โคกป่ากุง - อ่างเก็บน้ำหนองห่ม ตำบลบ้านกง เชื่อมทางหลวงชนบท ชก 2079 อำเภอหนองเรือ จังหวัด ขอนแก่น	500,000	0	0	491,000	9,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
221	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกง - บ้านสะอาด หมู่ที่ 7 ตำบลหนองเรือ อำเภอหนอง เรือ จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	491,000	9,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
222	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองโน หมู่ที่ 8 - บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเม็ง - ทางลาดยาง อบจ. สาย ชก ถ 10008 (บ้านยางคำ - บ้าน เม็ง) ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	491,000	9,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
223	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย เลียบลำห้วยยาง บ้านท่าลี่ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกง - เชื่อมเขตเทศบาล ตำบลดอนโง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	491,000	9,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
224	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2,3 - วัดป่าฝายพญานาค ตำบล บ้านผือ อำเภอหนองเรือ - เชื่อม ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	494,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
225	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก ตอนที่ 2 สาย คุ้มท่าข้าม บ้านกงเก่า หมู่ที่ 1 ตำบล บ้านกง เชื่อมทางหลวง ชนบท ชก 2079 ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	494,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
226	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก ตอนที่ 3 บ้าน หนองโน หมู่ที่ 8 - บ้านดอนช้าง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเม็ง - ป่าสงวนภูมิ่ง ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัด ขอนแก่น	500,000	0	0	491,000	9,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
227	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 7 - บ้านป่าเลี้ยว หมู่ที่ 6 ตำบล บ้านเม็ง - บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	491,000	9,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
228	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก ตอนที่ 2 บ้าน สว่างดอนตู หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเม็ง - แหล่งเกษตรตำบลบ้านเม็ง - ป่าสงวน ภูเม็ง ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	492,000	8,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
229	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก กันแนวเขตที่ สาธารณประโยชน์ บ้านหนองกง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเม็ง - บ้านหนองเรือ	500,000	0	0	491,000	9,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
230	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก ตอนที่ 2 บ้าน หนองโน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเม็ง - แหล่งเกษตรตำบลบ้านเม็ง - ป่าสงวน ภูเม็ง ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	491,000	9,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
231	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายหน้า โรงเรียนอนุบาลสุจริต บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเรือ - เชื่อมตำบล กุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัด ขอนแก่น	500,000	0	0	491,000	9,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
232	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเรือ - บ้านนาหว้า หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนอง เรือ จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	492,000	8,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
233	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก ตอนที่ 2 บ้านไผ่ หมู่ที่ 11 - บ้านหนองเขื่อนช้าง หมู่ที่ 17 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ - เชื่อมตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	492,000	8,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
234	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านฝาง หมู่ที่ 9 - บ้านโนนทอง หมู่ที่ 10 ตำบลโนน ทอง อำเภอหนองเรือ เชื่อมทางหลวง แผ่นดิน หมายเลข 2038 อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	493,000	7,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
235	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองเขื่อน ช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนทอง อำเภอ หนองเรือ - บ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกงจนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	492,000	8,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
236	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 13 - บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 ตำบล โนนทอง อำเภอหนองเรือ เชื่อมทาง หลวงแผ่นดิน หมายเลข 2038 อำเภอ ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	492,000	8,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
237	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 18 ตำบลโนนทอง อำเภอหนอง เรือ - บ้านลำแซ่ หมู่ที่ 8 ตำบลสง เปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	492,000	8,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
238	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสระพังข้า หมู่ที่ 5 ตำบลโนนทอง - สถานีสูบน้ำ ลำน้ำเชิญ เชื่อมตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	492,000	8,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
239	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านภูมูลบัว หมู่ที่ 4 - บ้านหนองเขื่อนช้าง หมู่ที่ 6,17 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ เชื่อมตำบลภูดงขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	491,000	9,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
240	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก (ตอน 3) บ้าน ฝาง หมู่ที่ 9 - บ้านหินลาด หมู่ที่ 12 ตำบลโนนทอง - ทางลาดยาง อบจ. สาย ชก. ถ. 10010 (บ้านหัวไ้ะ- บ้านดงน้อย) เชื่อมตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	494,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
241	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองเรือ - บ้านนาหว้า หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนอง เรือ จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	494,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
242	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองสระ หมู่ที่ 4 - บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกง - ทางหลวงชนบท ขก 2079 ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	494,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
243	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านร่องสมอ หมู่ที่ 10 - บ้านหว้า หมู่ที่ 3 ตำบล โนนทัน - บ้านดอนหัน หมู่ที่ 9 ตำบล โนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัด ขอนแก่น	500,000	0	0	494,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
244	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านดอนช้าง หมู่ที่ 12 - บ้านสว่างดอนตู หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเม็ง - ป่าสงวนภูเม็ง เชื่อม เขตอำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	500,000	0	0	494,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
245	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 2 - แหล่งเกษตรตำบลหนองเรือ - เชื่อมเขตตำบลโนนทัน อำเภอหนอง เรือ จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	490,000	10,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
246	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านท่าลี หมู่ที่ 7 - บ้านหนองสระ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้าน กง - ซ้อมถนนมสิวรรณ บ้านหัวนา หมู่ที่ 3 ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	492,000	8,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
247	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสูง - บ้านห้วยยาง ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบล รัตน์ จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	479,000	21,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
248	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสูง - ถนนทางหลวง 2109 อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	140,000	0	0	132,000	8,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
249	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น บ้านนิคม หมู่ที่ 9 ตำบลโคกสูง อำเภอ อุบลรัตน์ - บ้านกุดน้ำใส ตำบลกุดน้ำ ใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	130,000	0	0	120,000	10,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
250	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ - บ้านโสกแต้ ตำบล ป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัด ขอนแก่น	380,000	0	0	358,000	22,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
251	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น บ้านหนองผือ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งโป่ง - บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	494,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
252	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น บ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งโป่ง - ถนนทางหลวง 2109 อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	350,000	0	0	323,000	27,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
253	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โคกน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 5 ตำบลเขื่อนอุบล รัตน์อำเภออุบลรัตน์ - บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	481,000	19,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
254	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ - ถนนทางหลวง 2109 อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	250,000	0	0	218,000	32,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
255	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น บ้านขุนด่าน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านดง - บ้านกุดกระหวน หมู่ที่ 3 ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	400,000	0	0	381,000	19,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
256	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน นาคำ หมู่ที่ 1 ตำบลนาคำ - ตำบลศรี สุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัด ขอนแก่น	500,000	0	0	474,000	26,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
257	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น บ้านกุดกระหวน หมู่ที่ 3 ตำบลนาคำ - ถนนทางหลวงชนบท หมายเลข ชก. 5033 อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	474,000	26,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
258	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ห้วยเตย หมู่ที่ 9 ตำบลศรีสุขสำราญ - ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวน กวาง จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	490,000	10,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
259	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านหนองแวงคู หมู่ที่ 6 ตำบลบ้าน ฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2322 (ตอนกระนวน - ท่าคันโท) ช่วงที่ 3	500,000	0	0	495,000	5,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
260	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทาง หลวงแผ่นดิน หมายเลข 2322 (ตอน กระนวน - ท่าคันโท) - บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 3	500,000	0	0	495,000	5,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
261	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โคกกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโน - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2322 (ตอนกระนวน - ท่าคันโท) อำเภอ กระนวน จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 2	500,000	0	0	495,000	5,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
262	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ท่าลาด หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยน้ำคำ - ทาง หลวงแผ่นดิน หมายเลข 2322 (ตอน กระนวน - ท่าคันโท) อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 1	500,000	0	0	495,000	5,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
263	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทาง หลวงแผ่นดิน หมายเลข 2322 (ตอน กระนวน - ท่าคันโท) - บ้านคำศรี - บ้านท่าลาด ตำบลห้วยน้ำคำ อำเภอ กระนวน จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 2	500,000	0	0	495,000	5,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
264	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ผักหนาม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกุงใหญ่ - บ้านโสกเสี้ยว ตำบลห้วยโจด อำเภอ กระนวน จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 2	500,000	0	0	495,000	5,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
265	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทาง หลวงแผ่นดิน (ตอนกระนวน - น้ำพอง) - บ้านแสนสุข ตำบลห้วยโจด อำเภอ กระนวน จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 1	500,000	0	0	495,000	5,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
266	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โสกเสี้ยว หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยโจด - ทางหลวงแผ่นดิน (ตอนกระนวน - น้ำ พอง) อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 2	500,000	0	0	495,000	5,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
267	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โสกเสี้ยว หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยโจด - บ้านผักหนาม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกุง ใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 2	500,000	0	0	495,000	5,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
268	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน เวียงแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกุงใหญ่ - บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 ตำบลห้วย โจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	495,000	5,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
269	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน คอนอิมพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลคอนอิม - ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	493,000	7,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
270	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านป่าแดง หมู่ ที่ 5 ตำบลคอนอิม - บ้านท่าเยี่ยม หมู่ ที่ 10 ตำบลโพนนาแก้ว อำเภอแวง ใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	479,000	21,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
271	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้าน กุดหมากเห็บ หมู่ที่ 1 ตำบลโนน สะอาด อำเภอแวงใหญ่ - บ้านโคกพระ หมู่ที่ 4 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	447,000	53,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
272	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้าน กุดหมากเห็บ หมู่ที่ 3 ตำบลโนน สะอาด อำเภอแวงใหญ่ - บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	447,000	53,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
273	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้าน ดอนบ้านไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ - บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	495,000	5,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
274	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านป่าไม้งาม หมู่ที่ 8 ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ - บ้านน้ำซับ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าม่วง แวง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	466,000	34,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
275	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหัวหนอง แวง หมู่ที่ 3 ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวง ใหญ่ - บ้านห้วย หมู่ที่ 3 ตำบล ห้วยแก อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	259,000	0	0	259,000	0	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
276	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านห้วยแก หมู่ ที่ 14 ตำบลโพนนาเพียง - บ้านป่าแดง หมู่ที่ 5 ตำบลคอนอิม อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	494,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
277	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโสกไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลใหม่ นาเพียง อำเภอเวียงใหญ่ - บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 1 ตำบล ก้านเหลือง อำเภอเวียงน้อย จังหวัด ขอนแก่น	500,000	0	0	495,000	5,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
278	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนทอง อำเภอเวียงใหญ่ - บ้านน้ำซับ หมู่ที่ 7 ตำบลท่านาง แนว อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	494,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
279	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านสี หนาท หมู่ที่ 3 ตำบลโนนทอง อำเภอ เวียงใหญ่ - บ้านน้ำซับ หมู่ที่ 7 ตำบล ท่านางแนว อำเภอเวียงน้อย จังหวัด ขอนแก่น	500,000	0	0	447,000	53,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
280	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ไค่น หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านไค่น - บ้าน ขามป้อม หมู่ที่ 1 ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	493,000	7,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
281	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน พระยืน หมู่ที่ 1 ตำบลพระยืน - บ้าน ชาด หมู่ที่ 9 ตำบลขามป้อม อำเภอ พระยืน จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	493,000	7,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
282	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โพธิ์ทอง หมู่ที่ 7 ตำบลขามป้อม - บ้านพระบุ หมู่ที่ 1 ตำบลพระบุ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	493,000	7,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
283	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านป่าส่าน หมู่ที่ 9 ตำบลพระยีน - บ้านหนองทุ่งมน หมู่ที่ 5 ตำบลขามป้อม อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	477,000	23,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
284	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนคัน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแวง อำเภอพระยีน - บ้านดอนช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	481,000	19,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
285	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านพระบุ หมู่ที่ 1 ตำบลพระบุ - บ้านโจดใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแวง อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	477,000	23,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
286	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านดงกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านไผ่ - บ้านหนองหญ้า ข้าวนก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแวง อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	477,000	23,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
287	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 7 ตำบลขามป้อม - บ้านป่าส่าน หมู่ที่ 9 ตำบลพระยีน อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	476,000	24,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
288	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 4 ตำบลพระยีน - ทางหลวงหมายเลข 2062 อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	477,000	23,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
289	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้าน หนองสะแบง หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท - เขตตำบลเวียงใหญ่ อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	489,000	11,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
290	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านห้วยไร่เหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนพะยอม - ตำบล ห้วยแก อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	489,000	11,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
291	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านห้วยไร่เหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนพะยอม - ตำบล กุดเพียขอม อำเภอนบพ จังหวัด ขอนแก่น	500,000	0	0	489,000	11,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
292	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกพระ หมู่ที่ 4 ตำบลวังแสง อำเภอนบพ - เขต อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	489,000	11,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
293	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 3 ตำบลวังแสง อำเภอนบพ - เขต อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	485,000	15,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
294	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล. (ชนิด รถยนต์ผ่านได้) บ้านโง้ง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยแก - ตำบลกุดเพียขอม อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	482,000	18,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
295	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านห้วยแก หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยแก - ตำบลวังแสง อำเภอ นบพ จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	482,000	18,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
296	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านเสา เล่า หมู่ที่ 4 ตำบลกุดเพียขอม - บ้าน นาหนองพุ่ม หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแท่น อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	482,000	18,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
297	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้าน ห้วยไร่เหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนพะยอม - ตำบลห้วยแก อำเภอนบพ จังหวัด ขอนแก่น	500,000	0	0	485,000	15,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
298	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง (ตอนที่ 2) บ้าน ทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลคำม่วง - เชื่อมเขตเทศบาล ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	490,000	10,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
299	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาอ่างทอง หมู่ที่ 7 ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวน กวาง - บ้านนาเรียง หมู่ที่ 5 ตำบล หนองกง อำเภอน้ำพอง จังหวัด ขอนแก่น	500,000	0	0	490,000	10,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
300	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนอง สองห้อง หมู่ที่ 7 ตำบลเขาสวนกวาง - บ้านคำสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลดง เมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัด ขอนแก่น	500,000	0	0	490,000	10,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
301	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาอ่างทอง หมู่ที่ 7 ตำบลคำม่วง - เชื่อมเขต เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง อำเภอ เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	490,000	10,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
302	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกถนน มิตรภาพ บ้านนาค้อ หมู่ที่ 6 - ลำห้วย ค้อ ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขา สวนกวาง จังหวัดขอนแก่น เชื่อมเขต อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี	500,000	0	0	490,000	10,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
303	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกบ้านโนน น้ำผึ้ง หมู่ที่ 2 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง - บ้านป่าหวายนั่ง หมู่ที่ 4 ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอ เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	489,000	11,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
304	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขก.ถ. 99-029 บ้านดงบัง หมู่ที่ 4 ตำบลดงเมืองแอม - เชื่อมทางหลวง ชนบท ขก.4049 ตำบลนาจั่ว อำเภอกา เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	489,000	11,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
305	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย ขก.ถ. 99-027 บ้านคำแคน หมู่ที่ 12 ตำบล ดงเมืองแอม - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลนาจั่ว อำเภอกาเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	489,000	11,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
306	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย ขก.ถ.99-023 บ้านทุ่งบ่อ หมู่ที่ 3 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอกาเขาสวนกวาง - บ้านโนนดงมัน หมู่ที่ 14 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	489,000	11,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
307	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ขยายท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้าน สะอาด หมู่ที่ 5 ตำบลกุดธาตุ อำเภอกา หนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	433,000	67,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
308	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน กุดธาตุ หมู่ที่ 2 ตำบลกุดธาตุ อำเภอกา หนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น เชื่อมต่อ ถนนลาดยาง ขก.ถ.1-0022 สายบ้าน โนนสะอาด - บ้านหนองตาไก้	500,000	0	0	478,000	22,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
309	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมก่อสร้าง ระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในตำบลกุดธาตุ อำเภอกาหนองนา คำ จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	493,000	7,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
310	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมก่อสร้าง ระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในตำบลชนวน อำเภอกาหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	493,000	7,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
311	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หัวปิง หมู่ที่ 17 ตำบลพระยืน อำเภอบึง พระยืน - บ้านดอนเงิน หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัด ขอนแก่น	500,000	0	0	476,000	24,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
312	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองมะเขือ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสำราญ - บ้านแอต หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแอต อำเภอบ้านแอต จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	487,000	12,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
313	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โคกสำราญ หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสำราญ - บ้านแอต หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแอต อำเภอบ้านแอต จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	487,000	12,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
314	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน แอต หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแอต - บ้าน เลี้ยวโจก หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแอต จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	487,000	12,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
315	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองเต่า หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแขง - บ้านวังหว้า หมู่ที่ 8 อำเภอบ้านแอต จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	487,000	12,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
316	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ตำบลโนน สมบูรณ์ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 อำเภอบ้านแอต จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	487,000	12,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
317	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทาง หลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 - บ้านแอต หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแอต อำเภอบ้าน แอต จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	488,000	11,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
318	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน สว่างพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแขง อำเภอบ้านแสด จังหวัดขอนแก่น - อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	499,000	0	0	488,000	11,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
319	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านขามป้อม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแขง อำเภอบ้านแสด - อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	487,000	12,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
320	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านแสด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแสด - บ้านหนองมะเชื้อ หมู่ที่ 2 ตำบลโคก สำราญ อำเภอบ้านแสด จังหวัด ขอนแก่น	499,000	0	0	485,000	14,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
321	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย แยกจาก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 - บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ 9 (คุ้มวังอุดม) ตำบลบ้านแสด อำเภอบ้านแสด จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	485,000	14,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
322	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย แยกจาก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้าน แสด อำเภอบ้านแสด จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	485,000	14,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
323	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแสด - บ้านศรีสำราญ หมู่ที่ 7 ตำบลโนน สมบูรณ์ อำเภอบ้านแสด จังหวัด ขอนแก่น	499,000	0	0	485,000	14,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
324	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านโนนทัน หมู่ที่ 8 ตำบลโนน สมบูรณ์ - ทางหลวงชนบท สายบ้าน วังหัวถึงบ้านวังกง อำเภอบ้านแสด จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	485,000	14,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
325	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านขามป้อม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแขง - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	485,000	14,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
326	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านเสือเฒ่า หมู่ที่ 5 ตำบลป่าปอ - ถนนทางหลวง แผ่นดิน หมายเลข 2301 อำเภอบ้าน ไผ่ จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	493,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
327	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านป่าปอ หมู่ที่ 1,2 ตำบลป่าปอ - บ้านหนองเจ้า เมือง หมู่ที่ 6 ตำบลแคนเหนือ อำเภอ บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	492,000	7,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
328	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนน เหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลเปือยน้อย - บ้านวังม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	491,000	8,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
329	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านถนนงาม หมู่ที่ 2 เทศบาลตำบล โนนศิลา - ตำบลบ้านหัน อำเภอโนน ศิลา จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	478,000	21,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
330	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านหัน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหัน - ตำบล โนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัด ขอนแก่น	498,000	0	0	476,000	22,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
331	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 11 ตำบลบ้าน หัน อำเภอโนนศิลา - ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	476,000	22,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
332	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านหนองซึ้งเหิน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา - ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	476,000	22,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
333	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองซึ้ง เหิน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหัน - ห้วยชัน อำเภอโนนศิลา - ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	484,000	15,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
334	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนอง แวง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอ โนนศิลา - ตำบลแคนเหนือ อำเภอ บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	484,000	15,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
335	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนอง น้ำขุ่น หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านหัน อำเภอ โนนศิลา - ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	484,000	15,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
336	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนอง น้ำขุ่น หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านหัน อำเภอ โนนศิลา - ตำบลวังหิน อำเภอหนอง สองห้อง จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	483,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
337	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านระหอก โพธิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลโนนศิลา - ตำบล หนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	483,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
338	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้าน ผักหวาน หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปลาหมอ - ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	483,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
339	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านฝักหวาน หมู่ที่ 5 ตำบลหนอง ปลาหมอ - ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอ โนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	483,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
340	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ 6 ตำบล หนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา - เขต ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัด ขอนแก่น	499,000	0	0	483,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
341	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 6 ตำบลเปือยใหญ่ - เชื่อมทางหลวง สายโนนแดงเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	483,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
342	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านเปือยใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลเปือย ใหญ่ - ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	451,000	0	0	451,000	0	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
343	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา - เขตตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	483,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
344	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านคูใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ - บ่อกะถิน ตำบลโนนแดง อำเภอ โนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	485,000	15,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
345	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหินตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลหินตั้ง - ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	484,000	15,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
346	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้าน หนองแขงน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา - ตำบลวังหิน อำเภอ หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	317,000	0	0	309,000	8,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
347	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้าน หนองซึ้งเหิน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา - ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	352,000	0	0	352,000	0	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
348	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้าน เป้า หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านไผ่ - ตำบลเมือง เพี้ย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	397,000	0	0	386,000	11,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
349	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้าน หนองแขงน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลปอแดง อำเภอชนบท - บ้านหนองนางนงบัว หมู่ที่ 1 ตำบลหนองนางนงบัว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	483,000	17,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
350	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้าน ห้วยค้อ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนพะยอม - บ้านคุ่มน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	486,000	14,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
351	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินเข้าสู่แหล่งเกษตร สายจากทางหลวง ชนบทหมายเลข 4018 - บ้านป่าเป้า หมู่ที่ 2 ตำบลโสก นกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	483,000	17,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
352	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินเข้าสู่แหล่งเกษตร บ้านโสกนกเต็นพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบล โสกนกเต็น อำเภอพล - เขตบ้านหนอง ไทร หมู่ที่ 11 ตำบลหนองเม็ก อำเภอ หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	484,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
353	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน นาจาน หมู่ที่ 1 ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น - ลำน้ำชี ตำบลช่องสามหมอ อำเภอ แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	500,000	0	0	449,000	51,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
354	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย - อ่างเก็บน้ำห้วย ยาง ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	448,000	52,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
355	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านนา จาน หมู่ที่ 1 ตำบลซับสมบูรณ์ - ทาง หลวงชนบทหมายเลข 3055 อำเภอ โคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	460,000	0	0	447,000	13,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
356	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินกั้นแนวเขตโคกกองหิน บ้านหนองแก หมู่ที่ 8 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 (บ้านไผ่-ช่องสามหมอ)	469,000	0	0	459,000	10,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
357	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนดินเสริมผิวจราจรลูกรังสู่ แหล่งเกษตร บ้านนาดีตำบล หมู่ที่ 4 ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น - ลำน้ำชี ตำบลช่อง สามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	416,000	0	0	408,000	8,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
358	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้าน หินดั่ง หมู่ที่ 3 ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 (สายบ้านไผ่-ช่องสามหมอ)	496,000	0	0	482,000	14,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
359	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้าน หินดั่ง หมู่ที่ 3 ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น - บ้านสำราญ หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 8 ตำบล ศรีสำราญ อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัด ชัยภูมิ	489,000	0	0	476,000	13,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
360	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรังสู่แหล่งเกษตร บ้านโสกใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโคก - บ้านซับแดง หมู่ที่ 5 ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	181,000	0	0	178,000	3,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
361	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านกุดคูก หมู่ที่ 3 , 4 ตำบลดิน ด้า อำเภอภูเวียง - ตำบลชนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	493,000	5,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
362	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านหนองโพนน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลกุด ขอนแก่น อำเภอภูเวียง - ตำบลโนน ทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	496,000	0	0	470,000	26,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
363	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านค้อ หมู่ที่ 15 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง - ตำบลบ้านกง อำเภอ หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	497,000	0	0	470,000	27,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
364	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านเลิงแสง หมู่ที่ 9 ตำบลกุด ขอนแก่น - ตำบลหนองกุงเงิน อำเภอ ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	496,000	0	0	470,000	26,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
365	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 2 ตำบลกุด ขอนแก่น - ตำบลหนองกุงเงิน อำเภอ ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	496,000	0	0	470,000	26,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
366	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านไคร่นุ่น หมู่ที่ 3 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง - ตำบลบ้านกง อำเภอ หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	497,000	0	0	470,000	27,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
367	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านโปรงแดง หมู่ที่ 10 ตำบลกุด ขอนแก่น - ตำบลหนองกงหนองสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	496,000	0	0	469,000	27,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
368	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านหัวนาหม่อ หมู่ที่ 5 ตำบลกุด ขอนแก่น - ตำบลหนองกงหนองสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	496,000	0	0	469,000	27,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
369	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านแก่นพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลกุด ขอนแก่น - ตำบลหนองกงหนองสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	496,000	0	0	469,000	27,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
370	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านค้อ หมู่ที่ 12 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง - ตำบลโนนทอง อำเภอ หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	497,000	0	0	470,000	27,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
371	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านหนองโพน หมู่ที่ 4 ตำบลกุด ขอนแก่น อำเภอภูเวียง - ตำบลโนน ทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	496,000	0	0	469,000	27,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
372	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 8 ตำบลกุด ขอนแก่น - บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกงเขิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	496,000	0	0	469,000	27,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
373	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านดอนหัน หมู่ที่ 11 ตำบลกุด ขอนแก่น อำเภอภูเวียง - ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	497,000	0	0	470,000	27,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
374	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 6 ตำบลกุด ขอนแก่น อำเภอภูเวียง - บ้านหนอง ทุ่ม หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกง อำเภอหนอง เรือ จังหวัดขอนแก่น	497,000	0	0	470,000	27,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
375	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองโน หมู่ที่ 8 ตำบลนาหว้า - ตำบลทุ่งขมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	496,000	0	0	485,000	11,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
376	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายโสกห้าง - โนน อุดม ช่วงวัดป่าโป่งสัตว์ธรรมชาติ ตำบล นาหว้า - ตำบลทุ่งขมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	442,000	0	0	425,000	17,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
377	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลหว้า ทอง - ตำบลทุ่งขมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	493,000	5,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
378	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 5 ตำบล หว้าทอง - ตำบลทุ่งขมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	493,000	5,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
379	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยบง หมู่ที่ 3 ตำบลหว้า ทอง - ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	413,000	0	0	395,000	18,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
380	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านพระบาท หมู่ที่ 2 ตำบลหว้าทอง - ตำบลทุ่ง ขมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	495,000	0	0	490,000	5,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
381	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหัวทอง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวทอง - ตำบลทุ่ง ชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	495,000	0	0	490,000	5,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
382	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านโคกไร่ หมู่ที่ 7 ตำบลสงเปือย - ทางหลวงหมายเลข 2038 โคกไร่ - นา ชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	496,000	0	0	485,000	11,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
383	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงเสริมผิวถนนคอนกรีตแบบเค พซีล สายบ้านถ้ำแซ่ หมู่ที่ 8 ตำบลสง เปือย อำเภอภูเวียง - ทางหลวง หมายเลข 2038 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	495,000	0	0	490,000	5,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
384	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านสงเปือย หมู่ที่ 1 ,11 ตำบล สงเปือย - ถนนทางหลวง หมายเลข 2005 อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	490,000	8,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
385	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านถ้ำแซ่ หมู่ที่ 8 ตำบลสงเปือย - ถนนทางหลวง หมายเลข 2038 อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	496,000	0	0	475,000	21,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
386	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านสงเปือย หมู่ที่ 1 ตำบลสงเปือย - ถนนทางหลวง หมายเลข 2005 สาย ดอนหัน - โคกสูง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	496,000	0	0	471,000	25,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
387	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านถ้ำแซ่ หมู่ที่ 8 ตำบลสง เปือย - ถนนทางหลวง หมายเลข 2038 สายบ้านถ้ำแซ่ - พัทยา2 ตำบล หนองกงจนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัด ขอนแก่น	497,000	0	0	492,000	5,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
388	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านอ่างศิลา หมู่ที่ 6 ตำบลสงเปือย - บ้านโคกไม้้งาม หมู่ที่ 7 ตำบลหนองงู รณสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	496,000	0	0	471,000	25,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
389	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านท่าเลี้ยว หมู่ที่ 2 ตำบลสงเปือย - ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัด ขอนแก่น	496,000	0	0	472,000	24,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
390	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย บ้านหนองกระแหล่ง หมู่ที่ 5 ตำบล หนองงูเซิน - ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	490,000	9,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
391	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนอง กระแหล่ง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองงูเซิน (จากหลังโรงเรียน บ้านหนอง กระแหล่งกระเตาวิทยฯ) - ตำบลกุด ขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัด ขอนแก่น	496,000	0	0	485,000	11,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
392	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านน้ำเซิน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองงูเซิน - ตำบล นาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	496,000	0	0	485,000	11,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
393	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนน พัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองงูเซิน - บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 ตำบลนาหว้า อำเภอ ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	496,000	0	0	485,000	11,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
394	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย โสกเสือ บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งขมพู - ตำบลห้วยทอง อำเภอ ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	494,000	5,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
395	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทิศตะวันตก บ้านโคกสงเปือย หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งชมพู - ตำบลห้วยทอง อำเภอ กุเวียง จังหวัดขอนแก่น	496,000	0	0	471,000	25,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
396	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งชมพู (ช่วงวัดป่าศิลาอาสน์) - ตำบลห้วย ทอง อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	496,000	0	0	496,000	0	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
397	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงเสริมผิวถนนคอนกรีตแบบเค พซีล สายสามแยกทิศตะวันออก บ้าน หนองพลวง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งชมพู - ตำบลห้วยทอง อำเภอกุเวียง จังหวัด ขอนแก่น	495,000	0	0	490,000	5,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
398	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย ข้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง ธนสาร บ้านโคกไม้จาม หมู่ที่ 7 ตำบล หนองกงธนสาร - ตำบลหนองสูงเนิน อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	485,000	13,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
399	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโคกสง เปือย หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งชมพู - ตำบล ห้วยทอง อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	495,000	0	0	475,000	20,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
400	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านทุ่งชมพู หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งชมพู - ตำบลนาหว้า อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	495,000	0	0	475,000	20,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
401	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 ตำบลนา ชุมแสง อำเภอกุเวียง - ตำบลหนองเสา เล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	493,000	5,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
402	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบคฟซีล สาย บ้านกุดดุก หมู่ที่ 3 , 4 (สายท่าแสง) ตำบลดินคำ อำเภอกุเวียง - ตำบล ชนวน อำเภอหนองน้ำคำ จังหวัด ขอนแก่น	499,000	0	0	490,000	9,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
403	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านกุดดุก หมู่ที่ 4 (สายรอบบ้าน เสา สัญญาณ TV) ตำบลดินคำ อำเภอกุ เวียง - ตำบลชนวน อำเภอหนองน้ำคำ จังหวัดขอนแก่น	496,000	0	0	475,000	21,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
404	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย ดอนหัน บ้านกุดดุก หมู่ที่ 4 ตำบลดิน คำ อำเภอกุเวียง - ตำบลชนวน อำเภอหนองน้ำคำ จังหวัดขอนแก่น	497,000	0	0	490,000	7,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
405	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 (สายไปเมรุ) ตำบลดินคำ อำเภอกุเวียง - ตำบล ชนวน อำเภอหนองน้ำคำ จังหวัด ขอนแก่น	496,000	0	0	475,000	21,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
406	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 ตำบลดินคำ - บ้านเรือ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเรือ อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	496,000	0	0	475,000	21,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
407	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสง่า หมู่ที่ 4 ตำบล บ้านเรือ - บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลดินคำ อำเภอกุเวียง จังหวัด ขอนแก่น	496,000	0	0	475,000	21,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
408	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนอุดม หมู่ที่ 6 , บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลนาหว้า - ตำบลหนองกุงเซิน อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	495,000	0	0	475,000	20,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
409	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายห้วยเขยั้ง บ้านโสกหัง หมู่ที่ 9 , บ้านหนองโน หมู่ที่ 8 ตำบลนาหว้า - ตำบลหนองกง เงิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	496,000	0	0	485,000	11,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
410	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านเรือ หมู่ที่ 1 , บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเรือ - ตำบลหนอง กงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัด ขอนแก่น	496,000	0	0	475,000	21,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
411	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนน สะอาด หมู่ที่ 5 (สายป่าช้าเก่า) ตำบล นาหว้า - ตำบลหนองกงเงิน อำเภอภู เวียง จังหวัดขอนแก่น	495,000	0	0	475,000	20,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
412	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ถนน เชื่อมหมู่บ้าน บ้านเรือ หมู่ที่ 2 , บ้าน สวนกล้วย หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเรือ - ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัด ขอนแก่น	498,000	0	0	490,000	8,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
413	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายทางหลวง ชนบท 4021 - บ้าน หนองกระแตง หมู่ที่ 5 ตำบลหนอง กงเงิน - ตำบลภูคดขอนแก่น อำเภอภู เวียง จังหวัดขอนแก่น	497,000	0	0	485,000	12,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
414	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านน้ำเงิน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกง เงิน - ตำบลหนองกงธนสาร อำเภอภู เวียง จังหวัดขอนแก่น	497,000	0	0	485,000	12,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
415	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองกระแตง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกงเงิน - บ้านหัวนาหม้อ หมู่ที่ 5 ตำบลภูคดขอนแก่น อำเภอภู เวียง จังหวัดขอนแก่น	497,000	0	0	485,000	12,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
416	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองกงเงิน หมู่ที่ 1 - อ่าง เก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ตำบลหนองกง เงิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	493,000	5,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
417	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโคกสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้าน เรือ อำเภอภูเวียง - บ้านศาลาดิน หมู่ที่ 7 ตำบลชนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	493,000	5,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
418	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านเรือ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเรือ - บ้าน โนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	496,000	0	0	490,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
419	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล จาก ถนนแยก ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2133 แยกلاب้าง - บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	493,000	5,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
420	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายทางหลวง ชนบท หมายเลข 4021 สามแยกบ้านโนนพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง - ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัด ขอนแก่น	498,000	0	0	485,000	13,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
421	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 - บ้านหนอง ย่างแล่น หมู่ที่ 3 ตำบลนาชุมแสง - ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัด ขอนแก่น	498,000	0	0	493,000	5,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
422	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สามแยกทางหลวง ชนบท หมายเลข 4021 บ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 6 , บ้าน เลิงแสง หมู่ที่ 9 ตำบลกุดขอนแก่น - ตำบลหนองกงเงิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	493,000	5,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
423	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนอง พลวง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งชมพู - ตำบล ห้วยทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	495,000	0	0	475,000	20,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
424	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านดินคำ หมู่ที่ 1 , บ้านวังชัย หมู่ที่ 5 ตำบลดินคำ อำเภอภูเวียง - ตำบลชนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	493,000	5,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
425	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านโนนพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลกุด ขอนแก่น อำเภอภูเวียง - ตำบลโนน ทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	496,000	0	0	490,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
426	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านดินคำ หมู่ที่ 7 ตำบลดินคำ - ตำบลห้วยทอง อำเภอภูเวียง จังหวัด ขอนแก่น	498,000	0	0	493,000	5,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
427	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านวังขอนแก่น หมู่ที่ 15 , บ้าน โคกไม้งาม หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกุง ธาร - ตำบลหนองกุงเงิน อำเภอภู เวียง จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	485,000	13,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
428	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านนาเพียง หมู่ที่ 6 , บ้านวัง ขอนแก่น หมู่ที่ 8 ตำบลหนองกุง ธาร - ตำบลหนองกุงเงิน อำเภอภู เวียง จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	493,000	5,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
429	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้าน โคกไม้งาม หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกุง ธาร - ตำบลหนองกุงเงิน อำเภอภู เวียง จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	485,000	13,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
430	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโคกสหกรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบล หนองกุงธารา - ตำบลหนองกุงเงิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	485,000	13,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
431	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล ถนน อบจ. ชก ถ 10121 บ้านโคกหนอง ขาม วัดถ้ำผาเก้ง บ้านหนองตุ้ หมู่ที่ 12 ตำบลในเมือง - อุทยานแห่งชาติภู เวียง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	2,996,000	0	0	2,090,000	906,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
432	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย แยกทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 2038 - บ้านเมืองเก่าพัฒนา หมู่ที่ 2 (ถ้ำผา มือแดง) ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอ เวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	485,000	13,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
433	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านเมืองเก่าพัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบล เมืองเก่าพัฒนา - ตำบลในเมือง อำเภอ เวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	485,000	13,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
434	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย รอบโคกภูตากา บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองเก่าพัฒนา - ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	493,000	5,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
435	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลในเมือง - ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	493,000	5,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
436	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านหนองนาค้า หมู่ที่ 8 ตำบลเมือง เก่าพัฒนา - ตำบลเขาน้อย อำเภอ เวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	490,000	9,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
437	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากถนน อบจ. ชก ถ 10121 บ้านโคกหนองขาม วัดถ้ำผาเก้ง - บ้านโนนสูง หมู่ที่ 14 ตำบลในเมือง - ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัด ขอนแก่น	498,000	0	0	493,000	5,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
438	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย จากถนน อบจ.ชก ถ 10121 บ้านโคก หนองขาม วัดถ้ำผาเก้ง - บ้านหินร่อง หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอ เวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	493,000	5,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
439	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย จากทางหลวง หมายเลข 2038 ภูเวียง เวียงเก่า - บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 9 ตำบลในเมือง - ตำบลเขาน้อย อำเภอ เวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	494,000	5,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
440	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย จากทางหลวง หมายเลข 2038 ภูเวียง เวียงเก่า - บ้านโคกสูง หมู่ที่ 10 ตำบลในเมือง - ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	494,000	5,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
441	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโคกสูง หมู่ที่ 10 ตำบลใน เมือง - บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 5 ตำบล เขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัด ขอนแก่น	498,000	0	0	493,000	5,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
442	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองขาม หมู่ที่ 1 ตำบลใน เมือง - บ้านหินร่อง หมู่ที่ 9 ตำบลเมือง เก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า จังหวัด ขอนแก่น	498,000	0	0	493,000	5,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
443	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจาก ถนน อบจ. ชก ถ 10121 บ้านโคกหนองขาม วัดถ้ำผาเก้ง - บ้านหนองขาม หมู่ที่ 1 ตำบลในเมือง - ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	493,000	5,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
444	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากบ้านแดง หมู่ที่ 8 ตำบล ในเมือง - บ้านศรีปทุม หมู่ที่ 11 ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	493,000	5,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
445	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหินร่อง หมู่ที่ 9 ตำบลเมือง เก่าพัฒนา - บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลใน เมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	493,000	5,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
446	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ทางหลวง ผ่านดินหมายเลข 2038 กู เวียงเวียงเก่า - บ้านหินร่อง หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองเก่าพัฒนา - ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	493,000	5,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
447	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ทางหลวง ผ่านดินหมายเลข 2038 กู เวียงเวียงเก่า - บ้านเมืองเก่าพัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองเก่าพัฒนา - ตำบล เขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัด ขอนแก่น	498,000	0	0	493,000	5,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
448	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ถนนลาดยาง อบจ. ชก ถ 10028 โครงการพระราชดำริ โคกภูตากา บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองเก่า พัฒนา - ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียง เก่าจังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	493,000	5,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
449	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทาง หลวงแผ่นดิน หมายเลข 2038 กูเวียง เวียงเก่า - บ้านหนองนาคำ หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่าพัฒนา - ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	497,000	0	0	472,000	25,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
450	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองเก่าพัฒนา - ตำบล เขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัด ขอนแก่น	497,000	0	0	472,000	25,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
451	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโนนฆ้อง หมู่ที่ 2 ตำบลโนน ฆ้อง - บ้านคำหัวช้าง หมู่ที่ 3 ตำบล ป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัด ขอนแก่น	497,000	0	0	490,000	7,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
452	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลโนนฆ้อง - บ้านดอนหัน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	493,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
453	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนฆ้อง - บ้านเขื่อน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	493,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
454	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองสำโรง หมู่ที่ 5 ตำบล โนนฆ้อง - บ้านแดง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้าน เหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	493,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
455	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย บ้านโนนฆ้อง หมู่ที่ 10 ตำบลโนนฆ้อง - บ้านหินกอง หมู่ที่ 4 ตำบลป่า มะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัด ขอนแก่น	499,000	0	0	494,000	5,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
456	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโคกสี หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านฝาง - บ้านห้วยหว้า หมู่ที่ 8 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	493,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
457	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านแก่งเต่า หมู่ที่ 7 ตำบลบ้าน ฝาง อำเภอบ้านฝาง - บ้านม่วงโป้ หมู่ ที่ 4 ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัด ขอนแก่น	499,000	0	0	494,000	5,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
458	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย บ้านฝาง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง - บ้านหนองกง หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัด ขอนแก่น	499,000	0	0	494,000	5,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
459	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้าน ฝาง อำเภอบ้านฝาง - บ้านหนองกง หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	497,000	0	0	490,000	7,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
460	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านดอนหัน หมู่ที่ 11 ตำบลบ้าน ฝาง - บ้านห้วยหว้า หมู่ที่ 8 ตำบล โนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัด ขอนแก่น	497,000	0	0	490,000	7,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
461	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านเขื่อน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเหล่า - ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	496,000	0	0	493,000	3,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
462	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านเขื่อน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้าน เหล่า อำเภอบ้านฝาง - ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	492,000	7,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
463	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย ข้างวัดป่าศิริธรรมทิศตะวันตก บ้าน หนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัว - ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัด ขอนแก่น	499,000	0	0	492,000	7,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
464	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย แยกโสมม่วงหนองอ้อเลิง-โคกท่าเลเลียง สัตรี บ้านโสมม่วง หมู่ที่ 3 ตำบล หนองบัว - ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้าน ฝาง จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	492,000	7,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
465	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย บ้านหนองคลองน้อย หมู่ที่ 8 ตำบล ปามะนาว อำเภอบ้านฝาง - ตำบล พระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	492,000	7,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
466	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย บ้านวังโพน หมู่ที่ 6 ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง - ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	492,000	7,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
467	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโคกกว้าง หมู่ที่ 1 ตำบลโคก งาม - ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	497,000	0	0	493,000	4,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
468	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองเชียงชู หมู่ที่ 5 ตำบล ป่าวหานั่ง อำเภอบ้านฝาง - ตำบลสา วะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	497,000	0	0	490,000	7,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
469	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองเชียงชู หมู่ที่ 5 ตำบล ป่าวหานั่ง อำเภอบ้านฝาง - บ้าน เพี้ยฟาน หมู่ที่ 13 ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	497,000	0	0	489,000	8,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
470	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย บ้านโสกแต้ หมู่ที่ 8 ตำบลป่าวหานั่ง อำเภอบ้านฝาง - ตำบลสาวะถี อำเภอ เมือง จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	492,000	7,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
471	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านป่าวหานั่ง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าว หานั่ง อำเภอบ้านฝาง - ตำบลสาวะ ถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	493,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
472	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโนนเชือก หมู่ที่ 7 ตำบลบ้าน ขาม - บ้านบึงเป้ง หมู่ที่ 9 ตำบลท่า กระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัด ขอนแก่น	498,000	0	0	480,000	18,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
473	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านขาม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านขาม - บ้านท่ามะเดื่อ หมู่ที่ 7 ตำบลท่ากระ เสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	497,000	0	0	478,000	19,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
474	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านกุดพังเคือ หมู่ที่ 6 ตำบลท่า กระเสริม - บ้านโนนเชือก หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัด ขอนแก่น	497,000	0	0	478,000	19,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
475	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านบึงเป้ง หมู่ที่ 9 ตำบลท่ากระ เสริม - บ้านขาม หมู่ที่ 16 ตำบลบ้าน ขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	483,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
476	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านบึงเป้ง หมู่ที่ 9 ตำบลท่ากระ เสริม - บ้านโนนหัวช้าง หมู่ที่ 13 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัด ขอนแก่น	499,000	0	0	483,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
477	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโนนเชือก หมู่ที่ 7 ตำบลบ้าน ขาม - บ้านบัวใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลบัว ใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	480,000	18,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
478	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านบัวใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลบัวใหญ่ - บ้านหัวบึง หมู่ที่ 9 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	480,000	18,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
479	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบล บ้านขาม - บ้านดงเย็น หมู่ที่ 12 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัด ขอนแก่น	498,000	0	0	472,000	26,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
480	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบล บ้านขาม อำเภอน้ำพอง - บ้านหนอง แสง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยโจด อำเภอ กระนวน จังหวัดขอนแก่น	497,000	0	0	469,000	28,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
481	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านดงเย็น หมู่ที่ 12 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง - บ้านหนองแสง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	497,000	0	0	469,000	28,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
482	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านดงเย็น หมู่ที่ 12 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง - บ้านหนองโน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	475,000	24,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
483	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้าน เหล่าใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง - บ้านโคกใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโนน อำเภอคำสูง จังหวัด ขอนแก่น	498,000	0	0	483,000	15,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
484	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้าน สำโรง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง - บ้านนายม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโนน อำเภอคำสูง จังหวัด ขอนแก่น	498,000	0	0	483,000	15,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
485	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านดงเรือง หมู่ที่ 5 ตำบลพังทวย - บ้านคำบอน หมู่ที่ 8 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	475,000	24,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
486	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านคำบอน หมู่ที่ 8 ตำบลบัวเงิน - บ้านโสกม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลพังทวย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	483,000	15,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
487	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านหัวบึง หมู่ที่ 3 ตำบลพังทวย - บ้าน โคกกกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลวังชัย อำเภอ น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	471,000	27,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
488	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านกุดพังทวย หมู่ที่ 1 ตำบลพังทวย - บ้านโคกกกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	490,000	8,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
489	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 8 ตำบลพังทวย - บ้านโคกกกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	462,000	36,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
490	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย บ้านหัวบึง หมู่ที่ 11 ตำบลพังทวย - บ้านคำจัน หมู่ที่ 6 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	465,000	34,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
491	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย บ้านห้วยหินลาด หมู่ที่ 7 ตำบลพังทวย - ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัด ขอนแก่น	497,000	0	0	490,000	7,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
492	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย บ้านนาขาม หมู่ที่ 6 ตำบลพังทวย - บ้านโคกกกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	497,000	0	0	490,000	7,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
493	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย บ้านหนองแขว หมู่ที่ 4 ตำบลบัวเงิน - ทางหลวงชนบท หมายเลข 2039 อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	465,000	34,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
494	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลบัวเงิน - ตำบลพังทวย อำเภอน้ำพอง จังหวัด ขอนแก่น	499,000	0	0	465,000	34,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
495	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลบัวเงิน - ทางหลวงชนบท หมายเลข 2039 อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	462,000	36,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
496	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย บ้านนาฝายเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง - ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	462,000	36,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
497	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย บ้านนาฝายเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง - ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	497,000	0	0	458,000	39,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
498	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 6 ตำบลทรายมูล - ทางหลวงชนบท หมายเลข 2039 อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	462,000	36,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
499	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายสามแยกฝาย ใหญ่ - สามแยกถนนยุทธศาสตร์ บ้านโสกน้ำขาว หมู่ที่ 6 ตำบล ก้านเหลือง อำเภองวงน้อย จังหวัด ขอนแก่น	497,000	0	0	481,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
500	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบ หนองสมอ บ้านโนนคอม หมู่ที่ 1 ตำบลโนนคอม - บ้านนาข้าวใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผา ม่าน จังหวัดขอนแก่น	997,000	0	0	990,000	7,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
501	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปากกล้วย หมู่ที่ 5 ตำบลโนนคอม - บ้านสว่างโนนสูง หมู่ที่ 3 ตำบล ภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัด ขอนแก่น	500,000	0	0	496,000	4,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
502	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูผาม่าน หมู่ที่ 1 ตำบลภูผาม่าน - ตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	496,000	4,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
503	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยก ทาง หลวงหมายเลข 12 - บ้านวังมน หมู่ที่ 4 ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	495,000	5,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
504	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลวังสวาบ - แหล่งท่องเที่ยววน้ำตกตาดฟ้า อำเภอ ภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	998,000	0	0	990,000	8,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
505	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังกกแก้ว หมู่ที่ 9 ตำบลวังสวาบ - แหล่งท่องเที่ยวภูตาหลอ อำเภอ ภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	495,000	5,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
506	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังสวาบ หมู่ที่ 1 ตำบลวังสวาบ - ทางหลวงท้องถิ่น ชก ถ 10007 อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	495,000	5,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
507	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบฝายป่าบัว บ้านนาทาสี หมู่ที่ 4 ตำบลนาฝาย - ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	998,000	0	0	732,500	265,500	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
508	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โนนสะอาด หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน - บ้านข้าฝักหนาม ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	495,000	5,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
509	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ห้วยซ้อ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยม่วง อำเภอ ภูผาม่าน - บ้านข้าฝักหนาม ตำบลนา หนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัด ขอนแก่น	460,000	0	0	455,000	5,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
510	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกทางหลวงท้องถิ่น ชก ถ 10006 - บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบล ห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัด ขอนแก่น	500,000	0	0	494,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
511	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสองคอน หมู่ที่ 3 ตำบลนาฝาย - บ้านโนนเตาเหล็ก ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	494,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
512	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาฝายใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลนาฝาย - ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	494,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
513	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยม่วง - บ้านสว่างโนนสูง หมู่ที่ 3 ตำบล ภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัด ขอนแก่น	500,000	0	0	494,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
514	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกทางหลวงท้องถิ่น ชก ถ 10006 - บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 4 ตำบลห้วย ม่วง อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น	485,000	0	0	480,000	5,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
515	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านวังมาคำ หมู่ที่ 2 ตำบล วังสาวบ - ตำบลนาผาย อำเภอภูผา พาน จังหวัดขอนแก่น	1,800,000	0	0	1,790,000	10,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
516	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชก ถ 10007 บ้านท่ากระเปือ - บ้านวังสาวบ อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น	1,295,000	0	0	1,030,000	265,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
517	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเตาเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลวัง สาวบ - ทางหลวงหมายเลข 12 อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	494,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
518	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเก่าเต้า หมู่ที่ 8 ตำบลภูพาน - บ้านวังเจริญ ตำบลห้วยม่วง อำเภอ ภูพาน จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	494,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
519	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชำทองเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบล ห้วยม่วง - ทางหลวงท้องถิ่น ชก ถ 10006 อำเภอภูพาน จังหวัด ขอนแก่น	500,000	0	0	491,000	9,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
520	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเซินใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนคอม - ตำบลภูพาน อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	495,000	5,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
521	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 9 ตำบล ห้วยม่วง - ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผา ม่าน จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	441,000	59,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
522	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 7 ตำบล ห้วยม่วง - ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผา ม่าน จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	441,000	59,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
523	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านทรัพย์ สมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยม่วง - ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัด ขอนแก่น	500,000	0	0	492,000	8,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
524	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยม่วง - ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	492,000	8,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
525	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านวังกกแก้ว หมู่ที่ 9 ตำบลวังสวาบ - ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	492,000	8,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
526	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าร้าง หมู่ที่ 7 ตำบล น้ำพอง - ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	490,000	9,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
527	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินกองน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำพอง - ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัด ขอนแก่น	499,000	0	0	490,000	9,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
528	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง (สายวัดป่าบึงสูงเทียม) หมู่ที่ 17 ตำบลน้ำพอง - ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	497,000	0	0	472,000	25,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
529	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำมิดเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลน้ำ พอง - ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	496,000	0	0	490,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
530	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 17 ตำบลน้ำพอง - ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัด ขอนแก่น	499,000	0	0	473,000	26,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
531	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหารจาง หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำ พอง - ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	496,000	0	0	490,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
532	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โนนเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น - ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอน้ำพอง จังหวัดอุดรธานี	499,000	0	0	473,000	26,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
533	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน วังน้ำทิพย์ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น - ตำบลหนองกุงศรี อำเภอน้ำพอง จังหวัดอุดรธานี	496,000	0	0	490,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
534	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 ตำบล โนนสมบูรณ์ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น - ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอน้ำพอง จังหวัดอุดรธานี	496,000	0	0	490,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
535	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ทุ่งโพธิ์ชัย หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี	499,000	0	0	490,000	9,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
536	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าเปือย หมู่ที่ 1 ตำบลโนน สมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัด ขอนแก่น - ตำบลหนองกุงศรี อำเภอ โนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี	499,000	0	0	490,000	9,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
537	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โนนเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลหนองกุงศรี อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี	496,000	0	0	490,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
538	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โคกสูง หมู่ที่ 17 (สายโคกสูง - น้ำพอง กระนวน) ตำบลน้ำพอง - ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	496,000	0	0	470,000	26,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
539	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินกองน้อย หมู่ที่ 5 (สายหิน กองน้อย - หองหารจาง) ตำบลน้ำ พอง - ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	473,000	26,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
540	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 17 (สายโรงเรียน โคกสูงประชารักษ์) ตำบลน้ำพอง - ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัด ขอนแก่น	496,000	0	0	470,000	26,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
541	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ห้วยไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพอง - ตำบล สะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	473,000	26,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
542	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านเนินทอง หมู่ที่ 15 ตำบล บ้านค้อ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 อำเภอเมือง จังหวัด ขอนแก่น	499,000	0	0	473,000	26,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
543	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค้อ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านค้อ - ทางลาดยาง (สายบ้านโนนม่วง - บ้าน หนองปอ) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	497,000	0	0	479,000	18,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
544	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านตอกแป้น หมู่ที่ 9 ตำบล บ้านค้อ - ทางหลวงชนบท หมายเลข 2009 อำเภอเมือง จังหวัด ขอนแก่น	497,000	0	0	479,000	18,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
545	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านโนนลาน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านค้อ - ทล.2 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ช่วงบ้านเนินทอง)	497,000	0	0	479,000	18,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
546	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านวังดอ หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง - บ้านสระ กุด หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำ พอง จังหวัดขอนแก่น	389,000	0	0	385,000	4,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
547	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย แยกทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 230 - บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	494,000	5,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
548	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านนางาม หมู่ที่ 2 ตำบลสำราญ - เขตตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	494,000	5,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
549	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไถ่นา หมู่ที่ 6 ตำบลสำราญ - บ้านหนองคำ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	478,000	20,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
550	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 3 ตำบล สำราญ - เขตตำบลบ้านค้อ อำเภอ เมือง จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	478,000	20,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
551	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่อนใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบล โนนท่อน - ทางหลวงชนบท หมายเลข 3068 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	472,000	0	0	453,000	19,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
552	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านบึงแก หมู่ที่ 14 ตำบลโนนท่อน - ทางหลวงชนบท หมายเลข 3068 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	478,000	20,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
553	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านหนองขาม หมู่ที่ 12 ตำบลโนน ท่อน - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	469,000	29,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
554	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบึงแก หมู่ที่ 4,14 ตำบล โนนท่อน อำเภอเมือง - เขตตำบล ท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัด ขอนแก่น	498,000	0	0	469,000	29,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
555	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 3 ตำบล สวะถี - ทางลาดยาง (สาย บ้านม่วงโป้ - อำเภอบ้านฝาง) อำเภอ เมือง จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	448,000	51,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
556	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 23 ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง - เขตตำบล บ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัด ขอนแก่น	498,000	0	0	447,000	51,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
557	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 17 ตำบลสาวะถี - บ้านหนองกง หมู่ที่ 8,18 ตำบล บ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	478,000	21,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
558	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านลาดนาเพียง หมู่ที่ 14 ตำบลสาวะ ถี - ทางหลวงชนบทหมายเลข 2009 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	478,000	21,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
559	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเพี้ยฟาน หมู่ที่ 13 ตำบล สาวะถี - ทางลาดยาง (สายบ้านลาด นาเพียง - บ้านหนองเชียงชูย) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	467,000	31,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
560	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 4 ตำบลสาวะถี - ทางหลวงชนบท หมายเลข 2009 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	490,000	8,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
561	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านโนนคุ้ม หมู่ที่ 24 ตำบลสาวะถี - ทางหลวงชนบท หมายเลข 2009 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	495,000	4,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
562	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำไฮ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้าน เป็ด - ทางลาดยาง (สายบ้านศรีฐาน - บ้านเป็ด) อำเภอเมือง จังหวัด ขอนแก่น	464,000	0	0	415,000	49,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
563	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำไฮ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเปิด - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 12 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	350,000	0	0	312,000	38,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
564	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกอกน้อย หมู่ที่ 12 ตำบล บ้านเปิด - เขตเทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	478,000	21,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
565	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านโคกพันโปง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเปิด - ทางลาดยางสาย ชก 3077 อำเภอ เมือง จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	490,000	8,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
566	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก่งทอง หมู่ที่ 22 ตำบล บ้านเปิด - ถนนสิริราชเดชไชโย อำเภอ เมือง จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	478,000	21,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
567	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สาย ชก.ถ.1-0061 บ้านม่วง - บ้าน สวะถี อำเภอเมือง จังหวัด ขอนแก่น (ช่วงบ้านม่วง)	499,000	0	0	478,000	21,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
568	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สาย ชก.ถ.1-0059 บ้านโนน ม่วง - บ้านหนองปอ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ช่วงบ้านโคกเปี้ย)	499,000	0	0	478,000	21,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
569	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สาย ชก.ถ.1-0066 บ้านลาด นาเพียง - บ้านหนองเชียงซุย อำเภอ เมือง จังหวัดขอนแก่น (ช่วงบ้านลาด นาเพียง)	499,000	0	0	478,000	21,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
570	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านจั่ว หมู่ที่ 9,19 ตำบลสาวะถี - บ้านหนองกอย หมู่ที่ 3 ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัด ขอนแก่น	498,000	0	0	490,000	8,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
571	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย บ้านพุ่ม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านพุ่ม - เขต ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัด ขอนแก่น	445,000	0	0	440,000	5,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
572	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนอุดม หมู่ที่ 3 ตำบลกุด น้ำใส อำเภอน้ำพอง - เขตตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	471,000	28,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
573	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านคำบง หมู่ที่ 9 ตำบลสะอาด - ถนนมิตรภาพ อำเภอน้ำพอง จังหวัด ขอนแก่น	499,000	0	0	471,000	28,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
574	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาศรี หมู่ที่ 12 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง - เขตตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	471,000	28,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
575	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7 ตำบล บ้านดง - ทางหลวงแผ่นดิน 2019 อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	491,000	7,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
576	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดง หมู่ที่ 2,3 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ - เขตตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	471,000	28,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
577	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านโคกน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 5 ตำบลเขื่อน อุบลรัตน์ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2109 อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	491,000	7,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
578	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านภูค่าบัว หมู่ที่ 7 ตำบลเขื่อน อุบลรัตน์ - ทางหลวงชนบท ชก 2063 อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	491,000	7,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
579	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 4 ตำบลนาคำ - เขตตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบล รัตน์ จังหวัดขอนแก่น	497,000	0	0	479,000	18,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
580	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขาม หมู่ที่ 9 ตำบลนา คำ - เขตตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	472,000	27,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
581	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 9 ตำบลศรีสุข สำราญ อำเภออุบลรัตน์ - เขตตำบลดง เมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัด ขอนแก่น	497,000	0	0	479,000	18,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
582	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านท่าพระยาณรงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลศรี สุขสำราญ - เขตตำบลนาคำ อำเภอ อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	497,000	0	0	479,000	18,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
583	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแหลมทอง หมู่ที่ 9 ตำบล ทุ่งโป่ง - เขตตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	490,000	9,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
584	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งโป่ง - ทล.2109 อำเภออุบลรัตน์ จังหวัด ขอนแก่น	450,000	0	0	440,000	10,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
585	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านโคกสูง หมู่ที่ 12 ตำบลโคกสูง - เขตตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	472,000	27,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
586	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านคำบอน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสูง - เขตตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	495,000	3,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
587	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำแก่นคูณ หมู่ที่ 12 ตำบล ม่วงหวาน - เขตตำบลกุดน้ำใส อำเภอ น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	483,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
588	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสระแก้ว หมู่ที่ 14 ตำบล ม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง - เขตตำบล โคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัด ขอนแก่น	499,000	0	0	483,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
589	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวงประชา หมู่ที่ 13 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวน กวาง - เขตตำบลนาคำ อำเภออุบล รัตน์ จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	483,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
590	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวงเรือ หมู่ที่ 7 ตำบล ดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง - เขตตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	482,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
591	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหม่อน - ตำบล หนองแปน อำเภอเมืองจัตวีร์ จังหวัด ขอนแก่น	500,000	0	0	484,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
592	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยหิน เก็ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพธิ์เพ็ก - บ้านหัว นากลาง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองจัตวีร์ จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	483,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
593	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนจัว หมู่ที่ 8 ตำบลท่าศาลา - บ้านห้วยหิน เก็ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพธิ์เพ็ก อำเภอ เมืองจัตวีร์ จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	482,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
594	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 12 ตำบลพระยืน - ทางหลวง แผ่นดิน หมายเลข 2062 อำเภอ พระยืน จังหวัดขอนแก่น	497,000	0	0	481,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
595	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านป่าสำน หมู่ที่ 9 - บ้านป่าหม้อ หมู่ที่ 11 ตำบล พระยืน อำเภอพระยืน - ตำบล ป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัด ขอนแก่น	496,000	0	0	481,000	15,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
596	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดอนพัน ชาด หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแปน - บ้าน ชีวังแคน หมู่ที่ 13 ตำบลสวนหม่อน อำเภอเมืองจัตวีร์ จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	482,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
597	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาล้อม หมู่ที่ 3 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน - เขตติดต่อตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	483,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
598	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหัวนา เหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าศาลา - บ้าน ห้วยหินเก็ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	496,000	0	0	480,500	15,500	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
599	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าศาลา - เขตตำบล โพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด ขอนแก่น	499,000	0	0	483,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
600	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนน สัมพัน์ หมู่ที่ 15 ตำบลหนองแปน - บ้านเหล่ากกหุ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลสวน หม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด ขอนแก่น	498,000	0	0	482,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
601	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านแก่นประดู่ หมู่ที่ 8 - บ้านป่าหม้อ หมู่ที่ 6 ตำบล พระยืน - ตำบลขามป้อม อำเภอพระ ยืน จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	484,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
602	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนอง หญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนเพ็ก - บ้านคำน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	482,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
603	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทางหลวง ชนบท หมายเลข 4008 - บ้านหนอง หัวช้าง หมู่ที่ 8,13 ตำบลหนองแปน - อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	482,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
604	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทางหลวง ชนบท หมายเลข ขก.2013 - บ้าน หนองสองห้อง หมู่ที่ 1 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	483,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
605	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านพระยีน หมู่ที่ 1 ตำบลพระยีน อำเภอพระยีน - ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	497,000	0	0	490,000	7,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
606	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วย หินแก้ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนเพ็ก - บ้านนาจาน หมู่ที่ 2,11 ตำบลหนอง แปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	496,000	0	0	480,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
607	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหินเหิบ หมู่ที่ 16 - บ้านแก่นประดู่ หมู่ที่ 8 ตำบลพระยีน อำเภอพระยีน - ตำบล ท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด ขอนแก่น	499,000	0	0	483,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
608	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 4 - บ้านพระยีน หมู่ที่ 1 ตำบล พระยีน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2062 อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	484,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
609	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหัวนา กลาง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าศาลา - เขต ติดต่อตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	484,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
610	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 14 ตำบลโพนเพ็ก - บ้านนาข่า หมู่ที่ 13 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	496,000	0	0	480,500	15,500	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
611	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าศาลา - บ้านหนอง ไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแปน - ทาง หลวงชนบทหมายเลข 4008 อำเภอ มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	496,000	0	0	481,000	15,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
612	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านศิลาทิพย์ หมู่ที่ 13 ตำบลพระยีน อำเภอพระยีน - ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	484,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
613	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทางหลวง แผ่นดิน หมายเลข 229 - บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	495,000	4,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
614	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านป่าหม้อ หมู่ที่ 11 ตำบลพระยีน อำเภอพระ ยีน - บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 4 ตำบลท่า ศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	496,000	0	0	481,000	15,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
615	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาจาน หมู่ที่ 11 - บ้านโนนแสนสุข หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแปน - ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	482,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
616	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านท่าศาลา หมู่ที่ 10 - บ้านหัวนาเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลพระยีน อำเภอพระยีน จังหวัด ขอนแก่น	500,000	0	0	484,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
617	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านพระยีน หมู่ที่ 1 ตำบลพระยีน - ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 2062 ตำบลขาม ป้อม อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น	496,000	0	0	480,500	15,500	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
618	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 7 บ้านหัวนาเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลพระยีน อำเภอพระยีน จังหวัด ขอนแก่น	499,000	0	0	483,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
619	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหินเหิบ หมู่ที่ 7 ตำบลพระยีน อำเภอพระ ยีน - บ้านแก่งท่า หมู่ที่ 5 ตำบลป่า มะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัด ขอนแก่น	497,000	0	0	481,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
620	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาจาน เหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแปน - บ้าน สว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลสวนหม่อน อำเภอ มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	484,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
621	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านเสาเล้า หมู่ที่ 9 ตำบลนางาม - บ้านหนอง ก้านเหลือง หมู่ที่ 2 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	496,000	0	0	481,000	15,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
622	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านแก่งประตู หมู่ที่ 8 ตำบลพระยีน อำเภอพระยีน - ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	482,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
623	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านเขว หมู่ที่ 9 - บ้านหนองขาม หมู่ที่ 11 ตำบลกุด เค้า - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	483,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
624	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 15 ตำบลพระยีน อำเภอพระ ยีน - บ้านหนองคลองน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	496,000	0	0	490,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
625	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านชุมดิน หมู่ที่ 16 - บ้านหนองโน หมู่ที่ 5 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลนาแพง อำเภอกอพนชัย จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	484,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
626	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทางหลวง แผ่นดิน หมายเลข 2062 - บ้านป่า สำน หมู่ที่ 9 ตำบลพระยืน อำเภอ พระยืน จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	490,000	8,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
627	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านขามป้อม หมู่ที่ 12 ตำบลสวนหม่อน - ทางหลวง ชนบทหมายเลข 4008 อำเภอเมืองจา ศิริ จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	483,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
628	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วย หินเก็ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนเพ็ก - บ้านไส้โก หมู่ที่ 1 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองจาศิริ จังหวัดขอนแก่น	496,000	0	0	490,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
629	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนอง แปน หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแปน - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอเมืองจาศิริ จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	488,000	10,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
630	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านเหล่ากก หุ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลสวนหม่อน - บ้าน โนนสว่าง หมู่ที่ 13 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอเมืองจาศิริ จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	484,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
631	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองโจด หมู่ที่ 5 ตำบลนาข่า - บ้านขาม หมู่ที่ 5 ตำบลสวนหม่อน อำเภอเมืองจาศิริ จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	482,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
632	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านแจ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลสวนหม่อน อำเภอเมืองจาศิริ จังหวัดขอนแก่น	497,000	0	0	490,000	7,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
633	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลโพนเพ็ก - เขตตำบลท่า ศาลา อำเภอเมืองจัตวา จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	490,000	9,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
634	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทางหลวง ท้องถิ่น หมายเลข 1-0037 (สายขาม ป้อม - คำแคน) - บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 5 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอเมืองจัตวา จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	484,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
635	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองโน หมู่ที่ 5 ตำบลกุดเค้า อำเภอเมืองจัตวา - ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	482,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
636	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองไ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแปน - บ้านท่า สวรรค์ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองจัตวา จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	484,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
637	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนแสน สุข หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแปน - เขต ตำบลโพนเพ็ก อำเภอเมืองจัตวา จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	490,000	9,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
638	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยหล่ม หมู่ที่ 10 ตำบลนาข่า - บ้านหินแดง หมู่ที่ 7 ตำบลนางาม อำเภอเมืองจัตวา จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	490,000	9,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
639	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านพระบุ หมู่ที่ 1 ตำบลพระบุ - ตำบลขาม ป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	497,000	0	0	490,000	7,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
640	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทางหลวง ชนบท หมายเลข 4008 - บ้านหนอง บัว หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแปน อำเภอ มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	482,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
641	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนน สัมพันธ์ หมู่ที่ 15 ตำบลหนองแปน - บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 6 ตำบลสวน หม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด ขอนแก่น	496,000	0	0	490,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
642	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาจาน หมู่ที่ 11 ตำบลหนองแปน - ตำบลโพ เหล็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	483,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
643	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองจิก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแวง - ตำบลพระ ยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	483,000	17,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
644	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคตใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านไผ่ - ตำบลหนอง แวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	497,000	0	0	490,000	7,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
645	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดงเก่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไผ่ - ตำบลหนอง แวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	483,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
646	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแปน - ตำบล สวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด ขอนแก่น	496,000	0	0	480,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
647	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านมูลตุน หมู่ที่ 2 ตำบลสวนหม่อน - บ้านหัน หมู่ที่ 13 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	490,000	8,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
648	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านชีวังแคน หมู่ที่ 13 ตำบลสวนหม่อน - บ้านโจด หมู่ที่ 7 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	490,000	10,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
649	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสงแดง หมู่ที่ 4 ตำบลนาแพง - ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	490,000	8,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
650	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโพธิ์ไชย หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ ไชย - ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	499,000	0	0	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ไม่ได้ดำเนินการ
651	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนอง หวาย หมู่ที่ 7 ตำบลนาแพง อำเภอ โคกโพธิ์ไชย - ตำบลกุดเค้า อำเภอ มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	490,000	8,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
652	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าศาลา - ทางหลวงชนบท หมายเลข 4008 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	483,000	17,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
653	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านหนองโหล หมู่ที่ 1 - บ้านแจ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแปน - ทางหลวง ชนบทหมายเลข 4008 อำเภอมัญจา คีรี จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	482,000	17,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
654	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 - บ้านเหล่า เหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลนางาม - ตำบล นาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	497,000	0	0	480,000	17,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
655	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโสกน้ำขุ่น หมู่ที่ 11 ตำบล นางาม อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลบ้าน โคก อำเภอกอพระชัย จังหวัด ขอนแก่น	496,000	0	0	490,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
656	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านนางาม หมู่ที่ 12 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลบ้านโคก อำเภอกอพระชัย จังหวัดขอนแก่น	302,000	0	0	292,000	10,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
657	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านนางาม หมู่ที่ 5 ตำบลนางาม - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	362,000	0	0	350,000	12,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
658	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านโสกน้ำขุ่น หมู่ที่ 11 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลนาแพง อำเภ โกกพระชัย จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	482,000	17,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
659	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 9 ตำบลคำแคน - บ้านบุรณะ หมู่ที่ 3 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	480,000	18,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
660	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านนายว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้าน โคก - ตำบลนาแพง อำเภอกอพระชัย จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	480,000	18,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
661	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านยาว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโคก - ตำบลชัยสมบูรณ์ อำเภอกอโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	486,000	13,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
662	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโคก อำเภอกอโพธิ์ไชย - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	497,000	0	0	485,000	12,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
663	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโคก - ตำบลชัยสมบูรณ์ อำเภอกอโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	496,000	0	0	490,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
664	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโคก - บ้านชัยบอน หมู่ที่ 7 ตำบลชัย สมบูรณ์ อำเภอกอโพธิ์ไชย จังหวัด ขอนแก่น	499,000	0	0	487,000	12,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
665	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโคก - บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 2 ตำบล ชัยสมบูรณ์ อำเภอกอโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	487,000	13,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
666	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านนาจาน หมู่ที่ 1 ตำบลชัยสมบูรณ์ อำเภอกอโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น - เขตติดต่ออำเภอกอนสวรรค์ จังหวัด ชัยภูมิ	496,000	0	0	484,000	12,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
667	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านนาด้วง หมู่ที่ 4 ตำบลชัย สมบูรณ์ อำเภอกอโพธิ์ไชย จังหวัด ขอนแก่น - เขตติดต่ออำเภอกอน สวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	496,000	0	0	484,000	12,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
668	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านนาจาน หมู่ที่ 1 ตำบลซับสมบูรณ์ - ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	488,000	11,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
669	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านหนองแดง หมู่ที่ 10 ตำบลยางคำ - ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	488,000	12,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
670	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้าน ซับแดง หมู่ที่ 5 ตำบลซับสมบูรณ์ - ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	488,000	12,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
671	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านซับแดง หมู่ที่ 5 ตำบลซับสมบูรณ์ - ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	488,000	12,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
672	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านโนนแสนสุข หมู่ที่ 10 - บ้านหนอง ไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแปน - ทาง หลวงชนบทหมายเลข 4008 อำเภอ มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	496,000	0	0	479,000	17,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
673	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านเขวา หมู่ที่ 15 ตำบลกุดเค้า - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด ขอนแก่น	499,000	0	0	482,000	17,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
674	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองขมิ้น หมู่ที่ 10 ตำบล บ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย - บ้าน แจ้งทับม้า หมู่ที่ 10 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	497,000	0	0	490,000	7,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
675	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 2 ตำบลนาแพง - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 229 อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	483,000	17,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
676	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 2 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย - ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	496,000	0	0	479,000	17,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
677	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านนาแพง หมู่ที่ 5 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย - ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	480,000	18,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
678	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านสงแดง หมู่ที่ 4 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย - บ้านหนองโน หมู่ ที่ 5 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	482,000	17,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
679	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านสงแดง หมู่ที่ 4 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย - บ้านหินกอง หมู่ที่ 4 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	496,000	0	0	479,000	17,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
680	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ 6 ตำบลนาข่า - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	483,000	17,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
681	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโคก - ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	487,000	12,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
682	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านหนองแก หมู่ที่ 8 ตำบลนาแพง - ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	483,000	17,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
683	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านห้วยหินเก็ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพน เพ็ก - บ้านห้วยนาเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบล ท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด ขอนแก่น	498,000	0	0	481,000	17,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
684	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลชัยสมบูรณ์ - ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	496,000	0	0	483,000	13,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
685	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านดอนหัน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านฝาง - ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัด ขอนแก่น	498,000	0	0	492,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
686	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านห้วยหว้า หมู่ที่ 8 ตำบลโนนฆ้อง - ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	497,000	0	0	490,000	7,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
687	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านโคกสี หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านฝาง - ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัด ขอนแก่น	498,000	0	0	492,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
688	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านฝาง - ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	483,000	17,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
689	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านดอนหัน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านฝาง - ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	482,000	17,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
690	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 7 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น - เขตติดต่ออำเภอบ้านแท่น จังหวัด ชัยภูมิ	499,000	0	0	482,000	17,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
691	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 7 ตำบลคำแคน - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด ขอนแก่น	497,000	0	0	490,000	7,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
692	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านคำคันทิ หมู่ที่ 6 ตำบลคำแคน - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด ขอนแก่น	498,000	0	0	490,000	8,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
693	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนตัดผ่านหนองสาธารณะ (หนองไผ่ล้อม) บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองตูม - ตำบล บึงเนียม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	300,000	0	0	296,000	4,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
694	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านป่าดู่ หมู่ที่ 8 ตำบลคำแคน - บ้าน บุรณะ หมู่ที่ 3 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอ มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	482,000	17,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
695	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านหนองขาม หมู่ที่ 10 ตำบลคำแคน - บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 1 ตำบล นางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด ขอนแก่น	500,000	0	0	483,000	17,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
696	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านท่าเกษม หมู่ที่ 11 ตำบล คำแคน - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอ มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	497,000	0	0	490,000	7,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
697	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 ตำบล โพนเพ็ก - บ้านท่าเกษม หมู่ที่ 11 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด ขอนแก่น	499,000	0	0	482,000	17,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
698	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านคำคันโช หมู่ที่ 6 ตำบลคำแคน - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	481,000	17,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
699	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหลุบคา หมู่ที่ 6 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 5 ตำบล โนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัด ขอนแก่น	500,000	0	0	484,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
700	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านป่ามุ หมู่ที่ 4 - บ้านขามป้อม หมู่ที่ 12 ตำบล สวนหม่อน - ตำบลกุดเค้า อำเภอ มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	483,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
701	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหัวนา กลาง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าศาลา - บ้าน ห้วยหินเก็ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	482,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
702	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนตุน หมู่ที่ 3 ตำบลท่าศาลา อำเภอ มัญจาคีรี - บ้านป่าหม้อ หมู่ที่ 6 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัด ขอนแก่น	497,000	0	0	481,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
703	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคำน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี - บ้านแก่งเทา หมู่ที่ 5 ตำบลป่า มะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัด ขอนแก่น	412,000	0	0	399,000	13,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
704	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านแก่งศรี หมู่ที่ 2 ตำบลนาแพง อำเภอกอไผ่ ไชย - บ้านหินกอง หมู่ที่ 4 ตำบลกุด เค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	497,000	0	0	481,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
705	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโคกสูง เหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลนางาม อำเภอ มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น - เขต ติดต่อตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	500,000	0	0	483,000	17,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
706	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหัวห้วย หมู่ที่ 12 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจา คีรี - ตำบลนาแพง อำเภอกอไผ่ไชย จังหวัดขอนแก่น	496,000	0	0	480,500	15,500	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
707	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยหลิม หมู่ที่ 10 - บ้านนาข่า หมู่ที่ 13 ตำบล นาข่า - ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	484,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
708	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านขาม หมู่ที่ 5 ตำบลสวนหม่อน - ทางหลวง แผ่นดิน หมายเลข 2062 อำเภอ มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	496,000	0	0	480,500	15,500	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
709	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสว่าง หมู่ ที่ 8 ตำบลสวนหม่อน - ทางหลวง แผ่นดิน หมายเลข 2062 อำเภอ มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	482,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
710	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7 - บ้านขามป้อม หมู่ที่ 10 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	486,000	0	0	471,000	15,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
711	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านแก่นประดู่ หมู่ที่ 8 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน - บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 2 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	483,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
712	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนอง หญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนเพ็ก - บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	484,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
713	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหินแตก หมู่ที่ 7 - บ้านโสกน้ำขุ่น หมู่ที่ 11 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี - ตำบล บ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัด ขอนแก่น	497,000	0	0	481,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
714	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหัวนา เหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าศาลา - บ้าน โนนสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	483,500	16,500	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
715	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 2 - บ้านโนนงาม หมู่ที่ 1 ตำบล นาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย - ตำบลนา งาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	483,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
716	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนงาม หมู่ที่ 2 ตำบลนางาม - บ้านหนองบัว เย็น หมู่ที่ 11 ตำบลนาข่า อำเภอ มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	484,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
717	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี - บ้านโนนงาม หมู่ที่ 1 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	497,000	0	0	480,500	16,500	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
718	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองโน หมู่ที่ 5 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	483,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
719	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนเขว หมู่ที่ 6 ตำบลสวนหม่อน - ทางหลวง แผ่นดิน หมายเลข 2062 อำเภอ มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	496,000	0	0	480,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
720	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนคู หมู่ที่ 4 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	482,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
721	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทางหลวง แผ่นดิน หมายเลข 229 - บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	484,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
722	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยหลิม หมู่ที่ 15 - บ้านโนนพันชาติ หมู่ที่ 8 ตำบลนาข่า - ตำบลนางาม อำเภอ มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	483,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
723	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	496,000	0	0	480,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
724	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนางาม หมู่ที่ 5 ตำบลนางาม อำเภอเมืองจาศิริ จังหวัดขอนแก่น - ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	496,000	0	0	480,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
725	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทางหลวง แผ่นดิน หมายเลข 2062 - บ้านไผ่ไก่อ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าศาลา - ตำบลโพน เพ็ก อำเภอเมืองจาศิริ จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	484,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
726	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 5 ตำบลโพนเพ็ก - บ้านกุด ขอนแก่น หมู่ที่ 9 ตำบลคำแคน อำเภอเมืองจาศิริ จังหวัดขอนแก่น	496,000	0	0	490,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
727	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 7 ตำบลคำแคน อำเภอเมืองจาศิริ จังหวัดขอนแก่น - ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	499,000	0	0	483,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
728	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัว เย็น หมู่ที่ 16 ตำบลนาข่า - ตำบลคำ แคน อำเภอเมืองจาศิริ จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	482,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
729	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลนางาม - บ้านหัวห้วย หมู่ที่ 12 ตำบลนาข่า อำเภอเมืองจาศิริ จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	484,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
730	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนงาม หมู่ที่ 1 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ ไชย - เขตตำบลนาข่า อำเภอเมืองจาศิริ จังหวัดขอนแก่น	496,000	0	0	480,500	15,500	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
731	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านขามป้อม หมู่ที่ 1 - บ้านห้วยหลิม หมู่ที่ 10 ตำบลนาข่า - ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	497,000	0	0	481,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
732	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าศาลา - เขตตำบล หนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด ขอนแก่น	499,000	0	0	483,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
733	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดงเค็ง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี - เขตติดต่อ ตำบลโคกสำราญ อำเภอ บ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	484,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
734	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทางหลวง แผ่นดิน หมายเลข 2062 - บ้านท่า ศาลา หมู่ที่ 2 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	496,000	0	0	480,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
735	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านขามป้อม หมู่ที่ 15 ตำบลโพนเพ็ก - บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	482,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
736	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 13 ตำบลโพนเพ็ก - บ้านไส้ไก่ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	483,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
737	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนงาม หมู่ที่ 2 - บ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลนา งาม - ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	484,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
738	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายจากทางหลวง ชนบท หมายเลข ขก. 2013 บ้านโคก สูงเหนือ หมู่ที่ 13 - บ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลนางาม - ตำบลนาข้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	482,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
739	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหินกอง หมู่ที่ 4 ตำบลกุดเค้า - ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 229 อำเภอมัญจา คีรี จังหวัดขอนแก่น	497,000	0	0	480,000	17,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
740	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองสอง ห้อง หมู่ที่ 14 ตำบลนางาม อำเภอ มัญจาคีรี - เขตตำบลหนองคู อำเภอ บ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	500,000	0	0	494,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
741	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านป่าตู หมู่ที่ 8 ตำบลคำแคน - บ้านหนองบัวเย็น หมู่ที่ 11 ตำบลนาข้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	497,000	0	0	480,000	17,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
742	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านกุด ขอนแก่น หมู่ที่ 9 ตำบลคำแคน - บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 5 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	496,000	0	0	479,000	17,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
743	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 13 ตำบลโพนเพ็ก - บ้านท่า สวรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าศาลา อำเภอ มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	482,000	17,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
744	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองไ หมู่ที่ 1 - บ้านจานเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแปน - ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	497,000	0	0	490,000	7,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
745	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองโจด หมู่ที่ 5 ตำบลนาข่า - บ้านแจ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	482,000	17,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
746	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 14 ตำบลโพนเพ็ก - บ้านขาม หมู่ที่ 5 ตำบลสวนหม่อน อำเภอ มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	490,000	8,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
747	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนแสน สุข หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแปน - บ้าน ห้วยหินเก็ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	482,000	17,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
748	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองแปน หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแปน - ตำบล ท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด ขอนแก่น	496,000	0	0	490,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
749	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัว เย็น หมู่ที่ 11 ตำบลนาข่า - บ้าน หนองขาม หมู่ที่ 10 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	497,000	0	0	480,000	17,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
750	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านป่าตู หมู่ที่ 8 - บ้านคำคันโช้ หมู่ที่ 6 ตำบลคำ แคน - ทางหลวงชนบทหมายเลข ชก. 2013 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	482,000	17,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
751	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 7 - บ้านคำคันโช้ หมู่ที่ 6 ตำบล คำแคน - ตำบลนางาม อำเภอมัญจา คีรี จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	481,000	17,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
752	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคำน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี - บ้านแก่งเทา หมู่ที่ 5 ตำบลป่า มะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัด ขอนแก่น	499,000	0	0	493,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
753	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านท่าศาลา หมู่ที่ 10 ตำบลท่าศาลา - ทาง หลวงแผ่นดิน หมายเลข 2062 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	497,000	0	0	490,000	7,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
754	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัว เย็น หมู่ที่ 16 ตำบลนาข่า - บ้าน หนองสองห้อง หมู่ที่ 14 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	482,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
755	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายจากทางหลวง ชนบท หมายเลข 4008 - บ้านท่า สวรรค์ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	482,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
756	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองโน หมู่ที่ 5 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - เขตติดต่อ ตำบลโนนพะยอม อำเภอ ชนบท จังหวัดขอนแก่น	496,000	0	0	480,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
757	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านชุมดิน หมู่ ที่ 16 ตำบลกุดเค้า - บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	482,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
758	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนงาม หมู่ที่ 1 ตำบลนาแพ อำเภอกอไผ่ ไชย - บ้านหินแตก หมู่ที่ 7 ตำบลนา งาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	482,000	17,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
759	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านแจ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลโพนเพ็ก - บ้านหนองต่อ หมู่ ที่ 3 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	482,000	17,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
760	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองโจด หมู่ที่ 5 ตำบลนาข่า - ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	485,000	15,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
761	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านเสาเล้า หมู่ที่ 9 ตำบลนางาม - ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	484,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
762	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านกุด ขอนแก่น หมู่ที่ 9 ตำบลคำแคน - บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 ตำบล โพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด ขอนแก่น	496,000	0	0	490,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
763	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านท่าศาลา หมู่ที่ 2 ตำบลท่าศาลา - ตำบลโพน เพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	482,000	17,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
764	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองขาม หมู่ที่ 11 ตำบลกุดเค้า - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	482,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
765	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองแปน หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแปน อำเภอ มัญจาคีรี - เขตติดต่อบ้านซีกก้อ หมู่ ที่ 7 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	497,000	0	0	481,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
766	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 14 - บ้านหนองโจด หมู่ที่ 5 ตำบลนาข่า - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอ มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	482,000	17,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
767	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคำน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	493,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
768	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 - บ้านโสกน้ำขุ่น หมู่ที่ 11 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี - ตำบล นาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัด ขอนแก่น	499,000	0	0	482,000	17,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
769	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านดอนแก่น เท่า หมู่ที่ 6 ตำบลนางาม - ตำบลนา ข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	497,000	0	0	490,000	7,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
770	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1 ตำบลโพนเพ็ก - บ้านหนอง โจด หมู่ที่ 5 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจา คีรี จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	482,000	17,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
771	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านห้วยฮวก หมู่ที่ 2 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	482,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
772	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัว เย็น หมู่ที่ 11 ตำบลนาข่า - บ้านโคก สูงเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	496,000	0	0	480,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
773	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลนาข่า - บ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	484,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
774	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคำแคนใต้ หมู่ที่ 12 ตำบลคำแคน - ตำบลโพน เหล็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	482,000	17,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
775	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายจากทางหลวง ชนบท หมายเลข ชก. 2013 - บ้านนา งาม หมู่ที่ 12 ตำบลนางาม อำเภอ มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	496,000	0	0	480,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
776	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองสอง ห้อง หมู่ที่ 14 ตำบลนางาม - ตำบล นาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	487,000	12,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
777	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหัน หมู่ที่ 13 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	497,000	0	0	490,000	7,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
778	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคำน้อย หมู่ที่ 4 - บ้านคำแคนเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัด ขอนแก่น	499,000	0	0	487,000	12,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
779	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านห้วยฮวก หมู่ที่ 2 ตำบลโพนเหล็ก - บ้านเหล่า ใหญ่หมู่ที่ 14 ตำบลนาข่า อำเภอ มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	496,000	0	0	490,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
780	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายจากทางหลวง ชนบท หมายเลข ชก. 3010 - บ้าน หนองบัวเย็น หมู่ที่ 16 ตำบลนาข่า - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด ขอนแก่น	499,000	0	0	482,000	17,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
781	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองขาม หมู่ที่ 10 ตำบลคำแคน - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	497,000	0	0	481,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
782	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโคกสูง เหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลนางาม อำเภอ มัญจาคีรี - ตำบลบ้านโคก อำเภอโคก โพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	483,500	16,500	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
783	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านขุนดิน หมู่ที่ 16 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - บ้านนาแพง หมู่ที่ 5 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	495,000	0	0	479,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
784	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองสอง ห้อง หมู่ที่ 1 ตำบลนางาม - บ้านคำคัน โช หมู่ที่ 6 ตำบลคำแคน อำเภอ มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	492,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
785	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาฮี หมู่ที่ 6 - บ้านห้วยหินเก็ง หมู่ที่ 11 ตำบล โพนเพ็ก - ตำบลท่าศาลา อำเภอ มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	484,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
786	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 13 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลหนอง แปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	484,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
787	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านห้วยหินเก็ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนเพ็ก - บ้านแจ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแปน อำเภอ มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	497,000	0	0	481,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
788	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านดอกเกี้ยว หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำอ้อม - ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	494,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
789	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำอ้อม - ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	497,000	0	497,000	0	0	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
790	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านหนองชา หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำอ้อม - ตำบลห้วยโจด อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	496,000	0	496,000	0	0	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ไม่ได้ดำเนินการ
791	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านหนองโกใหม่ หมู่ที่ 17 ตำบล หนองโก - ตำบลห้วยโจด อำเภอ กระนวน จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	480,000	18,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
792	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย จากทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 2322 - บ้านหนองโกใหม่ หมู่ที่ 17 ตำบล หนองโก อำเภอกะนวน จังหวัด ขอนแก่น	500,000	0	0	494,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
793	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านโนนราศรี หมู่ที่ 18 ตำบลหนองโก - ตำบลดุนสาด อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	482,000	17,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
794	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านโนนราศรี หมู่ที่ 18 ตำบลหนองโก - ตำบลหนองกุง อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	497,000	0	0	491,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
795	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านเวียงอินทร์ หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำอ้อม - ตำบลหนองโก อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	452,000	0	452,000	0	0	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ไม่ได้ดำเนินการ
796	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลดุน สาด อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น - อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	500,000	0	0	494,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
797	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านดอประตุ หมู่ที่ 3 ตำบลดุนสาด - ตำบลห้วยน้ำคำ อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	490,000	8,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
798	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านโคกลำม หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น - ตำบลภูคจิก อำเภอท่าคันโท จังหวัด กาฬสินธุ์	452,000	0	0	452,000	0	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
799	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านคำไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองโก - ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	494,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
800	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยยาง - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2322 อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	452,000	0	0	446,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
801	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านโคกสูง หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น - ตำบลภูคจิก อำเภอท่าคันโท จังหวัด กาฬสินธุ์	452,000	0	452,000	0	0	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ไม่ได้ดำเนินการ
802	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านโคกสูง หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยยาง - ตำบลห้วยน้ำคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	452,000	0	452,000	0	0	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ไม่ได้ดำเนินการ
803	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยยาง - ตำบลห้วยน้ำคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	497,000	0	0	491,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
804	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านโคกลำม หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยยาง - ตำบลห้วยน้ำคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	493,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
805	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วย ยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น - ตำบลภูคจิก อำเภอท่าคันโท จังหวัด กาฬสินธุ์	422,000	0	0	412,000	10,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
806	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยยาง - ตำบลห้วยคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	490,000	8,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
807	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านครองชัย หมู่ที่ 8 ตำบลดุนสาต - ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัด ขอนแก่น	500,000	0	0	494,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
808	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านคำไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองโก - ตำบลดุนสาต อำเภอกระนวน จังหวัด ขอนแก่น	499,000	0	0	482,000	17,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
809	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านครองชัย หมู่ที่ 8 ตำบลดุนสาต - ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	497,000	0	0	490,000	7,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
810	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านชัยสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลดุนสาต - ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	496,000	0	0	490,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
811	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านชัยสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลดุนสาต อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น - ตำบลกุดจิก อำเภอกำแพงแสน จังหวัด กาฬสินธุ์	500,000	0	0	495,000	5,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
812	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านชัยมงคล หมู่ที่ 10 ตำบลหนองโก - ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	495,000	4,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
813	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านบะแด้ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโก - ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน จังหวัด ขอนแก่น	497,000	0	0	494,000	3,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
814	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย จากทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 2039 - บ้านกุดจาน หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	500,000	0	0	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ไม่ได้ดำเนินการ
815	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 12 ตำบลโนน สะอาด อำเภอหนองเรือ - ตำบลหนอง เส้าเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	496,000	0	0	490,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
816	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลโนน สะอาด - ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนอง เรือ จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	495,000	4,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
817	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ - ตำบลหนองเส้าเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	422,000	0	0	417,000	5,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
818	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านใหม่สันติสุข หมู่ที่ 15 ตำบลโนน สะอาด อำเภอหนองเรือ - ตำบลนา ชุมแสง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	496,000	0	0	490,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
819	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 ตำบลโนน สะอาด อำเภอหนองเรือ - ตำบลนา ชุมแสง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	497,000	0	0	491,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
820	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 ตำบลโนน สะอาด อำเภอหนองเรือ - ตำบลหนอง เส้าเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	496,000	0	0	490,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
821	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลโนน สะอาด - ตำบลโนนทัน อำเภอหนอง เรือ จังหวัดขอนแก่น	497,000	0	0	491,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
822	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านศรีสถิตย์ หมู่ที่ 12 ตำบลหนองโก - ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	496,000	0	0	490,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
823	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยยาง - ตำบลตุนสาด อำเภอกะนวน จังหวัด ขอนแก่น	497,000	0	0	490,000	7,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
824	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยยาง อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น - ตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท จังหวัด กาฬสินธุ์	498,000	0	0	492,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
825	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยยาง - ตำบลหัวนาคำ อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	492,000	8,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
826	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยยาง อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น - เขตตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	496,000	0	0	490,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
827	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านห้วยแสง หมู่ที่ 14 ตำบลหนองโก - ตำบลหนองกุง อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	495,000	4,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
828	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านทรัพย์คำไฮ หมู่ที่ 13 ตำบลหนอง โก - ตำบลบ้านฝาง อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	496,000	0	0	490,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
829	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านบะแด้ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโก - ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกะนวน จังหวัด ขอนแก่น	498,000	0	0	481,000	17,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
830	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านหนองบัว หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบัว - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 12 อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	496,000	0	0	490,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
831	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัว - ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	496,000	4,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
832	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว - ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัด ขอนแก่น	499,000	0	0	490,000	9,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
833	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว - ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัด ขอนแก่น	496,000	0	0	490,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
834	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านนาฝาย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว - ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัด ขอนแก่น	497,000	0	0	491,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
835	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านนาฝาย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง - ตำบลบ้านฝาย อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	497,000	3,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
836	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านบะยาว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง - ตำบลบ้านฝาย อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	496,000	0	0	490,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
837	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านบะยาว หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัว - ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัด ขอนแก่น	497,000	0	0	491,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
838	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนซ้อง - ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	492,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
839	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองสำโรง หมู่ที่ 5 ตำบล โนนซ้อง - ตำบลปามะนาว อำเภอ บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	494,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
840	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านโนนซ้อง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนซ้อง - ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	496,000	0	0	490,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
841	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านหนองอีเล้ง หมู่ที่ 9 ตำบลโนนซ้อง - ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	495,000	4,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
842	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านห้วยหว้า หมู่ที่ 8 ตำบลโนนซ้อง - ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	498,000	0	0	492,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
843	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านหินขาว หมู่ที่ 4 ตำบลโนนซ้อง อำเภอบ้านฝาง - ตำบลยางคำ อำเภอ หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	494,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
844	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านมูลตุน หมู่ที่ 2 ตำบลสวน หม่อน - ตำบลกุดเค้า อำเภอมีนบุรีศรี จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	478,000	22,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
845	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 11 ตำบล สวนหม่อน - ตำบลนาข่า อำเภอ มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	478,000	22,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
846	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านหินกอง หมู่ที่ 4 ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง - ตำบลพระยีน อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น	460,000	0	0	454,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
847	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านแก่งเทา หมู่ที่ 5 ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง - ตำบลพระยีน อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	478,000	22,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
848	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ้านดอนคู หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 12 อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	300,000	0	0	292,000	8,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
849	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านประดู่ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกหนองแก - ถนนทางหลวง ชนบท สาย ชก 4018 อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	493,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
850	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านยานาง หมู่ที่ 2 ตำบลเพ็กใหญ่ - ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัด ขอนแก่น	499,000	0	0	494,000	5,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
851	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านหนองอินทผล หมู่ที่ 6 ตำบลหัวทุ่ง - ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัด ขอนแก่น	499,000	0	0	494,000	5,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
852	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนอง แวงนางบัว หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแวง นางบัว อำเภอพล - ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	491,000	8,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
853	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านเก่าจัว หมู่ที่ 1 ตำบลเก่าจัว - บ้านสระบัว หมู่ ที่ 1 ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัด ขอนแก่น	499,000	0	0	492,000	7,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
854	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายจากบ้านหัน น้อย หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแวงโลกพระ - ถนน อบจ. สายโคกสูง - หนองบัว นาค อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	492,000	8,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
855	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายข้างลำห้วย หิน บ้านหนองคูรอง หมู่ที่ 7 ตำบล ลอมคอม อำเภอพล - เขตบ้านหนอง หอย หมู่ที่ 7 ตำบลแวงน้อย อำเภ อแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	173,000	0	0	169,000	4,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
856	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายจากบ้านคู ขาด หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสง่า - ทาง หลวงแผ่นดินหมายเลข 2246 อำเภอ พล จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	491,500	8,500	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
857	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายจากบ้าน โคกสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น - เขตบ้าน โนนสำราญ ตำบลโนนสำราญ อำเภอ บัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	500,000	0	0	491,000	9,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
858	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองกุง หมู่ที่ 6 ตำบลท่านางแนว - บ้านหนอง ฝือ หมู่ที่ 8 ตำบลละหานนา อำเภอ แวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	497,000	0	0	480,000	17,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
859	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโพนงาม หมู่ที่ 4 ตำบลท่างิ้ว - ตำบลโนน ทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	497,000	0	0	480,000	17,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
860	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนน้ำฝนผ่าน ชำนาญห้วยทั้ง หมู่ที่ 3 บ้านสัมปยุตน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลขาม ป้อม - เทศบาลตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	950,000	0	0	860,000	90,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
861	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้าน วังม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลวังม่วง - บ้าน วังมือ หมู่ที่ 9 ตำบลขามป้อม อำเภอ เปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	484,000	15,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
862	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางโคกโลก คูณ บ้านวังม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลวังม่วง - บ้านวังหิน หมู่ที่ 2,7 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	419,000	0	0	406,000	13,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
863	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านวังม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลวังม่วง - ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	485,000	15,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
864	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง แยกสะพานทองขาม บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลสระแก้ว - ทางหลวงชนบทหมายเลข ชก.3020 อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	484,000	15,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
865	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินเข้าสู่แหล่งเกษตร สายจากบ้านโนนตะโก หมู่ที่ 4 ตำบล หนองมะเขือ - เขตตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	485,000	15,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
866	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินแวกกันไฟรอบพื้นที่ ป่าสาธารณะ โคกเกิ้ง บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 1 ตำบลท่าวังแนว - ตำบลแวง น้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	350,000	0	0	340,000	10,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
867	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านโนนบก หมู่ที่ 5 ตำบลทางขวาง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2246 อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	473,000	0	0	460,000	13,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
868	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ถนนแจ้งนาโพธิ์ (ชุมชนแจ้ง นาโพธิ์ 1) เทศบาลเมืองชุมแพ - ทาง หลวงแผ่นดิน หมายเลข 201 อำเภอ ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	435,000	65,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
869	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 - ถนนหนองไสสามัคคี (ชุมชน หนองหัว) เทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	435,000	65,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
870	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ถนนหนองผือ (ชุมชนหนอง ผือ) เทศบาลเมืองชุมแพ - ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 228 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	435,000	65,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
871	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านหนองบัว หมู่ที่ 11 ตำบลชุมแพ - (ชุมชนแจ้งนาโพธิ์1) เทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	435,000	65,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
872	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 - (ข้างโรงเรียน บ้านไชยสอทิศ ตะวันตก) บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัด ขอนแก่น	500,000	0	0	495,000	5,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
873	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 - ถนนหนองไสสามัคคี 10 (ข้างวัด สว่างอินทร์แปลง) เทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	435,000	65,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
874	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ถนนหนองตาไก้1 (ชุมชน หนองตาไก้) เทศบาลเมืองชุมแพ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 221 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	435,000	65,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
875	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ถนนหนองคะเน (ชุมชน หนองคะเน) เทศบาลเมืองชุมแพ - ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัด ขอนแก่น	500,000	0	0	435,000	65,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
876	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านโนนทัน หมู่ที่ 13 ตำบล นาจาน - ตำบลหนองแดง อำเภอสี ชมพู จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	495,000	5,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
877	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านวังขอนแก่น หมู่ที่ 10 ตำบลนาจาน - ตำบลศรีสุข อำเภอสี ชมพู จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	449,000	51,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
878	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู - ตำบลวัง หินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	442,000	58,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
879	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 12 ตำบลนาจาน - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 228 อำเภอสีชมพู จังหวัด ขอนแก่น	500,000	0	0	441,000	59,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
880	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านโนนवानไฟ หมู่ที่ 3 ตำบลนาจาน - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 228 อำเภอสีชมพู จังหวัด ขอนแก่น	500,000	0	0	495,000	5,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
881	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านหนองขี้ควาย หมู่ที่ 4 ตำบลซำยาง - ตำบลนาจาน อำเภอสี ชมพู จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	495,000	5,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
882	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านร่องกลอง หมู่ที่ 3 ตำบลซำยาง - ตำบลภูพาน อำเภอสี ชมพู จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	495,000	5,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
883	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านสารจอต หมู่ที่ 2 ตำบล ซำยาง - ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 228 อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	449,000	51,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
884	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านหนองตาไก่ หมู่ที่ 5 ตำบลสีชมพู - ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสี ชมพู จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	449,000	51,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
885	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านสันติสุข หมู่ที่ 6 ตำบล หนองแดง - ตำบลซำยาง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	449,000	51,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
886	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแดง - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 228 อำเภอสีชมพู จังหวัด ขอนแก่น	500,000	0	0	449,000	51,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
887	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านสันติสุข หมู่ที่ 6 ตำบล หนองแดง - ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสี ชมพู จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	449,000	51,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
888	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านซ่งหนองขาม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแดง - ตำบลซำยาง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	449,000	51,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
889	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านศรีสุข หมู่ที่ 13,บ้านเก่า ขาม หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสุข - ตำบลวัง เพิ่ม อำเภอสี่หมุ่น จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	449,000	51,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
890	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านวังทรายขาว หมู่ที่ 14 , บ้านโสกวัง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุข - ตำบลนาจาน อำเภอสี่หมุ่น จังหวัด ขอนแก่น	500,000	0	0	449,000	51,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
891	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 10 ตำบลศรีสุข - ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสี่ หมุ่น จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	449,000	51,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
892	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านหนองปลาชิว หมู่ที่ 1 ตำบลตำบลภูห่าน อำเภอสี่หมุ่น - ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	448,000	52,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
893	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านหนองปลาชิว หมู่ที่ 1 ตำบลภูห่าน - ตำบลซำยาง อำเภอ สี่หมุ่น จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	449,000	51,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
894	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านโนนงาม หมู่ที่ 3 ตำบล ภูห่าน อำเภอสี่หมุ่น - ตำบลหนอง เขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	449,000	51,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
895	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านนายนม หมู่ที่ 5 ตำบลวัง เพิ่ม - ตำบลดงลาน อำเภอสี่หมุ่น จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	449,000	51,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
896	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 14 ตำบล วังเพิ่ม - ตำบลดงลาน อำเภอสี่หมุ่น จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	449,000	51,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
897	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านโนนหวานไฟ หมู่ที่ 6 ตำบลวังเพิ่ม - ตำบลดงลาน อำเภอสี ชมพู จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	449,000	51,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
898	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านนาอุดม หมู่ที่ 4 ตำบล ดงลาน - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	449,000	51,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
899	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 5 ตำบลดงลาน - ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสี ชมพู จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	449,000	51,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
900	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านวังขอนแก่น หมู่ที่ 3 ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัด ขอนแก่น - ตำบลผานกเค้า อำเภอ ภูกระดึง จังหวัดเลย	500,000	0	0	449,000	51,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
901	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านช้างป่าเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลดงลาน - ตำบลบริบูรณ์ อำเภอ สีชมพู จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	452,000	48,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
902	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านเพชรรักษา หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	452,000	48,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
903	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลภูห่าน อำเภอ สีชมพู จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	452,000	48,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
904	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านเปือยจวัลย์ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอ สีชมพู จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	449,000	51,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
905	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านเบ็ญจวัลย์ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลศรีสุข อำเภอ สิขมพู จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	459,000	41,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
906	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ชก. ถ. 1-0060 สายบ้านโนน เรือ - บ้านหนองกอย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	459,000	40,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
907	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ชก. ถ. 1-0067 สายแยก ทล.2 - ทางเข้าสู่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเวฬุวัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	459,000	40,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
908	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ชก. ถ. 1-0122 สายแยก ทล.230 บ้านพรสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	459,000	40,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
909	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านทองหลาง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหว้า - ทางหลวงหมายเลข 2062 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	463,000	37,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
910	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายแยก ทล.2 - บ้านโนน ลาน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านค้อ อำเภอ เมือง จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	463,000	36,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
911	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ชก. ถ. 1-0068 สายบ้านสา วะดี - บ้านจัว อำเภอเมือง จังหวัด ขอนแก่น (ช่วงบ้านจัว)	499,000	0	0	463,000	36,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
912	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ชก. ถ. 1-0061 สายบ้านม่วง - บ้าน สวาวดี อำเภอเมือง จังหวัด ขอนแก่น	499,000	0	0	463,000	36,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
913	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ชก. ถ. 1-0101 สายบ้าน ท่อน้อย - บ้านเนินทอง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	460,000	39,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
914	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ชก. ถ. 1-0066 สายบ้าน ลาดนาเพียง - บ้านหนองเชียงชูย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	459,000	40,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
915	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ชก. ถ. 1-0072 สายบ้าน เหล่านาดี - บ้านกระเตือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	460,000	39,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
916	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ชก. ถ. 1-0059 สายบ้าน โนนม่วง - บ้านหนองป่อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	460,000	39,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
917	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ชก. ถ. 1-0104 สายแยก ทางหลวงชนบท ชก 4008 - บ้าน หนองแขว อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	464,000	36,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
918	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ชก. ถ. 1-0120 สายแยก ทางหลวงชนบท ชก 4019 - บ้านหิน ลาด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	459,000	40,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
919	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ชก. ถ. 1-0128 สายบ้านโนน เรือ - บ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัด ขอนแก่น	499,000	0	0	459,000	40,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
920	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ชก. ถ. 1-0032 สายบ้าน หนองผือ - บ้านหนองหัวช้าง อำเภอ บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	441,000	58,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
921	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ขก.ถ. 1-0044 สายแยกทาง หลวงหมายเลข 2 - บ้านเมืองเพี้ย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	442,000	58,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
922	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ขก. ถ. 1-0031 สายบ้าน หนองน้ำใส - บ้านโคกโก อำเภอบ้าน ไผ่ จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	484,000	15,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
923	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ขก. ถ. 1-0030 สายบ้านลาน - บ้านหินลาดนาโน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	443,000	57,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
924	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ขก. ถ. 1-0042 สายบ้าน ดอนหมากพริก - บ้านลาน อำเภอบ้าน ไผ่ จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	441,000	58,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
925	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ขก. ถ. 1-0035 สายบ้าน โนนสมบูรณ์ - บ้านดงเก่า อำเภอบ้าน แฮด จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	441,000	58,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
926	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ขก. ถ. 1-0036 สายบ้าน แฮด - บ้านโคกก่อง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	441,000	58,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
927	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ขก. ถ. 1-0038 สายบ้าน หนองเม็ก - บ้านโนนทัน อำเภอ บ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	441,000	58,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
928	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านโนนทัน หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด - อำเภอมือ จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	433,000	66,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
929	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านขามป้อม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด - อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	433,000	66,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
930	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ชก. ถ. 1-0040 สายบ้านป่อ แก - บ้านพระบุ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น (ช่วงบ้านขามป้อม)	500,000	0	0	489,000	11,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
931	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ชก. ถ. 1-0112 สายบ้าน หนองหญ้าขาวนกก - บ้านหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	490,000	9,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
932	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสมบูรณ์ - ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	441,000	58,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
933	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ชก. ถ. 1-0052 บ้านคำบอน - บ้านทุ่งโปร่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	490,000	9,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
934	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านหลุมพญาคา หมู่ที่ 9 ตำบลดอนหัน - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 208 อำเภอเมือง จังหวัด ขอนแก่น	499,000	0	0	443,000	56,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
935	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ชก. ถ. 1-0062 สายบ้าน ทองหลาง - บ้านไค่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	460,000	39,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
936	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด - อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	434,000	65,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
937	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ขก.ถ. 1-0117 สายแยกทาง หลวง หมายเลข 1006 - บ้านวังต่อ อำเภอมือ จังหวัดขอนแก่น (ช่วง บ้านวังต่อ)	499,000	0	0	460,000	39,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
938	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านแคนเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลแคนเหนือ - ทางเลี่ยงเมืองบ้าน ไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	443,000	57,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
939	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านวังยาว หมู่ที่ 5 ตำบล บ้านหัน อำเภอโนนศิลา - อำเภอบ้าน ไผ่ จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	443,000	57,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
940	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านดอนหัน หมู่ที่ 14 ตำบลดอนหัน - ทางหลวงหมายเลข 208 อำเภอมือ จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	493,000	7,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
941	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ขก. ถ. 1-0065 สาย มิตรภาพ - บ้านโนน อำเภอมือ จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	460,000	39,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
942	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านเปิด หมู่ที่ 2 ตำบล บ้านเปิด - ทางหลวง หมายเลข 230 อำเภอมือ จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	460,000	39,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
943	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ขก.ถ. 1-0123 สายบ้านฝาง - บ้านม่วงโป อำเภอบ้านฝาง จังหวัด ขอนแก่น (บ้านม่วงโป)	499,000	0	0	440,000	59,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
944	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ขก.ถ. 1-0071 สายบ้าน หนองหญ้าแพรก - บ้านโนนทัน อำเภอ เมือง จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	440,000	59,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
945	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านโนนคัน หมู่ที่ 7 ตำบลคอนหัน - ทางหลวงหมายเลข 208 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	440,000	59,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
946	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านดง หมู่ที่ 6 ตำบล โคกสำราญ - บ้านแฮด หมู่ที่ 2 ตำบล บ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัด ขอนแก่น	499,000	0	0	440,000	59,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
947	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านขามป้อม หมู่ที่ 9 ตำบล บ้านลาน - ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	442,000	58,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
948	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยก ทางหลวง หมายเลข 230 (เลี้ยวเมือง ขอนแก่น) - บ้านดอนบม หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัด ขอนแก่น	276,000	0	0	270,000	6,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
949	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 4 ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง - บ้านแก่น เท่า หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านฝาง อำเภอ บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น (ช่วงบ้าน ม่วงโป้)	500,000	0	0	444,000	56,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
950	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านโนนรัง หมู่ที่ 11 - บ้านหนองปิง หมู่ที่ 10 ตำบลสาวะถี - ทางหลวงชนบท ขก 2009 อำเภอ เมือง จังหวัดขอนแก่น (ช่วงบ้านโนนรัง)	499,000	0	0	442,500	56,500	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
951	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านแฮด หมู่ที่ 2 ตำบล บ้านแฮด - บ้านโนนพันชาติ หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	441,000	58,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
952	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ขก.ถ. 1-0069 สายบ้าน หนองบัวน้อย - บ้านกระนวน อำเภอก เมือง จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	442,000	58,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
953	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ขก. ถ. 1-0083 สายบ้าน โนนภู - บ้านป่าหวายนั่ง อำเภอก เมือง จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	438,000	62,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
954	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายแยกทางหลวง 2109 - บ้านบ่อ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านดง อำเภอก ุบลรัตน จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	444,000	55,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
955	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านขาม หมู่ที่ 5 ตำบล สวนหม่อน - ทางหลวงหมายเลข 2062 อำเภอเมืองจัตุมิ จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	440,000	59,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
956	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ขก. ถ. 1-0037 สายบ้าน ขามป้อม - บ้านคำแคน อำเภอเมืองจัตุมิ จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	441,000	59,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
957	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ขก. ถ. 1-0034 สายบ้าน เหล่าใหญ่ - บ้านหนองขาม อำเภอก มัญจามิ จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	441,000	59,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
958	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ขก. ถ. 1-0039 สายบ้าน หวายหลิม - บ้านโคกสูง อำเภอเมืองจัตุมิ จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	441,000	59,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
959	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ขก. ถ. 1-0097 สายแยก ทางหลวง หมายเลข 3010 - บ้านโคก สูง อำเภอเมืองจัตุมิ จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	441,000	59,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
960	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ขก. ถ. 1-0126 สายบ้านคำ ปากดาว - น้ำตกห้วยเข้ อำเภอเมืองจา ศิริ จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	451,000	48,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
961	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านหินลาด หมู่ที่ 17 ตำบล บ้านค้อ - ตำบลสวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	451,000	48,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
962	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านค้อ หมู่ที่ 3 ตำบล บ้านค้อ - ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	451,000	48,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
963	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายแยกทางหลวงชนบท หมายเลข ขก 2009 - บ้านวังดอ หมู่ที่ 10,12 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	434,000	66,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
964	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านโนนลาน หมู่ที่ 4 ตำบล บ้านค้อ - ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	434,000	66,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
965	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านคำกกค้อ หมู่ที่ 13 ตำบล บ้านค้อ อำเภอเมือง - ตำบล ม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัด ขอนแก่น	500,000	0	0	442,000	58,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
966	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายแยกทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 - บ้านหนองคำ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัด ขอนแก่น	500,000	0	0	489,000	11,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
967	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านหนองคำ หมู่ที่ 5 ตำบล โนนท่อน - ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	432,000	68,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
968	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายแยกทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 - บ้านหนองเบญญ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัด ขอนแก่น	500,000	0	0	450,000	50,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
969	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายแยกเข้าสู่ศูนย์ปฏิบัติธรรม เวฬุวัน ชก 3178 - บ้านคำบอน หมู่ที่ 11 ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	450,000	50,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
970	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านดงเค็ง หมู่ที่ 10 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง - ตำบล บ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัด ขอนแก่น	499,000	0	0	426,000	73,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
971	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านคำบง หมู่ที่ 11 ตำบลสะอาด - ตำบลน้ำพอง อำเภอ น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	426,000	73,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
972	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านนาศรี หมู่ที่ 12 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง - ตำบล นาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	427,000	72,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
973	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านป่าหวายนั่ง หมู่ที่ 1,2 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง - อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	430,000	69,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
974	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านหนองกอย หมู่ที่ 3 ตำบลแดงใหญ่ - ตำบลสาวะถี อำเภอ เมือง จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	464,000	35,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
975	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านคอนหญ้านาง หมู่ที่ 7 ตำบลตอนช้าง - ทางหลวงชนบท หมายเลข ชก 4008 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	443,000	56,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
976	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านเนินทอง หมู่ที่ 15 - บ้านช้างจาน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านค้อ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอ เมือง จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	461,000	39,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
977	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านเนินทอง หมู่ที่ 15 - บ้านโนนลาน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านค้อ - ทางหลวงชนบท หมายเลข ชก 2009 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	441,000	59,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
978	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายแยกบ้านหนองปิง หมู่ที่ 10 ตำบลสาวะถี - บ้านโนนเรือง หมู่ที่ 6,18 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	461,000	39,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
979	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านหนองคู หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง - อำเภอ บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	461,000	39,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
980	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านธาตุ หมู่ที่ 5 ตำบล บ้านไผ่ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	443,000	56,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
981	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านป่าแดง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านไผ่ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัด ขอนแก่น	499,000	0	0	442,000	57,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
982	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด - บ้านดอนนาดี หมู่ที่ 12 ตำบล บ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	437,000	62,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
983	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านหนองกระหวน หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสมบูรณ์ - ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	444,000	55,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
984	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านขามป้อม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแขง อำเภอบ้านแฮด - ตำบล ในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	434,000	65,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
985	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านแก่น้อย หมู่ที่ 7 ตำบล ในเมือง - บ้านนาโน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	497,000	0	0	490,000	7,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
986	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ 1 ตำบลหนองน้ำใส - บ้านดอนหมาก พริก หมู่ที่ 2 ตำบลแคนเหนือ อำเภอ บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	490,000	9,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
987	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านขามป้อม หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านลาน - บ้านป่าปอ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัด ขอนแก่น	499,000	0	0	440,000	59,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
988	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านดอนนาแพง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านลาน - บ้านดอนหมากพริก หมู่ที่ 2 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้าน ไผ่ จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	441,000	58,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
989	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านหนองค้อ หมู่ที่ 13 ตำบล บ้านลาน - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2301 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	490,000	9,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
990	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านกุดเชือก หมู่ที่ 10 - บ้านวังแสง หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านลาน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอ บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	490,000	9,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
991	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านโคกโก หมู่ที่ 7-บ้าน โคกกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลแคนเหนือ - บ้านดอนเงิน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	439,000	60,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
992	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านแคนเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ - บ้าน หนองขี้เฒ่า หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	490,000	9,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
993	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านนาโน หมู่ที่ 9 ตำบลหินตั้ง - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 23 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัด ขอนแก่น	499,000	0	0	439,000	60,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
994	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านนาโน หมู่ที่ 9 ตำบลหินตั้ง - บ้านกุดเชือก หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัด ขอนแก่น	499,000	0	0	490,000	9,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
995	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านเสือเฒ่า หมู่ที่ 5 ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ - บ้านหัน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	439,000	60,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
996	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านเสือเผ่น หมู่ที่ 5 ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ - บ้านหลัก ด่าน หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอ หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	490,000	9,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
997	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านหัวสระ หมู่ที่ 6 ตำบลดอนช้าง - ทางหลวงชนบท หมายเลข ชก 4008 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	442,000	58,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
998	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านดอนช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลดอนช้าง - ทางหลวงชนบท หมายเลข ชก 4008 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	442,000	58,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
999	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด - ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัด ขอนแก่น	499,000	0	0	435,000	64,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
1000	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลแคนเหนือ - ทางหลวงหมายเลข 2301 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	439,000	60,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
1001	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านหนองเจ้าเมือง หมู่ที่ 6 ตำบลแคนเหนือ - ทางหลวงหมายเลข 2301 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	439,000	60,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
1002	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านโคกโก หมู่ที่ 7 ตำบล แคนเหนือ - ตำบลหนองน้ำใส อำเภอ บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	439,000	60,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
1003	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านหนองคู หมู่ที่ 3 ตำบลแคนเหนือ - ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	439,000	60,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
1004	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านคอนโปนแดง หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด - ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัด ขอนแก่น	499,000	0	0	437,000	62,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
1005	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านทางพาดโปนแดง หมู่ที่ 12 ตำบลโคกสำราญ - ทาง หลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอบ้าน แฮด จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	437,000	62,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
1006	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสำราญ - ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	457,000	42,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
1007	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพอง - เชื่อมตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	472,000	27,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
1008	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านหนองโน หมู่ที่ 11 (โรงเรียนโคกสูง- ประชาสรรค์) ตำบล น้ำพอง - เชื่อมตำบลคำม่วง อำเภอ น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	472,000	27,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
1009	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สาย ขก.ถ. 1-0048 บ้าน คอกคี่ - บ้านกุดทิง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	472,000	27,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
1010	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านขาม - ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	473,000	26,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
1011	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้าน หนองแขง หมู่ที่ 7 ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ - บ้านน้ำซับ หมู่ที่ 7 ตำบลท่านางแวน อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	443,000	57,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
1012	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้าน แสงอรุณ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนทอง - บ้านโสกเหลี่ยม หมู่ที่ 9 ตำบลโพนนา เพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	443,000	57,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
1013	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินเข้าสู่แหล่งเกษตร สายจากบ้านโนนชาติ หมู่ที่ 6 ตำบล หนองแวงโสกพระ - ถนน อบจ. สาย โคกสูง - หนองบัวนา อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	482,000	18,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
1014	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนดินเข้าสู่แหล่งเกษตร ถนนสายโรงน้ำแข็งธาราทิพย์ เชื่อม กับบ้านโนนเพ็ก หมู่ที่ 8 ตำบลหนอง แวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัด ขอนแก่น	500,000	0	0	482,000	18,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
1015	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้าน วังม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลวังม่วง - เทศบาลตำบลสระแก้ว อำเภอเปือย น้อย จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	490,000	9,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
1016	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น - บ้านหนองโน หมู่ที่ 3 ตำบลโปพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม	426,000	0	0	411,000	15,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
1017	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านโสก นา หมู่ที่ 6 ตำบลวังม่วง อำเภอ เปือยน้อย - ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	484,000	15,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
1018	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านวังม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลวังม่วง - บ้านวังหิน หมู่ที่ 2,7 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	483,000	16,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
1019	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านวังหิน หมู่ที่ 7 ตำบลสระแก้ว - บ้านวังม่วง หมู่ที่ 1,2 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	429,000	0	0	416,000	13,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
1020	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านห้วย แร่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือย น้อย - ตำบลสำโรง อำเภอหนองสอง ห้อง จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	484,000	15,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
1021	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านหนองกง หมู่ที่ 3 ตำบลหนอง ปลาหมอ อำเภอโนนศิลา - บ้านร่อง ตุ๊ก หมู่ที่ 5 ตำบลกุดเพ็ชร์ อำเภอ ชนบท จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	475,000	25,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
1022	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองปลาหมอ - บ้านหลุมคา หมู่ที่ 7 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	476,000	24,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
1023	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านเหล่าโนนคูณ หมู่ที่ 2 (หนอง ของแมว) ตำบลโนนศิลา - ตำบล หนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	477,000	23,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
1024	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านระลอก โพธิ์ หมู่ที่ 6 - บ้านหลุมคา หมู่ที่ 7 ตำบล โนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	485,000	15,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
1025	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทางหลวง ชนบท ชก 1023 (ข้างวัด บุตรลิ้ม) - บ้านหลุมคา หมู่ที่ 7 ตำบล โนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัด ขอนแก่น	500,000	0	0	477,000	23,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
1026	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวง ชนบท ชก 1023 - บ้านฝักหวาน หมู่ที่ 5 ตำบลหนอง ปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัด ขอนแก่น	500,000	0	0	477,000	23,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
1027	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านป่าแดง หมู่ที่ 5 ตำบล คอนนิม - บ้านหนองห่ม หมู่ที่ 8 ตำบลโพนนาเพียง อำเภอนากลาง จังหวัดขอนแก่น	8,870,000	0	0	8,720,000	150,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
1028	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านผือ หมู่ที่ 2 ตำบล พระลับ (ศูนย์ปฏิบัติการธรรมธาดา) - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 230 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	3,668,000	0	0	3,660,000	8,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
1029	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านแสงอรุณ หมู่ที่ 18 ตำบลพระลับ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 12 อำเภอเมือง จังหวัด ขอนแก่น (ช่วงที่ 2)	499,000	0	0	490,000	9,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
1030	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านเลิงเปือย หมู่ที่ 9 ตำบลพระลับ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 12 อำเภอเมือง จังหวัด ขอนแก่น (ช่วงที่ 2)	499,000	0	0	490,000	9,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
1031	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านเขวา หมู่ที่ 9,15 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - ตำบล โนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัด ขอนแก่น	7,820,000	0	0	7,810,000	10,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
1032	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บ้านหนองแวงไร่ - บ้านโสก ดิ่ง หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวงไร่ ตำบลโน เมือง (เชื่อมต่อ ตำบลภูเหล็ก) อำเภอ บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	6,992,000	0	0	6,992,000	0	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
1033	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย จากทางหลวง ชนบทหมายเลข ขก 4018 บ้านโสกนกเต็นพัฒนา หมู่ที่ 10 - บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 ตำบลโสกนก เต็น อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น	2,200,000	0	0	1,590,000	610,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
1034	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยแอกถนนสายบ้านคำแย - บ้านโนนกอก (สายทาง ขก 2046) ตำบลเมืองพล อำเภอฟล จังหวัด ขอนแก่น	3,655,000	0	0	3,595,000	60,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
1035	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สายจากบ้านหนองแวงใน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองมะเชื้อ - ทาง หลวงแผ่นดิน หมายเลข 2246 อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น	2,853,000	0	0	2,690,000	163,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
1036	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยใหญ่ บ้านโคกกว้าง หมู่ที่ 10 ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	2,793,000	0	0	2,790,000	3,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
1037	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านดอนนาแพง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านลาน - บ้านดอนหมากพริก หมู่ที่ 2 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	4,785,000	0	0	4,595,000	190,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
1038	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริม เหล็ก คลองห้วยหลัว บ้านเม้ง หมู่ที่ 1 - บ้านหนองแสง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้าน เม้ง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	660,000	0	0	650,000	10,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
1039	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านโนนชา หมู่ที่ 4 ตำบล หัวหนอง - บ้านขามเรียน หมู่ที่ 12 ตำบลเมืองเพี้ย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัด ขอนแก่น	4,086,000	0	0	3,909,000	177,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
1040	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านนาแพง หมู่ที่ 5 ตำบล นาแพง - ทางหลวง แผ่นดิน หมายเลข 229 อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	5,194,000	0	0	5,190,000	4,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
1041	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายสามแยกทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 2 - บ้านหนองเบ็ญ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	3,684,000	0	0	3,608,343	75,657	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
1042	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สาย ชก.ถ.1-0047 (บ้านนา ร่อง - บ้านโนนสมบูรณ์) ช่วงบ้าน โคกกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	984,000	0	0	982,000	2,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
1043	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สาย ชก.ถ. 1-0051 (แยก ทางหลวงหมายเลข 4003 - บ้านนา คำ) ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวน กวาง เชื่อมเขตอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	978,000	0	0	976,500	1,500	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
1044	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านหัวหนองแวง หมู่ที่ 3 ตำบลแวงใหญ่ - ถนนทางหลวงสาย 2199 อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	6,700,000	0	0	6,585,000	115,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
1045	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายทางบ้านโนนงาม - บ้าน โสกนาดี รหัสสายทาง ชก.ถ. 1-0084 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 (สายบ้านไผ่ - ช้องสามหมอ)	4,780,000	0	0	4,751,000	29,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
1046	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านฝือ หมู่ ที่ 1 ตำบลพระลับ พงันถิ่นน้ำชี บ้าน ฝือ (ฝั่งซ้าย) - เชื่อมถนนเลี่ยงเมือง 230 เลียบคลองชลประทาน อำเภอ เมือง จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	475,000	25,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
1047	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านฝ่อ หมู่ ที่ 1 ตำบลพระลับ พงษ์กั้นน้ำชี บ้าน ฝ่อ (ฝั่งซ้าย) - เชื่อมถนนโยธาธิ การบ้านหนองแสง (สะพานลาดาวุธ) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	475,500	24,500	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
1048	การพัฒนาเมือง และชุมชน	วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 สาย เชื่อมต่อหนองยาง - ถนนดอนโห (ฝั่ง ทิศตะวันออก) บ้านดอนบม หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัด ขอนแก่น	450,000	0	0	446,000	4,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
1049	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เชื่อมทางชลประทานสายใหญ่ - ถนน เลี้ยวเมือง บ้านดอนบม หมู่ที่ 7 ตำบล เมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	495,000	5,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
1050	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สาย ขก.ถ. 1-0127 แยก ทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 1-0087 - บ้านหนองบัว อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	1,900,000	0	0	1,898,000	2,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
1051	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สายแยกทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2440 - บ้านสระหงส์ หมู่ที่ 11 ตำบลหันโจด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	2,900,000	0	0	2,897,000	3,000	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
1052	การพัฒนาเมือง และชุมชน	สนับสนุนการป้องกันและ บรรเทาสา ธารณภัยจังหวัด ขอนแก่น	1,750,000	0	55,000	1,594,750	100,250	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
1053	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ถางป่าและตัดวัชพืชสองข้างทาง ถนนลาดยาง	100,000	0	0	100,000	0	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
1054	การพัฒนาเมือง และชุมชน	เสริมสร้างมาตรการความปลอดภัย ทางถนน	658,000		0	658,000	0	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
1055	การพัฒนาเมือง และชุมชน	กำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ, งานวิศวกรรม สิ่งแวดล้อมและ งานวิศวกรรม สุขาภิบาล	1,500,000	0	0	1,500,000	0	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
รวมทั้งสิ้น			595,872,000	0	7,102,000	565,968,785	22,801,215			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงานของ แต่ละโครงการ
1	การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	อบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของผู้นำ ท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และประชาชนทั่วไปในเขต พื้นที่อำเภอโนนศิลา ประจำปีงบประมาณ 2567 (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโนนศิลา)	300,000	0	0	300,000	0	สำนักปลัด อบจ.	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	พัฒนาศักยภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการบูรณาการ ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหนองสองห้อง)	300,000	0	0	300,000	0	สำนักปลัด อบจ.	1 ม.ค.67 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	รวมพลังสตรีอำเภอบ้านฝาง สืบสานสร้างสรรค์ แบ่งปัน ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 (อุดหนุนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น)	100,000	0	0	100,000	0	สำนักปลัด อบจ.	1 ม.ค.67 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	จัดนิทรรศการให้ความรู้ Food and Agro Tech 2024 (อุดหนุนสภาอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น)	2,000,000	0	0	2,000,000	0	สำนักยุทธศาสตร์	1 ม.ค.67 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว	2,400,000	369,000	1,044,000	1,724,105	895	กองการท่องเที่ยวและกีฬา	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	อุทยานธรณีขอนแก่นสู่ อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (Khon Kaen Geopark)	1,560,000	0	0	1,559,653	347	กองการท่องเที่ยวและกีฬา	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

7	การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	จัดกิจกรรมส่งเสริม การท่องเที่ยว และกระตุ้น เศรษฐกิจ โดยการจัดงานมหัศจรรย์พรรณไม้ ประจำปีงบประมาณ 2567 (อุดหนุนเทศบาลนคร ขอนแก่น)	600,000	0	600,000	0	0	กองการ ท่องเที่ยวและ กีฬา	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ไม่ได้ดำเนินการ
8	การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	ส่งเสริมการท่องเที่ยวและ กระตุ้น เศรษฐกิจ โดยการ จัดงานสงัท้ายปีเก่าต้อนรับ ปีใหม่ ปีงบประมาณ 2567 (อุดหนุนเทศบาลนคร ขอนแก่น)	500,000	600,000	0	1,100,000	0	กองการ ท่องเที่ยวและ กีฬา	1 ต.ค.66 - 31 ม.ค.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
9	การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	จัดงาน ISAN FOOD FESTIVAL 2023 เทศกาลอาหารอีสานจังหวัด ขอนแก่น (อุดหนุนสมาคมท่องเที่ยว และไมซ์ จังหวัดขอนแก่น)	200,000	0	0	200,000	0	กองการ ท่องเที่ยวและ กีฬา	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
10	การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	ส่งเสริมการประกอบอาชีพแบบ เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดขอนแก่น	3,700,000	3,431,000	396,000	6,733,600	1,400	สำนักปลัด อบจ.	1 ธ.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
รวมทั้งสิ้น			11,660,000	4,400,000	2,040,000	14,017,358	2,642			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
1	การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ชุดลอกลำห้วยม่วง ช่วงบ้านหนองแขง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแขง อำเภอบ้านแฮด - เขต ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	482,000	18,000	สำนักช่าง	1 พ.ย.66 - 30 เม.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
2	การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ชุดลอกลำห้วยฝ้ายใหม่ ช่วงบ้านหนองเต่า หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแขง - เขตเทศบาล ตำบลวังสวรรค์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัด ขอนแก่น	500,000	0	0	482,000	18,000	สำนักช่าง	1 พ.ย.66 - 30 เม.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
3	การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ชุดลอกลำห้วยหิน (ตอนล่าง) ช่วงบ้าน หนองอรุณ หมู่ที่ 3 ตำบลลอมคอม - เขต ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	482,000	18,000	สำนักช่าง	1 พ.ย.66 - 30 เม.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
4	การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ชุดลอกลำห้วยโจด ช่วงบ้านห้วยโจด หมู่ที่ 1 ตำบลโนนข่า - เขตบ้านป่าพร้าว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัด ขอนแก่น	500,000	0	0	482,000	18,000	สำนักช่าง	1 พ.ย.66 - 30 เม.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
5	การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ชุดลอกหนองน้ำ บ้านโนนชาด หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแวงโลกพระ อำเภอพล จังหวัด ขอนแก่น	500,000	0	0	483,000	17,000	สำนักช่าง	1 พ.ย.66 - 30 เม.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
6	การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ชุดสระน้ำแบบเศรษฐกิจพอเพียง บ้านคูคำ หมู่ที่ 2 ตำบลคูคำ อำเภอซำสูง จังหวัด ขอนแก่น	250,000	0	0	248,000	2,000	สำนักช่าง	1 พ.ย.66 - 30 เม.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
7	การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ชุดลอกหนองสาธารณะ บ้านชุมปูน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	496,000	0	0	483,000	13,000	สำนักช่าง	1 พ.ย.66 - 30 เม.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
8	การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ชุดลอกลำห้วย บ้านเปาะ หมู่ที่ 12 ตำบล หนองสองห้อง - บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ตำบล โนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัด ขอนแก่น	470,000	0	0	464,000	6,000	สำนักช่าง	1 พ.ย.66 - 30 เม.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
9	การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ชุดลอกอ่างเก็บน้ำสาธารณะ บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 5 ตำบลหันโจด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	487,000	12,000	สำนักช่าง	1 พ.ย.66 - 30 เม.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
10	การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ชุดลอกลำห้วย บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลดอนตั่ง - บ้านหนองงู หมู่ที่ 2 ตำบลคึมชาด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัด ขอนแก่น	499,000	0	0	499,000	0	สำนักช่าง	1 พ.ย.66 - 30 เม.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
11	การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ชุดลอกลำห้วย บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลดอนตั่ง - บ้านหนองงู หมู่ที่ 2 ตำบลคึมชาด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัด ขอนแก่น	496,000	0	496,000	0	0	สำนักช่าง	1 พ.ย.66 - 30 เม.ย.67	ไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
12	การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	ชุดลอกลำห้วย บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 4 ตำบลหันโจด - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 207 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	494,000	0	494,000	0	0	สำนักช่าง	1 พ.ย.66 - 30 เม.ย.67	ไม่ได้ดำเนินการ
13	การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	ชุดลอกชักร่องน้ำเข้าสถานีสูบน้ำ บ้านกง กลาง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกง - อ่างเก็บน้ำ ทางเขื่อนอุบลรัตน์ ตำบลบ้านฝ้อ อำเภอ หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	488,000	12,000	สำนักช่าง	1 พ.ย.66 - 30 เม.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
14	การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	ชุดลอกหนองกุดโคก (ช่วงตอนหมากขวาน) บ้านดงเก่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโดน อำเภอ พระยืน จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	491,000	9,000	สำนักช่าง	1 พ.ย.66 - 30 เม.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
15	การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	ชุดสระน้ำขนาดเล็กลงในไร่นา เพื่อส่งเสริม อาชีพ แบบเศรษฐกิจพอเพียงในเขตอำเภอ ชนบท จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	490,000	10,000	สำนักช่าง	1 พ.ย.66 - 30 เม.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
16	การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	ชุดลอกสระหนองแสง บ้านกุดเพียขอม หมู่ที่ 1 ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัด ขอนแก่น	400,000	0	0	395,000	5,000	สำนักช่าง	1 พ.ย.66 - 30 เม.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
17	การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	ชุดลอกลำห้วยคำแซ่ บ้านคำแคน หมู่ที่ 12 ตำบลเมืองแอม - เขื่อนเขตตำบลนาจิว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	484,000	16,000	สำนักช่าง	1 พ.ย.66 - 30 เม.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
18	การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	ชุดลอกโคกหมากหม้อ บ้านกุดธาตุน้อย หมู่ ที่ 12 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ - ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	493,000	0	0	475,000	18,000	สำนักช่าง	1 พ.ย.66 - 30 เม.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
19	การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	ชุดลอกลำห้วยผไท้ บ้านหนองดุม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองดุม - ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	300,000	0	0	290,000	10,000	สำนักช่าง	1 พ.ย.66 - 30 เม.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
20	การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	ชุดลอกลำห้วยแห้ง บ้านสงเปือย หมู่ที่ 12 ตำบลบึงเนียม - ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	262,000	0	0	262,000	0	สำนักช่าง	1 พ.ย.66 - 30 เม.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
21	การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	ชุดลอกลำห้วยห้วยไทร ช่างบ้านโนนตะโก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองมะเชื้อ - บ้านโนนพริก หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัด ขอนแก่น	500,000	0	0	482,000	18,000	สำนักช่าง	1 พ.ย.66 - 30 เม.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
22	การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	ชุดลอกลำห้วยป่าแพ่ง บ้านพระเจ้า หมู่ที่ 9 ตำบลทางขวาง อำเภอแวงน้อย - ตำบล โคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	393,000	0	0	379,000	14,000	สำนักช่าง	1 พ.ย.66 - 30 เม.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
23	การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	ชุดลอกลำห้วยหิน (ดอนบน) ช่างบ้านลอม คอม หมู่ที่ 8 ตำบลลอมคอม - เขตตำบล เพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	227,000	0	0	219,000	8,000	สำนักช่าง	1 พ.ย.66 - 30 เม.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
24	การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ชุดลอกสระหนองแด่ บ้านนาเลี้ยว หมู่ที่ 5 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัด ขอนแก่น,ตำบลพอน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม	463,000	0	0	449,000	14,000	สำนักช่าง	1 พ.ย.66 - 30 เม.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
25	การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ชุดลอกหน้าฝายลำห้วยภูเหล็ก ช่วงบ้าน หนองเต่า หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแซง - เขต เทศบาลตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	0	500,000	สำนักช่าง	1 พ.ย.66 - 30 เม.ย.67	ไม่ได้ดำเนินการ
26	การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ชุดลอกลำห้วยนาค บ้านโสกนาค หมู่ที่ 8 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย - บ้านดอน เปือย หมู่ที่ 4 ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	480,000	19,000	สำนักช่าง	1 พ.ย.66 - 30 เม.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
27	การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ชุดลอกลำห้วยโนนสวรรค์ ช่วงบ้านโนน สวรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแฮด - เขตตำบล โนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัด ขอนแก่น	500,000	0	0	0	500,000	สำนักช่าง	1 พ.ย.66 - 30 เม.ย.67	ไม่ได้ดำเนินการ
28	การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ชุดลอกลำห้วยโคกเพ็ก ช่วงบ้านหนองเป่ง หมู่ที่ 3 ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสอง ห้อง จังหวัดขอนแก่น - เขตติดต่อ อำเภอ บ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์	500,000	0	0	482,000	18,000	สำนักช่าง	1 พ.ย.66 - 30 เม.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
29	การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ชุดลอกลำห้วยตะกั่ว ช่วงบ้านเล่า หมู่ที่ 7 ตำบลตะกั่วป่า - เขตตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	482,000	18,000	สำนักช่าง	1 พ.ย.66 - 30 เม.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
30	การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ชุดลอกลำห้วยอีสานเขียว ช่วงบ้านหนอง เป่ง หมู่ที่ 3 ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนอง สองห้อง จังหวัดขอนแก่น - เขตติดต่อ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์	500,000	0	0	481,000	19,000	สำนักช่าง	1 พ.ย.66 - 30 เม.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
31	การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ชุดลอกคลองเหมือง บ้านโนนบก หมู่ที่ 5 ตำบลทางขวาง - ตำบลท่าวัด อำเภอแวง น้อย จังหวัดขอนแก่น	287,000	0	0	277,000	10,000	สำนักช่าง	1 พ.ย.66 - 30 เม.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
32	การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ชุดลอกลำห้วยส้มป่อย บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลทางขวาง - ตำบลท่าวัด อำเภอ แวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	499,000	0	0	481,000	18,000	สำนักช่าง	1 พ.ย.66 - 30 เม.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
33	การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ชุดลอกลำห้วยน้อย บ้านโนนจัว หมู่ที่ 3 ตำบลทางขวาง อำเภอแวงน้อย - ตำบลโคก สง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	484,000	0	0	466,000	18,000	สำนักช่าง	1 พ.ย.66 - 30 เม.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
34	การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ชุดลอกลำห้วยน้อย บ้านทางขวางสอง หมู่ที่ 11 ตำบลทางขวาง - ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	373,000	0	0	0	373,000	สำนักช่าง	1 พ.ย.66 - 30 เม.ย.67	ไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
35	การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	ชุดลอกลำห้วยชั้นน้อย บ้านโคกลำสอง หมู่ที่ 10 ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น - ตำบลโนนจาน อำเภอบัว ลาย จังหวัดนครราชสีมา	498,000	0	0	481,000	17,000	สำนักช่าง	1 พ.ย.66 - 30 เม.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
36	การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	ชุดลอกลำห้วยรวง (ตอนกลาง) บ้านรวง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัด ขอนแก่น - ตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้ง สนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	498,000	0	0	481,000	17,000	สำนักช่าง	1 พ.ย.66 - 30 เม.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
37	การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	บริหารจัดการขยะอันตราย จังหวัดขอนแก่น	400,000	0	0	400,000	0	กอง สาธารณสุข	1 ม.ค.67 - 31 พ.ค.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
38	การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	ฝึกอบรมศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ แบบครบวงจร	1,500,000	0	1,500,000	0	0	กอง สาธารณสุข	1 ธ.ค.66 - 31 ส.ค.67	ไม่ได้ดำเนินการ
39	การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	150,000	200,000	0	349,960	40	สำนักปลัด อบจ.	1 ม.ค.67 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
40	การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ	6,200,000	0	423,000	4,953,921	823,079	สำนักช่าง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
รวมทั้งสิ้น			24,630,000	200,000	2,913,000	19,310,881	2,606,119			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
1	การพัฒนาระบบ บริหารจัดการที่ดี	ปรับปรุงศูนย์แสดงและจำหน่าย สินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (ห้องกอง สาธารณสุข)	500,000	0	0	500,000	0	สำนักปลัด อบจ.	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
2	การพัฒนาระบบ บริหารจัดการที่ดี	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ คณะกรรมการสภาองค์การบริหาร ส่วน จังหวัดขอนแก่น	10,000	0	10,000	0	0	สำนักงาน เลขานุการฯ	1 ม.ค.67 - 30 ส.ค.67	ไม่ได้ดำเนินการ
3	การพัฒนาระบบ บริหารจัดการที่ดี	จัดอบรมสัมมนาทางวิชาการ ทิศทาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไทยใน อนาคต องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมองค์การ บริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย	2,000,000	0	65,000	1,935,000	0	สำนักงาน เลขานุการฯ	1 ต.ค.66 - 29 ก.พ.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
4	การพัฒนาระบบ บริหารจัดการที่ดี	เพิ่มประสิทธิภาพการประสาน แผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น	150,000	0	150,000	0	0	สำนักยุทธศาสตร์	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ไม่ได้ดำเนินการ
5	การพัฒนาระบบ บริหารจัดการที่ดี	สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำ/ ทบทวน กรอบยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ขอนแก่น	100,000	0	100,000	0	0	สำนักยุทธศาสตร์	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ไม่ได้ดำเนินการ
6	การพัฒนาระบบ บริหารจัดการที่ดี	พัฒนาศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไข ปัญหา และส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการพัฒนา ท้องถิ่นระดับจังหวัด (Clinic Center) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	30,000	0	30,000	0	0	สำนักยุทธศาสตร์	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ไม่ได้ดำเนินการ
7	การพัฒนาระบบ บริหารจัดการที่ดี	ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	400,000	0	0	400,000	0	สำนักยุทธศาสตร์	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
8	การพัฒนาระบบ บริหารจัดการที่ดี	ประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อการ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	1,000,000	0	950,000	0	50,000	สำนักยุทธศาสตร์	1 พ.ย.66 - 29 ก.พ.67	ไม่ได้ดำเนินการ
9	การพัฒนาระบบ บริหารจัดการที่ดี	จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหาร ส่วน จังหวัดขอนแก่น	200,000	0	0	200,000	0	สำนักยุทธศาสตร์	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
10	การพัฒนาระบบ บริหารจัดการที่ดี	บูรณาการด้านการวางแผนพัฒนา ท้องถิ่นระหว่างภาาาศีเครือข่ายขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น	200,000	0	200,000	0	0	สำนักยุทธศาสตร์	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
11	การพัฒนา ระบบ บริหารจัดการที่ดี	หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะ นักบริหาร ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อ การบริหารท้องถิ่นอย่างมืออาชีพ	200,000	0	0	200,000	0	สำนักยุทธศาสตร์	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
12	การพัฒนา ระบบ บริหารจัดการที่ดี	เผยแพร่วิชาการด้านการจัดทำแผน และ งบประมาณขององค์กรปกครอง ส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น	250,000	0	0	250,000	0	สำนักยุทธศาสตร์	1 มี.ค.67 - 31 พ.ค.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
13	การพัฒนา ระบบ บริหารจัดการที่ดี	พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ วางแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น	150,000	0	100,000	50,000	0	สำนักยุทธศาสตร์	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
14	การพัฒนา ระบบ บริหารจัดการที่ดี	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการ พัฒนา ศักยภาพในการบริหารงาน กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี ประชาชนทั่วไป และการจัดการ เศรษฐกิจชุมชนตามหลัก เศรษฐกิจ พอเพียงให้เกิดความยั่งยืน	1,500,000	0	0	1,500,000	0	สำนักยุทธศาสตร์	1 ต.ค.66 - 31 ม.ค.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
15	การพัฒนา ระบบ บริหารจัดการที่ดี	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา ระบบการให้บริการประชาชน ณ จุด เดียวทางอิเล็กทรอนิกส์ (Front end E-Service)	200,000	0	0	200,000	0	สำนักยุทธศาสตร์	1 มิ.ย.67 - 31 ส.ค.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
16	การพัฒนา ระบบ บริหารจัดการที่ดี	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนใน เขตองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5,536,000	2,550,000	3,665,000	4,421,000	0	สำนักยุทธศาสตร์	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
17	การพัฒนา ระบบ บริหารจัดการที่ดี	พัฒนาระบบสารสนเทศองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น	200,000	0	0	200,000	0	สำนักยุทธศาสตร์	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
18	การพัฒนา ระบบ บริหารจัดการที่ดี	อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน เสริมสร้างวินัยจราจร	100,000	0	0	100,000	0	กองกิจการขนส่ง	1 ม.ค.67 - 31 ส.ค.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
19	การพัฒนา ระบบ บริหารจัดการที่ดี	อบรมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพ การ ให้บริการและการมีส่วนร่วมในการ ให้บริการขนส่งผู้โดยสาร	300,000	0	0	253,417	46,583	กองกิจการขนส่ง	1 ม.ค.67 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
20	การพัฒนา ระบบ บริหารจัดการที่ดี	จัดระบบการจราจรภายใน สถานีขนส่ง ผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น	150,000	0	100,000	0	50,000	กองกิจการขนส่ง	1 ม.ค.67 - 30 ก.ย.67	ไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
21	การพัฒนา ระบบ บริหารจัดการที่ดี	อบรมสัมมนาการมีส่วนร่วมในการ พัฒนาสถานีนขนส่งผู้โดยสาร	100,000	0	50,000	0	50,000	กองกิจการขนส่ง	1 ม.ค.67 - 30 ก.ย.67	ไม่ได้ดำเนินการ
22	การพัฒนา ระบบ บริหารจัดการที่ดี	ก่อสร้างราวจับผู้พิการ สถานีขนส่ง ผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3	211,000	0	0	207,000	4,000	กองกิจการขนส่ง	1 ม.ค.67 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
23	การพัฒนา ระบบ บริหารจัดการที่ดี	ปรับปรุงห้องสุขา อาคารเขียว สถานี ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	364,000	0	0	362,000	2,000	กองกิจการขนส่ง	1 ม.ค.67 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
24	การพัฒนา ระบบ บริหารจัดการที่ดี	ปรับปรุงห้องสุขาผู้โดยสาร สถานีขนส่ง ผู้โดยสาร อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	321,200	0	0	318,000	3,200	กองกิจการขนส่ง	1 ม.ค.67 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
25	การพัฒนา ระบบ บริหารจัดการที่ดี	ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน อาคาร 1 สถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	500,000	0	0	495,000	5,000	กองกิจการขนส่ง	1 ม.ค.67 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
26	การพัฒนา ระบบ บริหารจัดการที่ดี	ปรับปรุงซ่อมพื้นผิวถนนในสถานี ขนส่ง ผู้โดยสาร อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	370,000	0	0	366,000	4,000	กองกิจการขนส่ง	1 ม.ค.67 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
27	การพัฒนา ระบบ บริหารจัดการที่ดี	ตรวจติดตามการปฏิบัติงานด้าน การเงิน การบัญชีและการพัสดุ สถานีอนามัย เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินท ราชินี และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล (รพ.สต.) สังกัดองค์การบริหาร ส่วน จังหวัดขอนแก่น	300,000	0	95,900	204,077	23	หน่วยตรวจสอบ ภายใน	1 พ.ย.66 - 31 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
28	การพัฒนา ระบบ บริหารจัดการที่ดี	ตรวจติดตามการปฏิบัติงานด้าน การเงิน การบัญชีและการพัสดุ โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น	150,000	33,200	100,000	83,153	47	หน่วยตรวจสอบ ภายใน	1 ก.พ.67 - 30 มิ.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
29	การพัฒนา ระบบ บริหารจัดการที่ดี	อบรมสัมมนาเครือข่ายช่างท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น	150,000	0	0	0	150,000	สำนักช่าง	1 ก.พ.67 - 31 ก.ค.67	ไม่ได้ดำเนินการ
30	การพัฒนา ระบบ บริหารจัดการที่ดี	ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ขุดริ้วความ ปลอดภัย (ชรบ.) ประจำปีงบประมาณ 2567 (อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอ บ้านไผ่)	100,000	0	0	100,000	0	สำนักปลัด อบจ.	1 ม.ค.67 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
31	การพัฒนาระบบ บริหารจัดการที่ดี	อบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างพลัง แผ่นดิน ปกป้องสถาบัน สืบสานศาสตร์ พระราชทานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	5,764,000	7,510,000	133,000	13,140,766	234	สำนักปลัด อบจ.	1 ต.ค.66 - 31 ส.ค.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
32	การพัฒนาระบบ บริหารจัดการที่ดี	เพิ่มประสิทธิภาพ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านใน การบูรณาการ มาตรการรักษาความเป็น ระเบียบเรียบร้อยและพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2567 (อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัด ขอนแก่น)	1,200,000	0	0	1,200,000	0	สำนักปลัด อบจ.	1 พ.ย.66 - 31 ส.ค.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
33	การพัฒนาระบบ บริหารจัดการที่ดี	อบรมพัฒนาศักยภาพ ผู้นำท้องที่/ผู้นำ ชุมชนในการ จัดการชุมชนท้องถิ่นอย่าง ยั่งยืนตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี งบประมาณ 2567 (อุดหนุนที่ ทำการปกครอง อำเภออุบลรัตน์)	499,000	0	0	499,000	0	สำนักปลัด อบจ.	1 ม.ค.67 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
34	การพัฒนาระบบ บริหารจัดการที่ดี	ก่อสร้างสนามหญ้าเทียม (Gate Ball)	150,000	0	0	148,000	2,000	กองการท่องเที่ยว และกีฬา	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
35	การพัฒนาระบบ บริหารจัดการที่ดี	ติดตั้งป้ายสำนักงาน (กองการท่องเที่ยว และกีฬา)	30,000	0	0	29,000	1,000	กองการท่องเที่ยว และกีฬา	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
36	การพัฒนาระบบ บริหารจัดการที่ดี	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อัฒจันทร์ สนามฟุตบอล ศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	397,000	0	3,000	394,000	0	กองการท่องเที่ยว และกีฬา	1 ต.ค.66 - 31 ส.ค.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
37	การพัฒนาระบบ บริหารจัดการที่ดี	ปรับปรุงสระว่ายน้ำ สนามกีฬาองค์การ บริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น	3,434,000	0	0	2,979,500	454,500	กองการท่องเที่ยว และกีฬา	1 ต.ค.66 - 31 ส.ค.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
38	การพัฒนาระบบ บริหารจัดการที่ดี	ซ่อมแซมสนามเทนนิส ภายในสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	1,454,000	0	0	1,454,000	0	กองการท่องเที่ยว และกีฬา	1 ต.ค.66 - 31 ส.ค.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
39	การพัฒนาระบบ บริหารจัดการที่ดี	ซ่อมแซมห้องน้ำด้านทิศเหนือ อาคาร อัฒจันทร์สนามฟุตบอล ด้านมีหลังคา สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น	493,000	0	5,000	488,000	0	กองการท่องเที่ยว และกีฬา	1 ต.ค.66 - 31 ส.ค.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ
40	การพัฒนาระบบ บริหารจัดการที่ดี	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ได้อัดฉันทน์ สนามฟุตบอล ด้านมีหลังคา (ด้านทิศใต้) ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น	493,000	0	41,000	452,000	0	กองการท่องเที่ยว และกีฬา	1 ต.ค.66 - 31 ส.ค.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
41	การพัฒนาระบบ บริหารจัดการที่ดี	ปรับปรุงพื้นสนามฟุตบอล ศูนย์ เครื่องจักรกลองค์การ บริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น	72,000	0	0	71,000	1,000	กองการท่องเที่ยว และกีฬา	1 ก.พ.66 - 30 เม.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
42	การพัฒนาระบบ บริหารจัดการที่ดี	จัดประชุมทางวิชาการ เครือข่ายอุทยาน ธรณี ประเทศไทย ครั้งที่ 3	500,000	0	70,000	429,120	880	กองการท่องเที่ยว และกีฬา	1 ต.ค.66 - 31 ส.ค.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
รวมทั้งสิ้น			30,228,200	10,093,200	5,867,900	33,629,033	824,467			

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
รายงานสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2567

ยุทธศาสตร์ อปท.	โครงการตามแผน		โครงการที่อนุมัติ				
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	ลงนาม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม	84	263,182,550	68	253,916,500	253,916,500	247,119,719	13,331
การพัฒนาการศึกษา	82	273,203,100	66	189,207,580	189,207,580	198,280,981	1,004,660
การพัฒนาเมืองและชุมชน	1,423	1,078,767,900	1,055	595,872,000	595,872,000	565,968,785	22,801,215
การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน	21	29,201,700	10	11,660,000	11,660,000	14,017,358	2,642
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	69	34,001,000	40	24,630,000	24,630,000	19,310,881	2,606,119
การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	95	340,891,500	42	30,228,200	30,228,200	33,629,033	824,467
รวม	1,774	2,019,247,750	1,281	1,105,514,280	1,105,514,280	1,078,326,757	27,252,434

ข. ผลการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่าง ๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่ ผลการดำเนินงานสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ และประชาชนได้รับประโยชน์มีความพึงพอใจสูงสุด

ข. ปัญหาและอุปสรรค

ด้านการวางแผน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการรับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่ แต่ในการจัดทำโครงการบางโครงการ กำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการไม่ชัดเจน กำหนดไว้อย่างกว้างๆ บางวัตถุประสงค์ไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

การบริหารจัดการงบประมาณ ไม่เป็นตามงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ มีการโอนเพิ่ม เนื่องจากงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ ไม่เพียงพอ การโอนลด เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้เกินการใช้จ่ายจริง จึงทำการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว้ งบประมาณบางรายการยังไม่มีดำเนินการ โดยต้องจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับโครงการในระยะยาว และตอบสนองด้านปริมาณ และคุณภาพ

ด้านการดำเนินงานตามแผน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งในการดำเนินการบางโครงการ ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงานที่วางไว้ โครงการที่อยู่ในแผนดำเนินงาน ไม่ได้ดำเนินการ ขาดความเป็นเอกภาพ ส่งผลให้การดำเนินงานของบุคลากร ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันต้องดำเนินการแก้ไข การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงาน ทำให้เกิดปัญหาการปฏิบัติงานทุกมิติ

ณ. ข้อเสนอแนะ

1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ควรเห็นความสำคัญในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมา กำหนดแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

2. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์ และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณสุขปึก และ

สาธารณูปการ ที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

3. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เมื่อประกาศใช้แล้ว มีการประกาศใช้แผนเป็นการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น ควรแจ้งทุกส่วนราชการ ได้ทราบทุกครั้ง แม้ว่าจะไม่ใช่โครงการ หรือเป็นงานภารกิจของส่วนราชการนั้นๆ ก็ตาม

4. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละครั้งนั้น ควรเน้นบทบาทของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ใช่การติดกรอบเพียงแต่ว่าครบตามสัดส่วนที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้เท่านั้น เพราะนั่นเป็นเพียงพื้นฐานการกำหนดให้มีส่วนร่วมของประชาชนเท่านั้นเอง

5. ทุกส่วนราชการ ควรให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นมากกว่านี้ และให้ความสำคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นด้วย

6. การจัดทำ/การเพิ่มเติม/การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ทุกครั้ง ส่วนราชการต่างๆ ควรให้ความสำคัญกับการลงข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด พร้อมทั้งอธิบายเหตุและผล ในการดำเนินการด้วยและเขียนรายละเอียดลงในเค้าโครงการเขียนโครงการให้ครบถ้วนถูกต้องด้วย

ทั้งนี้ หากประชาชนท่านใดหรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานโปรดเสนอข้อความความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในวันและเวลาราชการได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0 - 4323 - 9256 หรือทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น www.kkpao.go.th เพื่อจะได้พิจารณาวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป



องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ส่วนแผนงานและงบประมาณ
ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล

WWW.KKPAO.GO.TH โทร. 0 4323 9256