



**รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(รอบ 6 เดือน)
(วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - วันที่ 31 มีนาคม 2568)**



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน)
(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๑๔ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชน
ทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕)
กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อม
ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ -
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายวัฒนา ช่างเหลา)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

คำนำ

เอกสารรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน) (วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – วันที่ 31 มีนาคม 2568) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดของผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพื่อช่วยตอบสนองภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามตัวชี้วัดเป้าหมายของหน่วยงาน

สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน) (วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – วันที่ 31 มีนาคม 2568) จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน และเป็นแนวทางในการบริหารจัดการของผู้บริหารและหน่วยงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้อย่างแท้จริง

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
ส่วนแผนงานและงบประมาณ
สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
เมษายน 2568

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ก. วิสัยทัศน์	1
ข. พันธกิจ	1
ค. นโยบายการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	1
ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	5
จ. การวางแผน	7
ฉ. การจัดทำงบประมาณ	7
ช. การใช้จ่ายงบประมาณ	
1. สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)	8
2. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)	9
3. ผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)	90
4. จำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)	90
5. จำนวนงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)	91
ซ. ผลการดำเนินงาน	91
ฌ. ปัญหาและอุปสรรค	91
ญ. ข้อเสนอแนะ	92

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(รอบ 6 เดือน)

(วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 หมวด 14 มาตรา 253 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบรวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30 (5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30 (5) จึงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน) (วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ก. วิสัยทัศน์

“ต้นแบบแห่งบูรณาการ เชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมด้วยระบบดิจิทัล”

ข. พันธกิจ

1. ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ เด็กและเยาวชนมีทักษะชีวิตคุณธรรมและจริยธรรม เห็นคุณค่าภูมิปัญญาและชุมชนท้องถิ่น
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่สะดวก ครอบคลุม และได้มาตรฐาน โดยความร่วมมือทุกภาคส่วน
3. ส่งเสริมการใช้ระบบดิจิทัลในการสนับสนุน ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง และพัฒนาเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุลอย่างยั่งยืน
5. พัฒนาระบบสารสนเทศและเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพภาพสูงสุด

ค. นโยบายการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

1. นโยบายด้านที่หนึ่ง ชีวิตดี

1.1 นโยบายน้ำประปาสะอาด ปลอดภัย ดื่มได้ มุ่งส่งเสริมการวางระบบ น้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย ดื่มได้ ซึ่งถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรชาวจังหวัดขอนแก่นในทุกพื้นที่

1.2 นโยบายถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ไร้หลุม เร่งรัดให้มีการปรับปรุง ซ่อม เสริมสร้าง ถนนที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ชำรุดทรุดโทรม ด้วยความรวดเร็ว เพื่อให้ประชาชนเดินทางด้วยความสะดวกปลอดภัย

1.3 นโยบายส่งเสริมให้มีอินเทอร์เน็ตทุกชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนการวางระบบขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตไปในชุมชนเพื่อให้บริการสาธารณะขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและแหล่งเรียนรู้ในวิทยาการด้านต่างๆบนโลกออนไลน์ โดยกำหนดเป้าหมายครอบคลุมทั่วจังหวัดขอนแก่น

1.4 นโยบายสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ บขส.1 ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยจะเร่งประสานความร่วมมือกับ กระทรวงคมนาคม กรมธนารักษ์ เทศบาลนครขอนแก่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันการพัฒนาพื้นที่ บขส.1 (เดิม) ให้กลับมาใช้งานอีกครั้งร่วมกับ บขส.3 เพื่อลดปัญหาการสัญจรเดินทางของประชาชนระหว่างอำเภอภายในจังหวัดขอนแก่น และกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากในพื้นที่โดยรอบ บขส.

2. นโยบายด้านที่สอง สังคมดี

2.1 นโยบาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ยุคดิจิทัล แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนผ่านระบบมือถือ โดยการส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มช่องทางการติดต่อราชการการร้องเรียนร้องทุกข์ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชนในทุกพื้นที่ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ตอบสนองแม่นยำ ด้วยการนำปัญญาประดิษฐ์ (Generative AI) มาใช้ในการบริหารงานเพื่อพลิกโฉมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนการพัฒนาสู่อนาคต อย่างมีประสิทธิภาพ

2.2 นโยบายขอนแก่นปลอดภัย 24 ชั่วโมง ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ทั่วทั้งจังหวัดขอนแก่น เพื่อเพิ่มมาตรการในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเพื่อป้องกันและลดปัญหาอาชญากรรมในสังคม ให้คนขอนแก่นอยู่ดีมีสุข

2.3 นโยบายสนับสนุนการสร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านยาเสพติด ประสานและส่งเสริมสนับสนุนการทำงานของ ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ปปส. ในการปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติด จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย และร่วมกับโรงเรียนสถานศึกษา โรงงาน ผู้ประกอบการภาคเอกชนวางมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามสารเสพติดเพื่อสกัด ยับยั้ง ฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง และนำไปบำบัดรักษาฟื้นฟู

3. นโยบายด้านที่สาม เศรษฐกิจดี

3.1 นโยบายขอนแก่นเมืองหลวงหมอลำ สนับสนุนให้หมอลำเป็นซอฟพาวเวอร์สำคัญของเมืองขอนแก่น สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่จะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในระดับมหภาคอย่างสร้างสรรค์ ให้ผู้ประกอบการ บุคลากรด้านหมอลำ เป็นวิชาชีพที่มีเกียรติสง่างาม มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการเชิดชูชื่นชมจากอารยชน สังคม และนานาชาติในฐานะศิลปินผู้กล่อมโลก พร้อมทั้งวางแผนต่อยอดสู่การสร้างหลักสูตรการเรียนการศึกษา ในระบบเพื่อสืบสานจรรโลงศิลปะมรดกทางวัฒนธรรมของคนอีสาน ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และยิ่งวางแผนเป้าหมายในการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด การจัดงานเทศกาลดนตรี หมอลำเฟสตีวัล ภายใต้การประสานความร่วมมือกับจังหวัดขอนแก่น กระทรวงวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการฯ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดขอนแก่น

3.2 นโยบาย 26 อำเภอ 26 แหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และชุมลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นของดีทุกอำเภอ เพื่อส่งเสริมให้จังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ยั่งยืน พร้อมทั้งส่งเสริมการประกอบกิจการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวทุกประเภท พร้อมทั้งดึงดูดนักลงทุนมาร่วมลงทุนภายในจังหวัดขอนแก่นให้มากขึ้น

3.3 นโยบายสนับสนุนกิจกรรมประเพณีทางวัฒนธรรม สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานบุญประเพณีท้องถิ่นในทุกพื้นที่เพื่อสืบสาน รักษาวัฒนธรรมประเพณีฮีตสิบสองตามหลักคติชน ความเชื่อของชาวอีสาน พร้อมทั้งขับเคลื่อนให้เป็นเทศกาลท่องเที่ยวท้องถิ่นในทุกฤดูกาลภายใต้หลักการ “ขอนแก่นเมืองเดียว เที่ยวไม่ซ้ำ”

4. นโยบายด้านที่สี่ ชุมชนดี

4.1 นโยบายสนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ขับเคลื่อนการทำงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลละ 1 ล้านบาท (ภายใต้กรอบภารกิจในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น) เพื่อส่งเสริมบทบาทการทำงานของกำนันผู้ใหญ่บ้านและเป็นการประสานความร่วมมือในระดับพื้นที่ในการดูแลบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ราษฎร และเปิดโอกาส ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาคมคิดและทำในสิ่งที่คนในชุมชนต้องการ

4.2 นโยบายสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาพื้นที่ โดยผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาล ซึ่งวางเป้าหมายโดยเฉลี่ยแห่งละ 2 ล้านบาท (ภายใต้กรอบภารกิจ ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น) เพื่อให้เกิดการพัฒนาจังหวัดอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ตามสภาพพื้นที่ และความจำเป็นเร่งด่วน

4.3 นโยบายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ เพื่อชุมชนมีความเจริญ และน่าอยู่ยั่งยืน

5. นโยบายด้านที่ห้า การศึกษาดี

5.1 นโยบายส่งเสริมการศึกษา โรงเรียน 3 ภาษา ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัด อบจ.ขอนแก่น ให้มีหลักสูตรการเรียนสามภาษา ไทย จีน อังกฤษ แก่นักเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พร้อมทั้งมุ่งพัฒนามาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

5.2 นโยบายรณรงศ์ โดยจัดให้มีรณรงศ์นักเรียนในโรงเรียนสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพื่อลดภาระและค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง

5.3 ส่งเสริมการศึกษาสมัยใหม่ เพิ่มพื้นที่เรียนรู้นอกโรงเรียน ส่งเสริมให้มีการเปิดพื้นที่เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงศักยภาพของแต่ละบุคคลเพื่อพัฒนาความสามารถของตนเองไปตามความถนัดความต้องการ ภายใต้แนวคิด “นักเรียน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ต้อง เก่ง ดีและมี (ความ) สุข” พร้อมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม

5.4 นโยบายส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดให้มีคุณภาพและมีความเพียงพอ ตลอดจนส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ

6. นโยบายด้านที่หก สาธารณสุขดี

6.1 นโยบาย รพ.สต.ฟรีเยี่ยม ส่งเสริมการยกระดับการตรวจรักษาโรค การให้บริการด้านสาธารณสุขทันตกรรม อย่างครบวงจร พร้อมทั้งจะได้ประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการดูแลรักษาพยาบาล ลดโอกาสการเสียชีวิตเพิ่มทางรอดให้กับผู้ป่วย ดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนคนขอนแก่นจากขั้นพื้นฐานไปสู่การดูแลขั้นพิเศษ

6.2 นโยบายปรับปรุงสำนักงาน รพ.สต. เพื่อรองรับการให้บริการกับพี่น้องประชาชน พร้อมทั้งจัดหาเครื่องมือแพทย์ เวชภัณฑ์ ที่สำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขให้พร้อมต่อการทำงาน

6.3 นโยบายรพ.สต.ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง สนับสนุนการสร้างระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยจัดหารพ.สต.เพื่อเสริมการดูแลวินาทีชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวขอนแก่นในทุกพื้นที่ครอบคลุมทั้ง 26 อำเภอ เพื่อให้ทันต่อการรักษาของแพทย์พยาบาล ในภาวะฉุกเฉินเร่งด่วน

6.4 นโยบายพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ บุคลากร และ อสม. เพื่อรองรับการให้บริการด้านอนามัยและสาธารณสุขอย่างเพียงพอ ตลอดจนส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ

7. นโยบายด้านที่เจ็ด เกษตรดี

7.1 นโยบายส่งเสริมตลาดกลางการค้า แสวงหาความร่วมมือกับผู้ประกอบการในทุกกลุ่มตลาดตั้งแต่ตลาดชุมชนถึงห้างสรรพสินค้า เพื่อเปิดพื้นที่การค้าขายผลผลิตของเกษตรกรสู่มือผู้บริโภคเพิ่มช่องทางสร้างโอกาสสร้างรายได้ที่ดีขึ้นแก่เกษตรกรผู้ผลิต “ผลิตแล้ว ต้องมีที่ขาย”

7.2 นโยบายพัฒนาชลประทานระบบท่อเพื่อการเกษตร มุ่งส่งเสริมการพัฒนาชลประทานระบบท่อให้กับเกษตรกรในพื้นที่ไกลแหล่งน้ำ ให้พี่น้องเกษตรกรชาวขอนแก่นได้ทำเกษตรอย่างยั่งยืน

7.3 นโยบายสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชที่ตลาดต้องการให้กับเกษตรกร ประสานความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรฯ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วิจัยและพัฒนาพื้นที่ทำการเกษตรที่เหมาะสมกับพืช เพื่อให้การเพาะปลูกได้ผลที่ดีมีคุณภาพ พร้อมทั้งสนับสนุนหลักวิชาการ และเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรกร

7.4 นโยบายสนับสนุนไฟฟ้าเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง ประสานความร่วมมือกับการไฟฟ้าฯ เพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรให้ครอบคลุมและทั่วถึง พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) เพื่อการการเกษตร

8. นโยบายด้านที่แปด กีฬาดี

8.1 นโยบายส่งเสริมกีฬา พัฒนาสู่อาชีพ มุ่งส่งเสริมให้โอกาสเด็กเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพและทักษะด้านกีฬาไปสู่การสร้างรายได้เป็นวิชาชีพในอนาคต

8.2 นโยบายศูนย์กีฬาชุมชน ขับเคลื่อนการสร้างศูนย์กีฬากระจายไปทุกตำบล ตลอดจนสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาที่มีความเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่ในการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม สร้างสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย โดยนำร่องในแต่ละอำเภอครอบคลุมจังหวัดขอนแก่น

8.3 นโยบายปรับปรุงสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ให้เหมาะสมทุกเพศวัย ปรับปรุงซ่อมสร้าง สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น ให้มีความทันสมัย สวยงาม เหมาะสมเพื่อรองรับการให้บริการกับประชาชน

8.4 นโยบายเพิ่มเวทีกิจกรรมให้เยาวชน เปิดโอกาส เพิ่มเวที จัดโครงการ กิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้เด็กเยาวชนได้มีพื้นที่แสดงออกอย่างสร้างสรรค์

9. นโยบายด้านที่เก้า สิ่งแวดล้อมดี

9.1 นโยบายแก้ไขปัญหาขยะล้นเมือง บริหารจัดการและแก้ไขปัญหาขยะด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานขยะเพื่อลดปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดขยะแก่ภาคีเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก (อบต.เทศบาล) ภายในจังหวัดขอนแก่นอย่างเป็นระบบครบวงจร

9.2 นโยบายขอนแก่นเมืองสิ่งแวดล้อมดีค่าฝุ่น PM 2.5 ต่ำ ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมหาวิทยาลัยขอนแก่น กรมการขนส่งทางบก ภาครัฐกิจเอกชน โรงงานอุตสาหกรรม และองค์กรทุกภาคีเครือข่าย วางแนวทางและมาตรการในการลดปัญหามลพิษทางอากาศ โดยเริ่มจากการรณรงค์ให้ เกษตรกรลดการเผาไร่ เผาตอซังข้าว รณรงค์ให้ประชาชน ลดการเผามูลฝอย เป็นต้น กวดขันเอาจริง เอาจังกับการแก้ไขปัญหา เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวขอนแก่น

9.3 นโยบายฟื้นฟูและรักษาแหล่งน้ำและป่าไม้ โดยมุ่งส่งเสริมการ ฟื้นฟู และรักษาแหล่งน้ำลำธาร พื้นที่ป่าไม้ เพื่อสร้างสมดุลภาพให้แก่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น

9.4 นโยบายแก้ไขปัญหาหน้าท่วมร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จะเข้าไปมีบทบาทสำคัญร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชน ในการวางแผนแก้ไขปัญหาหน้าท่วมในทุกมิติอย่างเป็นระบบเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนชาวขอนแก่น

10. นโยบายด้านที่สิบ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

10.1 ส่งเสริมการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และ เป็นธรรม โดยยึดประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญ

10.2 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ให้มีความรู้ ทักษะ ทนต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

10.3 แสวงหาความร่วมมือ พร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นแบบบูรณาการ

ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคน และสังคม

1. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมไทยแก่คนทุกช่วงวัย
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพอย่างครบวงจร
3. ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดอย่างเป็นระบบ ครบวงจร
4. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาเพื่อสนับสนุนการเล่นกีฬา และพัฒนากีฬาที่มีศักยภาพไปสู่กีฬาอาชีพ
5. อนุรักษ์สืบสาน ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงามให้เป็นมรดกของคนรุ่นต่อไป
6. ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นหลากหลายเชื่อมโยงสู่การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และเผยแพร่สู่สังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

1. พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเชื่อมโยงกับภูมิสังคม
4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ และพัฒนาไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต
6. เสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรมแก่ ผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

1. พัฒนาระดับโครงข่ายเส้นทางคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบลและอำเภอให้ได้มาตรฐาน
2. พัฒนาเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้บริการของสถานี่ขนส่งผู้โดยสารให้ได้มาตรฐาน สะดวก สะอาดและปลอดภัย
3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเมืองและชุมชน
4. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสาธารณสุขการ และสาธารณสุขปโภค
5. ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและชุมชนสู่เมืองนิเวศน์ (Eco City)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยว
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างครบ

วงจรส่งเสริม

4. ส่งเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามศักยภาพแก่ประชาชนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
5. ส่งเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพทางเลือก และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มรายได้และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. สนับสนุน ส่งเสริม พื้นฟูรักษาป่า และป่าต้นน้ำลำธาร
2. พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำให้เพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค
3. สนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขยะแบบครบวงจรและน้ำเสียชุมชนแบบมีส่วนร่วม
4. เสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในชุมชนตามความเหมาะสมแต่ละพื้นที่
5. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. สนับสนุน ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมสมัยใหม่ ในการปฏิบัติงานและให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
2. พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสเป็นธรรม และตรวจสอบได้
3. พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการ และให้บริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการชุมชนเข้มแข็ง และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น

จ. การวางแผน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม	97	317,607,050	105	299,579,750	193	518,845,270	102	440,175,970	96	438,836,970
2. การพัฒนาการศึกษา	120	396,161,210	93	279,892,800	157	429,477,740	97	419,828,000	80	271,918,700
3. การพัฒนาเมืองและชุมชน	1,423	1,431,921,000	2,360	2,226,922,200	2,749	1,950,836,800	427	548,819,000	432	610,997,600
4. การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน	31	36,566,500	22	29,701,700	33	40,263,700	21	27,368,700	21	27,368,700
5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	82	42,500,000	370	248,142,000	107	115,817,000	29	13,460,000	20	9,260,000.00
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	94	239,978,000	98	342,922,500	133	483,457,927	105	370,789,500	94	367,269,500
รวม	1,847	2,464,733,760	3,048	3,427,160,950	3,372	3,538,698,437	781	1,820,513,170	743	1,725,651,470

ฉ. การจัดทำงานงบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 1,359 โครงการ งบประมาณ 1,154,890,800 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
1. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม	87	231,613,500
2. การพัฒนาการศึกษา	52	195,376,700
3. การพัฒนาเมืองและชุมชน	1,162	651,592,000
4. การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน	8	11,754,000
5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	26	11,510,000
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	24	53,044,600
รวม	1,359	1,154,890,800

ข.การใช้จ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 1,359 โครงการ จำนวนงบประมาณ 1,154,890,800 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 – วันที่ 31 มีนาคม 2568

ยุทธศาสตร์	การดำเนินงาน	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณเบิก-จ่าย	งบประมาณคงเหลือ
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม	ยังไม่ทำ	57	124,434,690	-	-	-	124,434,690
	กำลังทำ	5	95,678,810	-	-	95,678,810	-
	แล้วเสร็จ	25	11,500,000	-	-	11,500,000	-
	รวม	87	231,613,500	-	-	107,178,810	124,434,690
การพัฒนาการศึกษา	ยังไม่ทำ	45	124,660,791	-	-	-	124,660,791
	กำลังทำ	4	69,136,620	-	-	69,136,620	-
	แล้วเสร็จ	3	1,579,289	-	-	1,579,289	-
	รวม	52	195,376,700	-	-	70,715,909	124,660,791
การพัฒนาเมืองและชุมชน	ยังไม่ทำ	1,073	608,579,050	-	-	-	608,579,050
	กำลังทำ	4	2,138,950	-	-	2,138,950	-
	แล้วเสร็จ	85	40,874,000	-	-	40,874,000	-
	รวม	1,162	651,592,000	-	-	43,012,950	608,579,050
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	ยังไม่ทำ	8	11,754,000	-	-	-	11,754,000
	กำลังทำ	-	-	-	-	-	-
	แล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-
	รวม	8	11,754,000	-	-	-	11,754,000
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ยังไม่ทำ	22	9,532,000	-	-	-	9,532,000
	กำลังทำ	-	-	-	-	-	-
	แล้วเสร็จ	4	1,978,000	-	-	1,978,000	-
	รวม	26	11,510,000	-	-	1,978,000	9,532,000
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	ยังไม่ทำ	17	22,054,380	-	-	-	22,054,380
	กำลังทำ	7	30,990,220	-	-	30,990,220	-
	แล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-
	รวม	24	53,044,600	-	-	30,990,220	22,054,380
รวมทั้งสิ้น		1,359	1,154,890,800	-	-	253,875,889	901,014,911

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(รอบ 6 เดือน)

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
1	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	ฝึกอบรมและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น อุดหนุนให้แก่ที่ทำการ ปกครองอำเภอโคกโพธิ์ไชย	ที่ทำการปกครอง อำเภอโคกโพธิ์ไชย (สำนักปลัด)	1 ม.ค.68 - 30 ก.ย.68	300,000	0	0	300,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพชุดรักษาความ ปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)เพื่อเฝ้าระวังปัญหา เสพติดและการรักษาความสงบเรียบร้อย ในหมู่บ้าน อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568อุดหนุนให้แก่ที่ ทำการปกครองอำเภอเปือยน้อย	ที่ทำการปกครอง อำเภอเปือยน้อย (สำนักปลัด)	1 ม.ค.68 - 30 ก.ย.68	200,000	0	0	200,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	ส่งเสริมความสงบเรียบร้อยและพัฒนาท้องถิ่น ภายในอำเภอบ้านแฮด ประจำปีงบประมาณ 2568 อุดหนุนให้แก่สถานีตำรวจภูธรบ้านแฮด (สำนักปลัด)	สถานีตำรวจภูธร บ้านแฮด (สำนักปลัด)	1 ม.ค.68 - 30 ก.ย.68	200,000	0	0	200,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	ภาษาบาลีใจบรรเทาทุกข์ ประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568 อุดหนุนให้แก่สำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดขอนแก่น	ที่ทำการปกครอง อำเภอเปือยน้อย (สำนักปลัด)	1 ม.ค.68 - 30 ก.ย.68	300,000	0	0	300,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	รณรงค์ขับไล่ขโมยรถและเสริมสร้างวินัยจราจร ให้กับนักเรียน/นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2568 อุดหนุนให้แก่สถานีตำรวจภูธรชนบท (สำนักปลัด)	สถานีตำรวจภูธร ชนบท(สำนักปลัด)	1 ม.ค.68 - 30 ก.ย.68	100,000	0	0	0	100,000	ยังไม่ดำเนินการ
6	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	ฝึกอบรมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและการ ดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่เกิดจากการใช้ยาเสพติด อุดหนุนให้แก่สถานีตำรวจภูธรชุมแพ	สถานีตำรวจภูธรชุม แพ (กองสาธารณสุข)	1 มี.ค.68 - 31 ส.ค.68	300,000	0	0	0	300,000	ยังไม่ดำเนินการ
7	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสาธารณสุข	กองสาธารณสุข	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	8,240,000	0	0	0	8,240,000	ยังไม่ดำเนินการ
8	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารโรงพยาบาลและหน่วย บริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กองสาธารณสุข	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	168,950,000	0	0	84,475,000	84,475,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ
9	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานด้าน วิศวกรรมความปลอดภัยและเครื่องมือบริการ ของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทร์ชินิและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น	กองสาธารณสุข	1 ม.ค.68 - 30 ก.ย.68	200,000	0	0	0	200,000	ยังไม่ดำเนินการ
10	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการขอรับค่าใช้จ่าย เพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการใน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	กองสาธารณสุข	1 ม.ค.68 - 30 มิ.ย.68	100,000	0	0	0	100,000	ยังไม่ดำเนินการ
11	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	พัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิให้ได้ มาตรฐาน	กองสาธารณสุข	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	100,000	0	0	0	100,000	ยังไม่ดำเนินการ
12	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)จังหวัดขอนแก่น อุดหนุนให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ขอนแก่น	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น (กองสาธารณสุข)	1 ม.ค.68 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
13	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	จัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อพัฒนา ศักยภาพ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2568 อุดหนุนให้แก่สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น (กองสาธารณสุข)	1 ม.ค.68 - 30 ก.ย.68	2,178,000	0	0	0	2,178,000	ยังไม่ดำเนินการ
14	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	จัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อให้บริการผู้ป่วย โรงพยาบาลเปือยน้อยจังหวัดขอนแก่น อุดหนุน ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น (กองสาธารณสุข)	1 ม.ค.68 - 30 ก.ย.68	1,457,000	0	0	0	1,457,000	ยังไม่ดำเนินการ

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
15	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น อุดหนุนให้แก่มูลนิธิตะวันออกเฉียงใต้เพื่อผู้ป่วยปาก แหว่ง เพดานโหว่ และพิการทางศีรษะและ ใบหน้า	มูลนิธิวันฉาย เพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการทางศีรษะ และใบหน้า (กองสาธารณสุข)	1 ก.พ.68 - 30 ก.ย.68	300,000	0	0	0	300,000	ยังไม่ดำเนินการ
16	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด ขอนแก่น ปี พ.ศ. 2568 อุดหนุนให้แก่มูลนิธิ การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น	มูลนิธิการแพทย์ ฉุกเฉินจังหวัด ขอนแก่น(กอง สาธารณสุข)	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	700,000	0	0	0	700,000	ยังไม่ดำเนินการ
17	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	ปรับปรุงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กผนังก่ออิฐบล็อก อาบปูนเรียบขาวพร้อมค้ำยันถัก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่น	กองสาธารณสุข	1 ม.ค.68 - 30 ก.ย.68	222,000	0	0	0	222,000	ยังไม่ดำเนินการ
18	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล โนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	กองสาธารณสุข	1 ม.ค.68 - 30 ก.ย.68	170,000	0	0	0	170,000	ยังไม่ดำเนินการ
19	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	ปรับปรุงฝ้าเพดาน อาคารสำนักงานชั้น 2 และบริเวณลานระเบียบอาคารชั้น 1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแขง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	กองสาธารณสุข	1 ม.ค.68 - 30 ก.ย.68	117,000	0	0	0	117,000	ยังไม่ดำเนินการ
20	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	กองสาธารณสุข	1 ม.ค.68 - 30 ก.ย.68	470,000	0	0	0	470,000	ยังไม่ดำเนินการ
21	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดดุก หมู่ที่ 4 ตำบล ดินคำ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กองสาธารณสุข	1 ม.ค.68 - 30 ก.ย.68	444,000	0	0	0	444,000	ยังไม่ดำเนินการ
22	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลดินคำ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กองสาธารณสุข	1 ม.ค.68 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
23	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	ปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	กองสาธารณสุข	1 ม.ค.68 - 30 ก.ย.68	121,000	0	0	0	121,000	ยังไม่ดำเนินการ
24	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	ปรับปรุงอาคารที่ทำการโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัด ขอนแก่น	กองสาธารณสุข	1 ม.ค.68 - 30 ก.ย.68	254,500	0	0	0	254,500	ยังไม่ดำเนินการ
25	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	สนับสนุนช่วยเหลือเด็ก สตรี เยาวชน คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ	สำนักปลัดฯ	1 พ.ย.67 - 31 ส.ค.68	300,000	0	0	0	300,000	ยังไม่ดำเนินการ
26	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	จัดอาสาสมัครหรือปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่ อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาสผู้พิการ และผู้สูงอายุ	สำนักปลัดฯ	1 พ.ย.67 - 31 ส.ค.68	700,000	0	0	0	700,000	ยังไม่ดำเนินการ
27	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอ ภู เวียง ประจำปี 2568 อุดหนุนให้แก่ผู้ที่ทำการ ปกครองอำเภอภูเวียง	ที่ทำการปกครอง อำเภอภูเวียง (กองสาธารณสุข)	1 ม.ค.68 - 30 ก.ย.68	100,000	0	0	0	100,000	ยังไม่ดำเนินการ
28	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	ฝึกอบรมอาสาสมัครเครือข่ายป้องกัน อาชญากรรมด้านยาเสพติดประจำปี 2568 อุดหนุนให้แก่สถานีตำรวจภูธรบ้านแฮด	สถานีตำรวจภูธร บ้านแฮด (สำนักปลัดฯ)	1 พ.ย.67 - 31 ส.ค.68	300,000	0	0	300,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
29	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	ฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธฉันท์ด้านยาเสพติด ประจำปี 2568 อุดหนุนให้แก่สถานีตำรวจ ภูธรบ้านแฮด	สถานีตำรวจภูธร บ้านแฮด (สำนักปลัดฯ)	1 พ.ย.67 - 30 ก.ย.68	200,000	0	0	200,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
30	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	ฝึกอบรมนักเรียนนักศึกษาห่างไกลยาเสพติด 2568 อุดหนุนให้แก่สถานีตำรวจ ภูธรบ้านไผ่	สถานีตำรวจภูธรบ้าน ไผ่ (สำนักปลัดฯ)	1 ม.ค.68 - 30 ก.ย.68	200,000	0	0	0	200,000	ยังไม่ดำเนินการ
31	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	สถานศึกษาปลอดยาเสพติด 2568 อุดหนุน ให้แก่สถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่	สถานีตำรวจภูธรบ้าน ไผ่	1 ม.ค.68 - 30 ก.ย.68	200,000	0	0	0	200,000	ยังไม่ดำเนินการ
32	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	ฝึกอบรมสมาชิกด้านยาเสพติด ประจำปี 2568 อุดหนุนให้แก่สถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่	สถานีตำรวจภูธรบ้าน ไผ่	1 ม.ค.68 - 30 ก.ย.68	300,000	0	0	0	300,000	ยังไม่ดำเนินการ

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
33	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	ฝึกอบรมอาสาสมัครเครือข่ายป้องกัน อาชญากรรมยาเสพติด 2568 อุดหนุนให้แก่ สถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่	สถานีตำรวจภูธรบ้าน ไผ่ (สำนักปลัดฯ)	1 ม.ค.68 - 30 ก.ย.68	300,000	0	0	0	300,000	ยังไม่ดำเนินการ
34	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2568 อุดหนุน ให้แก่สถานีตำรวจภูธรภูผาม่าน	สถานีตำรวจภูธร ภู ผาม่าน (กองสาธารณสุข)	1 ม.ค.68 - 30 ก.ย.68	100,000	0	0	0	100,000	ยังไม่ดำเนินการ
35	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	ฝึกอบรมเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 อุดหนุนให้แก่สถานี ตำรวจภูธรพล	สถานีตำรวจภูธรพล (สำนักปลัด)	1 ม.ค.68 - 30 ก.ย.68	300,000	0	0	300,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
36	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	อบรมให้ความรู้สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับ เด็กนักเรียนในสถานศึกษา ตามโครงการตำรวจ ประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1 โรงเรียนประจำปี งบประมาณ 2568 อุดหนุนให้แก่สถานี ตำรวจภูธรโนนศิลา	สถานีตำรวจภูธรโนน ศิลา (สำนักปลัด)	1 ม.ค.68 - 30 ก.ย.68	100,000	0	0	0	100,000	ยังไม่ดำเนินการ
37	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	อบรมให้ความรู้เครือข่ายอาสาสมัครเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหายาอาชญากรรม ยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2568 อุดหนุนให้แก่สถานีตำรวจภูธรโนนศิลา	สถานีตำรวจภูธรโนน ศิลา (สำนักปลัด)	1 ม.ค.68 - 30 ก.ย.68	100,000	0	0	0	100,000	ยังไม่ดำเนินการ
38	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการกีฬา	กองการท่องเที่ยว	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	9,540,000	0	0	1,855,800	7,684,200	อยู่ระหว่างดำเนินการ
39	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	สำนักงานศึกษาฯ	1 ต.ค.67 - 31 ม.ค.68	2,000,000	0	0	1,824,260	175,740	อยู่ระหว่างดำเนินการ
40	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ด้านศิลปะและดนตรี โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น	สำนักงานศึกษาฯ	1 มิ.ย.68 - 31 ส.ค.68	200,000	0	0	0	200,000	ยังไม่ดำเนินการ
41	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	แข่งขันกีฬาสีปอกระดด้บมัธยมศึกษาณักเรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น	สำนักงานศึกษาฯ	1 ก.พ.68 - 31 มี.ค.68	50,000	0	0	0	50,000	ยังไม่ดำเนินการ
42	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 ประจำปี 2568 "ขอนแก่นเกมส์" อุดหนุนให้แก่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานการ ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดขอนแก่น (สำนักงานศึกษาฯ)	1 ก.พ.68 - 28 ก.พ.68	2,000,000	0	0	2,000,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
43	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	แข่งขันกีฬานักเรียนแบดมินตัน ประจำปีงบประมาณ 2568 อุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอ บ้านแฮด	ที่ทำการปกครอง อำเภอบ้านแฮด (กองการท่องเที่ยวฯ)	1 ธ.ค.67 - 28 ก.พ.68	200,000	0	0	0	200,000	ยังไม่ดำเนินการ
44	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	ฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล เพื่อสุขภาพสำหรับ เด็กเยาวชนและประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2568 โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด อุดหนุน ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 2	สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถม ศึกษาขอนแก่น เขต 2 (สำนักงานศึกษาฯ)	1 พ.ย.67 - 31 ธ.ค.67	100,000	0	0	0	100,000	ยังไม่ดำเนินการ
45	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	พัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศและนานาชาติ ของจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 อุดหนุนให้แก่สมาคมกีฬา แห่งจังหวัดขอนแก่น	สมาคมกีฬาแห่ง จังหวัดขอนแก่น (กองการท่องเที่ยวฯ)	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	9,100,000	0	0	3,513,750	5,586,250	อยู่ระหว่างดำเนินการ
46	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	แข่งขันเทนนิสเทเบิลเทนนิส "Khon Kaen All Thailand TableTennis Championship 2024" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อุดหนุนให้แก่สมาคมกีฬา เทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย	สมาคมกีฬาเทเบิล เทนนิสแห่งประเทศไทย (กองการท่องเที่ยวฯ)	1 ต.ค.67 - 31 ต.ค.67	500,000	0	0	500,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
47	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีศาสนา และ วัฒนธรรม	สำนักงานศึกษาฯ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	4,400,000	0	0	4,010,000	390,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ
48	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	อบรมคุณธรรมจริยธรรมและผู้นำทาง ศาสนพิธี	สำนักงานศึกษาฯ	1 พ.ค.68 - 31 พ.ค.68	100,000	0	0	0	100,000	ยังไม่ดำเนินการ
49	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	ประกวดแข่งขันศิลปวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้าน อีสาน	สำนักงานศึกษาฯ	1 มิ.ย.68 - 30 มิ.ย.68	100,000	0	0	0	100,000	ยังไม่ดำเนินการ
50	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	พุทธมณฑลตำบลศิลา อุดหนุนให้แก่เทศบาล ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	เทศบาลเมืองศิลา (สำนักงานศึกษาฯ)	1 ม.ค.68 - 31 ม.ค.68	3,000,000	0	0	3,000,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
51	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	จัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ นมัสการ พระพุทธอัครมหารามงคลอุบลรัตน์ (หลวงพ่ พระใหญ่) ไหว้รอยพระพุทธบาทประจำปี 2567 อุดหนุนให้แก่เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่น	เทศบาลตำบล เขื่อนอุบลรัตน์ (สำนักงานศึกษา)	1 พ.ย.67 - 30 พ.ย.67	100,000	0	0	100,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
52	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	งานฉลองศาลเจ้าปู่หลวงกลาง และงาน ประเพณีลอยกระทงประจำปี 2567 อุดหนุน ให้แก่เทศบาลตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	เทศบาลตำบล แวง ใหญ่ (สำนักงานศึกษา)	1 ต.ค.67 - 31 ต.ค.67	100,000	0	0	100,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
53	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	สืบสานงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2567 อุดหนุนให้แก่เทศบาลตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เทศบาลตำบล นา เพียง (สำนักงานศึกษา)	1 พ.ย.67 - 30 พ.ย.67	100,000	0	0	100,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
54	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	สืบสานประเพณีบุญเดือนหก ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2568 อุดหนุนให้แก่เทศบาลตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เทศบาลตำบลสะอาด (สำนักงานศึกษา)	1 พ.ค.68 - 31 พ.ค.68	300,000	0	0	300,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
55	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	จัดงานวันของดีสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2567 อุดหนุนให้แก่เทศบาล ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	เทศบาลตำบลสะอาด อำเภอ น้ำพอง (สำนักงานศึกษา)	1 พ.ย.67 - 30 พ.ย.67	200,000	0	0	200,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
56	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ (ประจำปีงบประมาณ 2568) อุดหนุนให้แก่ ตำบลนาข่า อำเภอ มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	เทศบาล ตำบลนาข่า อำเภอ มัญจาคีรี	1 พ.ค.68 - 31 พ.ค.68	100,000	0	0	0	100,000	ยังไม่ดำเนินการ
57	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	สืบสานงานประเพณีบุญเดือนหก (บั้งไฟ) ประจำปี 2568 อุดหนุนให้แก่องค์การบริหาร ส่วนตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	องค์การบริหารส่วน ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ (สำนักงานศึกษา)	1 พ.ค.68 - 31 พ.ค.68	200,000	0	0	0	200,000	ยังไม่ดำเนินการ
58	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2567 อุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ไชยσο อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	องค์การบริหารส่วน ตำบลไชยโส อำเภอชุมแพ	1 พ.ย.67 - 30 พ.ย.67	100,000	0	0	100,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
59	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	งานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2567 อุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	องค์การบริหารส่วน ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ	1 พ.ย.67 - 30 พ.ย.67	100,000	0	0	100,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
60	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	งานประเพณีสัการะหลวงปู่ผาน สืบสาน บุญกุ่มข้าวใหญ่ ประจำปี 2568 อุดหนุนให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	องค์การบริหารส่วน ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน (สำนักงานศึกษา)	1 ก.พ.68 - 28 ก.พ.68	100,000	0	0	0	100,000	ยังไม่ดำเนินการ
61	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	จัดงานประเพณีบุญเดือนหก ประจำปี 2568 อุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	องค์การบริหารส่วน ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง	1 พ.ค.68 - 31 พ.ค.68	100,000	0	0	0	100,000	ยังไม่ดำเนินการ
62	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบุญ กู่ ฮ่มฮ้อย อุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนช้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	องค์การบริหารส่วน ตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง	1 เม.ย.68 - 31 เม.ย.68	100,000	0	0	0	100,000	ยังไม่ดำเนินการ
63	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	งานประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่และงานของดีเมือง พล ประจำปีพ.ศ.2568 อุดหนุนให้แก่ที่ทำการ ปกครองอำเภอพล	ที่ทำการปกครอง อำเภอพล (สำนักงานศึกษา)	1 มี.ค.68 - 31 มี.ค.68	400,000	0	0	0	400,000	ยังไม่ดำเนินการ
64	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	เทศกาลนมป้าน้ำแดงงิ้วฝ้าย ไหว้พระพุท ธนาคำ" ประจำปี 2567 อุดหนุนให้แก่ที่ทำการ ปกครองอำเภอหนองนาคำ	ที่ทำการปกครอง อำเภอหนองนาคำ (สำนักงานศึกษา)	1 มี.ค.68 - 31 มี.ค.68	300,000	0	0	300,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
65	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	งานประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่ และของดี แวง ใหญ่ ประจำปี พ.ศ.2568 อุดหนุนให้แก่ที่ ทำการปกครองอำเภอแวงใหญ่	ที่ทำการปกครอง อำเภอแวงใหญ่ (สำนักงานศึกษา)	1 ก.พ.68 - 28 ก.พ.68	400,000	0	0	0	400,000	ยังไม่ดำเนินการ
66	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	สนับสนุนการจัดงานประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่ และของดีอำเภออุบลรัตน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 อุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครอง อำเภออุบลรัตน์	ที่ทำการปกครอง อำเภออุบลรัตน์ (สำนักงานศึกษา)	1 ก.พ.68 - 28 ก.พ.68	500,000	0	0	500,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
67	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ อำเภออุบลรัตน์ ประจำปี 2568 อุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครอง อำเภออุบลรัตน์	ที่ทำการปกครอง อำเภออุบลรัตน์ (สำนักงานศึกษา)	1 พ.ค.68 - 31 พ.ค.68	200,000	0	0	0	200,000	ยังไม่ดำเนินการ

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
68	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	จัดงานเทศกาลกล้วยไม้บ้านและของดีเมือง มัญจาคีรีประจำปี 2568 อุดหนุนให้แก่ที่ทำการ ปกครองอำเภอมัญจาคีรี	ที่ทำการปกครอง อำเภอมัญจาคีรี (สำนักงานศึกษา)	1 มิ.ย.68 - 30 มิ.ย.68	500,000	0	0	500,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
69	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	จัดงานประเพณีบวงสรวงหลักเมืองภูเวียงและ เทศกาลของดีเมืองภูเวียง ประจำปี พ.ศ. 2568 อุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียง	ที่ทำการปกครอง อำเภอภูเวียง (สำนักงานศึกษา)	1 มี.ค.68 - 31 มี.ค.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ
70	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	จัดงานอนุรักษ์ ส่งเสริม ศิลปะ ประเพณีและ วัฒนธรรมท้องถิ่น อำเภอภูผาม่าน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2568 อุดหนุนให้แก่ที่ทำการ ปกครองอำเภอภูผาม่าน	ที่ทำการปกครอง อำเภอภูผาม่าน (สำนักงานศึกษา)	1 มี.ค.68 - 31 มี.ค.68	800,000	0	0	0	800,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ
71	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	งานประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่และของดีอำเภอ หนองสองห้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 อุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอหนองสอง ห้อง	ที่ทำการปกครอง อำเภอหนองสอง ห้อง (สำนักงานศึกษา)	1 ม.ค.68 - 31 ม.ค.68	300,000	0	0	0	300,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ
72	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	งานเทศกาลไถ่อย่างเขาสวนกวางและประเพณี บุญกุ่มข้าวใหญ่อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัด ขอนแก่น ประจำปี 2568 อุดหนุนให้แก่ที่ ทำการปกครองอำเภอเขาสวนกวาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอเขาสวนกวาง (สำนักงานศึกษา)	1 ก.พ.68 - 28 ก.พ.68	300,000	0	0	300,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
73	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	จัดงานประเพณีบุญเดือนหก ประจำปี 2568 อุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอโคกโพธิ์ ไชย	ที่ทำการปกครอง อำเภอโคกโพธิ์ไชย (สำนักงานศึกษา)	1 พ.ค.68 - 31 พ.ค.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ
74	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	จัดงานสงกรานต์ประจำปีใหญ่ริมคลองสวน ประจำปี พ.ศ.2568 อุดหนุนให้แก่ที่ทำการ ปกครองอำเภอโคกโพธิ์ไชย	ที่ทำการปกครอง อำเภอโคกโพธิ์ไชย (สำนักงานศึกษา)	1 มิ.ย.68 - 30 มิ.ย.68	100,000	0	0	0	100,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ
75	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	สนับสนุนการจัดงานไหมมัดหมี่และของดี เมืองชลบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 อุดหนุนให้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอชนบท	ที่ทำการปกครอง อำเภอชนบท (สำนักงานศึกษา)	1 มี.ค.68 - 31 มี.ค.68	300,000	0	0	300,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
76	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	งานประเพณีกาชาดประจำปีริมของดีเมืองชุม แพ ประจำปี2568 อุดหนุนให้แก่ที่ทำการ ปกครองอำเภอชุมแพ	ที่ทำการปกครอง อำเภอชุมแพ (สำนักงานศึกษา)	1 มี.ค.68 - 31 มี.ค.68	300,000	0	0	0	300,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ
77	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	เทศกาลประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่โนนศิลา ประจำปี 2567 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 อำเภอ โนนศิลา จังหวัดขอนแก่น อุดหนุนให้แก่ที่ ทำการปกครองอำเภอโนนศิลา	ที่ทำการปกครอง อำเภอโนนศิลา (สำนักงานศึกษา)	1 มี.ค.68 - 31 มี.ค.68	400,000	0	0	400,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
78	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	งานประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่และของดีอำเภอ บ้านไผ่ ประจำปี 2568 อุดหนุนให้แก่ที่ทำการ ปกครองอำเภอบ้านไผ่	ที่ทำการปกครอง อำเภอบ้านไผ่ (สำนักงานศึกษา)	1 ก.พ.68 - 28 ก.พ.68	500,000	0	0	500,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
79	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	สืบสานประเพณีบุญดูฉนวน ข้าวโพดหวาน สามไมตรีข้าวจีแซบ และงานกาชาดอำเภอบ้าน ฝาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568อุดหนุน ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอ บ้านฝาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอบ้านฝาง (สำนักงานศึกษา)	1 มี.ค.68 - 31 มี.ค.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ
80	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	งานประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่และของดีอำเภอ บ้านแฮดประจำปี 2568 อุดหนุนให้แก่ที่ทำการ ปกครองอำเภอบ้านแฮด	ที่ทำการปกครอง อำเภอบ้านแฮด (สำนักงานศึกษา)	1 มี.ค.68 - 31 มี.ค.68	300,000	0	0	0	300,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ
81	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	จัดงาน ศิวะราตรี ปุชนิยาลัย ปราสาท เปือย น้อย ประจำปี 2568 อุดหนุนให้แก่ที่ทำการ ปกครองอำเภอเปือยน้อย	ที่ทำการปกครอง อำเภอเปือยน้อย (สำนักงานศึกษา)	1 พ.ค.68 - 31 พ.ค.68	300,000	0	0	0	300,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ
82	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	สนับสนุนการจัดงานประเพณีบุญเหล่า พระ ยี่น ประจำปี 2568อุดหนุนให้แก่ที่ทำการ ปกครองอำเภอพระยี่น	ที่ทำการปกครอง อำเภอพระยี่น (สำนักงานศึกษา)	1 ก.พ.68 - 28 ก.พ.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ
83	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	ประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่ 118 ปี ของคีน้าพอง ประจำปี2568 อุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครอง อำเภอน้ำพอง	ที่ทำการปกครอง อำเภอน้ำพอง (สำนักงานศึกษา)	1 มี.ค.68 - 31 มี.ค.68	400,000	0	0	400,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
84	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	"แผ่นดินพระเจ้าใหญ่" รวมใจของดีอำเภอ ชำสูง ประจำปี 2568" อุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครอง อำเภอชำสูง	ที่ทำการปกครอง อำเภอชำสูง (สำนักงานศึกษา)	1 เม.ย.68 - 30 เม.ย.68	300,000	0	0	0	300,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
85	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	“ฮิตฮอยฮีสาน งานของดีหนองเรือ ประจำปี งบประมาณ 2568” อุดหนุนให้แก่ที่ทำการ ปกครองอำเภอหนองเรือ	ที่ทำการปกครอง อำเภอหนองเรือ (สำนักงานศึกษาฯ)	1 มี.ค.68 - 31 มี.ค.68	300,000	0	0	0	300,000	ยังไม่ดำเนินการ
86	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	อบรมเยาวชนมุสลิมภาคอุดร ร.ศ.2568 (คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ขอนแก่น) อุดหนุนให้แก่สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดขอนแก่น	สำนักงาน คณะกรรมการ อิสลามประจำ จังหวัดขอนแก่น (สำนักงานศึกษาฯ)	1 เม.ย.68 - 30 เม.ย.68	100,000	0	0	0	100,000	ยังไม่ดำเนินการ
87	การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม	ส่งเสริม สืบสาน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (ICH)อุดหนุนให้แก่สภาวัฒนธรรมจังหวัด ขอนแก่น	สำนักงาน สภาวัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่น (สำนักงานศึกษาฯ)	1 ต.ค.67 - 31 ต.ค.67	100,000	0	0	0	100,000	ยังไม่ดำเนินการ
โครงการ					231,613,500	0	0	107,178,810	124,434,690	

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
1	การพัฒนาการศึกษา	พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผู้บริหาร สถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานการศึกษา	1 ก.พ.68 - 28 ก.พ.68	200,000	0	0	0	200,000	ยังไม่ดำเนินการ
2	การพัฒนาการศึกษา	พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานการศึกษา	1 เม.ย.68 - 30 เม.ย.68	100,000	0	0	0	100,000	ยังไม่ดำเนินการ
3	การพัฒนาการศึกษา	พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ ของครูด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ แบบฉลาด (Smart Learning) เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรู้ ของนักเรียนสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น	สำนักงานการศึกษา	1 มี.ค.68 - 31 ก.ค.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
4	การพัฒนาการศึกษา	จัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนา การศึกษาขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น	สำนักงานการศึกษา	1 เม.ย.68 - 31 พ.ค.68	200,000	0	0	0	200,000	ยังไม่ดำเนินการ
5	การพัฒนาการศึกษา	พัฒนาข้าราชการครู บุคลากร ทางการศึกษา และบุคลากร ของสำนักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	สำนักงานการศึกษา	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	121,900	378,100	อยู่ระหว่างดำเนินการ
6	การพัฒนาการศึกษา	พัฒนาศักยภาพในการจัด การศึกษา โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น	สำนักงานการศึกษา	1 พ.ย.67 - 31 พ.ค.68	10,200,000	0	0		10,200,000	ยังไม่ดำเนินการ
7	การพัฒนาการศึกษา	ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น โรงเรียนสีชมพูศึกษา อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานการศึกษา	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	1,208,000	0	0	0	1,208,000	ยังไม่ดำเนินการ
8	การพัฒนาการศึกษา	ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น โรงเรียนพระยีนวิทยาการ อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานการศึกษา	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	1,208,000	0	0	0	1,208,000	ยังไม่ดำเนินการ
9	การพัฒนาการศึกษา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในโรงเรียนพิศาลปัญญวิทยา ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานการศึกษา	1 ม.ค.68 - 30 ก.ย.68	217,000	0	0	0	217,000	ยังไม่ดำเนินการ
10	การพัฒนาการศึกษา	ก่อสร้างรั้วลวดหนามบริเวณ โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานการศึกษา	1 ม.ค.68 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
11	การพัฒนาการศึกษา	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ ภายในโรงเรียน เปรมดิณสุลลันท์ ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานการศึกษา	1 ม.ค.68 - 30 ก.ย.68	450,000	0	0	0	450,000	ยังไม่ดำเนินการ
12	การพัฒนาการศึกษา	ปรับปรุงห้องประชุมโรงเรียน บริเวณชั้น 1 อาคารเรียนทรงไทย 216 ล โรงเรียนพุดพิทยาคม อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานการศึกษา	1 ม.ค.68 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
13	การพัฒนาการศึกษา	ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ โรงเรียนข้าสูงพิทยาคม อำเภอลำสูง จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานการศึกษา	1 ม.ค.68 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
14	การพัฒนาการศึกษา	ก่อสร้างหลังคาและปูพื้นทางเดิน โรงเรียนชัยสมบูรณพิทยาลัย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานการศึกษา	1 ม.ค.68 - 30 ก.ย.68	423,000	0	0	0	423,000	ยังไม่ดำเนินการ
15	การพัฒนาการศึกษา	ก่อสร้างถนนและลานคอนกรีต เสริมเหล็ก ข้างสนามฟุตบอล โรงเรียนนาจิววิทยาสรรค์ ตำบลนาจิว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานการศึกษา	1 ม.ค.68 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
16	การพัฒนาการศึกษา	พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานการศึกษา	1 ก.ค.68 - 31 ก.ค.68	200,000	0	0	0	200,000	ยังไม่ดำเนินการ
17	การพัฒนาการศึกษา	ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของสถานศึกษาสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	สำนักงานการศึกษา	1 พ.ย.68 - 31 พ.ค.68	100,000	0	0	98,750	1,250	อยู่ระหว่างดำเนินการ
18	การพัฒนาการศึกษา	ส่งเสริมกิจการลูกเสือ เนตรนารี และยุวภาษาชาติ	สำนักงานการศึกษา	1 มิ.ย.68 - 30 มิ.ย.68	50,000	0	0	0	50,000	ยังไม่ดำเนินการ
19	การพัฒนาการศึกษา	ค่าย STEM ศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานการศึกษา	1 มิ.ย.68 - 30 มิ.ย.68	250,000	0	0	0	250,000	ยังไม่ดำเนินการ
20	การพัฒนาการศึกษา	เพิ่มทักษะด้านวิชาชีพระยะสั้น สำหรับโรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น	สำนักงานการศึกษา	1 ก.ค.68 - 31 ก.ค.68	50,000	0	0	0	50,000	ยังไม่ดำเนินการ
21	การพัฒนาการศึกษา	ส่งเสริมการศึกษา	สำนักงานการศึกษา	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	5,528,000	0	0	34,350	5,493,650	อยู่ระหว่างดำเนินการ
22	การพัฒนาการศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	สำนักงานการศึกษา	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	140,100,000	0	0	68,881,620	71,218,380	อยู่ระหว่างดำเนินการ
23	การพัฒนาการศึกษา	ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ครู และ บุคลากรทางการศึกษาด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและวิชาการอุดหนุน ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1	สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1 (สำนักงานการศึกษา)	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	1,000,000	0	0	1,000,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
24	การพัฒนาการศึกษา	ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ครู และ บุคลากรทางการศึกษาด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและวิชาการ อุดหนุนให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2	สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 2 (สำนักงานการศึกษา)	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	1,000,000	0	0	0	1,000,000	ยังไม่ดำเนินการ
25	การพัฒนาการศึกษา	ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ครู และ บุคลากรทางการศึกษาด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและวิชาการ อุดหนุน ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3	สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 3 (สำนักงานการศึกษา)	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	1,000,000	0	0	0	1,000,000	ยังไม่ดำเนินการ
26	การพัฒนาการศึกษา	ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ครู และ บุคลากรทางการศึกษา ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและวิชาการ อุดหนุน ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4	สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 4 (สำนักงานการศึกษา)	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	1,000,000	0	0	0	1,000,000	ยังไม่ดำเนินการ

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
27	การพัฒนาการศึกษา	ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและวิชาการ อุดหนุนให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 (สำนักงานการศึกษา)	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	1,000,000	0	0	0	1,000,000	ยังไม่ดำเนินการ
28	การพัฒนาการศึกษา	ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและวิชาการ อุดหนุนให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น (สำนักงานการศึกษา)	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	1,000,000	0	0	0	1,000,000	ยังไม่ดำเนินการ
29	การพัฒนาการศึกษา	ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 100 KVA โรงเรียนพุดพิทยาคม อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น อุดหนุนให้แก่สำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง	สำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง (สำนักงานการศึกษา)	1 พ.ย.67 - 31 ธ.ค.67	320,000	0	0	319,289	711	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
30	การพัฒนาการศึกษา	พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ อุดหนุนให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 (สำนักงานการศึกษา)	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	376,400	0	0	0	376,400	ยังไม่ดำเนินการ
31	การพัฒนาการศึกษา	พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีโรงเรียนแก่งใหญ่ วิทยาคม อุดหนุนให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น (สำนักงานการศึกษา)	1 ม.ค.68 - 28 ก.พ.68	494,500	0	0	0	494,500	ยังไม่ดำเนินการ
32	การพัฒนาการศึกษา	พัฒนาแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนโนนสะอาด วิทยาคาร อุดหนุนให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น (สำนักงานการศึกษา)	1 ธ.ค.67 - 31 ม.ค.68	493,200	0	0	0	493,200	ยังไม่ดำเนินการ
33	การพัฒนาการศึกษา	ค่ายนักเรียนแกนนำรักษ์สิ่งแวดล้อมโรงเรียนบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ อุดหนุนให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น (สำนักงานการศึกษา)	1 ก.พ.68 - 31 มี.ค.68	50,000	0	0	0	50,000	ยังไม่ดำเนินการ
34	การพัฒนาการศึกษา	ค่ายส่งเสริมทักษะอาชีพการศึกษาเพื่อสร้างรายได้และการมีงานทำ โรงเรียนบ้านวังหินเก่า อุดหนุนให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น (สำนักงานการศึกษา)	1 พ.ย.67 - 31 ธ.ค.68	100,000	0	0	0	100,000	ยังไม่ดำเนินการ
35	การพัฒนาการศึกษา	พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี โรงเรียนคำแคน วิทยาคม อุดหนุนให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น (สำนักงานการศึกษา)	1 ก.ค.68 - 31 ส.ค.68	100,000	0	0	0	100,000	ยังไม่ดำเนินการ
36	การพัฒนาการศึกษา	พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี โรงเรียนประชารัฐ อุดหนุนให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น (สำนักงานการศึกษา)	1 ก.พ.68 - 31 มี.ค.68	100,000	0	0	0	100,000	ยังไม่ดำเนินการ

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
37	การพัฒนาการศึกษา	พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมโพธิ์พอกอุดหนุนให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น (สำนักงานการศึกษา)	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา ขอนแก่น (สำนักงานการศึกษา)	1 ก.พ.68 - 31 มี.ค.68	100,000	0	0	0	100,000	ยังไม่ดำเนินการ
38	การพัฒนาการศึกษา	พัฒนาคุณภาพและส่งเสริมการจัดการการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีนักเรียนโรงเรียนชนบทศึกษาอุดหนุนให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น (สำนักงานการศึกษา)	สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา ขอนแก่น (สำนักงานการศึกษา)	1 ก.พ.68 - 31 มี.ค.68	200,000	0	0	0	200,000	ยังไม่ดำเนินการ
39	การพัฒนาการศึกษา	พัฒนาเด็กสายวิทย์ฯ เรียนรู้วิถีชีวิตจากสายน้ำสู่แผ่นดินฟ้า อุดหนุนให้แก่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น (สำนักงานการศึกษา)	ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษา ขอนแก่น (สำนักงานการศึกษา)	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	40,000	0	0		40,000	ยังไม่ดำเนินการ
40	การพัฒนาการศึกษา	พัฒนาแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา อุดหนุนให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 (สำนักงานการศึกษา)	สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถม ศึกษาขอนแก่น เขต 2 (สำนักงานการศึกษา)	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	50,000	0	0	0	50,000	ยังไม่ดำเนินการ
41	การพัฒนาการศึกษา	พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า อุดหนุนให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 (สำนักงานการศึกษา)	สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถม ศึกษาขอนแก่น เขต 2 (สำนักงานการศึกษา)	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	50,000	0	0	0	50,000	ยังไม่ดำเนินการ
42	การพัฒนาการศึกษา	พัฒนาวงโยธวาทิต โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อุดหนุนให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น (สำนักงานการศึกษา)	สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยม ศึกษาขอนแก่น (สำนักงานการศึกษา)	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	387,600	0	0	0	387,600	ยังไม่ดำเนินการ
43	การพัฒนาการศึกษา	พัฒนาศักยภาพนักเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 5(ด.ท่าพระ ด.ดอนหัน ด.คอนข้าง ด.บ้านหว้า) อุดหนุนให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 (สำนักงานการศึกษา)	สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถม ศึกษาขอนแก่น เขต 1 (สำนักงานการศึกษา)	1 พ.ย.67 - 31 ธ.ค.67	100,000	0	0	0	100,000	ยังไม่ดำเนินการ
44	การพัฒนาการศึกษา	พัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนบ้านแท่น อุดหนุนให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 (สำนักงานการศึกษา)	สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถม ศึกษาขอนแก่น เขต 2 (สำนักงานการศึกษา)	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	50,000	0	0	0	50,000	ยังไม่ดำเนินการ
45	การพัฒนาการศึกษา	พัฒนาแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบทอุดหนุนให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 (สำนักงานการศึกษา)	สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถม ศึกษาขอนแก่น เขต 2 (สำนักงานการศึกษา)	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	100,000	0	0	0	100,000	ยังไม่ดำเนินการ
46	การพัฒนาการศึกษา	พัฒนาแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนลำน้ำพอง อุดหนุนให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น (สำนักงานการศึกษา)	สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยม ศึกษาขอนแก่น (สำนักงานการศึกษา)	1 ม.ค.68 - 28 ก.พ.68	260,000	0	0	260,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
47	การพัฒนาการศึกษา	พัฒนาแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนหนองขามพิทยาคมอุดหนุนให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 (สำนักงานการศึกษา)	สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถม ศึกษาขอนแก่น เขต 4 (สำนักงานการศึกษา)	1 พ.ย.67 - 31 ธ.ค.67	260,000	0	0	0	260,000	ยังไม่ดำเนินการ

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
48	การพัฒนาการศึกษา	พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหูลิงโนนศิลาอุดหนุน ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2	สำนักเขตพื้นที่ การศึกษาประถม ศึกษาขอนแก่น เขต 2 (สำนักการศึกษา)	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	50,000	0	0	0	50,000	ยังไม่ดำเนินการ
49	การพัฒนาการศึกษา	วงดนตรีพื้นบ้านอีสาน (วงกลอง ยาวอีสาน) โรงเรียนแวงใหญ่ วิทยาคม อุดหนุนให้แก่สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น	สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยม ศึกษาขอนแก่น (สำนักการศึกษา)	1 พ.ย.67 - 31 ธ.ค.67	119,000	0	0	0	119,000	ยังไม่ดำเนินการ
50	การพัฒนาการศึกษา	ส่งเสริมด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและวิชาการ โรงเรียนหนอง นาคำวิทยาคม อุดหนุนให้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาขอนแก่น	สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยม ศึกษาขอนแก่น (สำนักการศึกษา)	1 พ.ย.67 - 31 ธ.ค.67	350,000	0	0	0	350,000	ยังไม่ดำเนินการ
51	การพัฒนาการศึกษา	ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น โรงเรียนสิชมพุกศึกษา ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสิชมพู จังหวัดขอนแก่น	สำนักการศึกษา	1 พ.ย.67 - 31 ธ.ค.67	10,872,000	0	0	0	10,872,000	ยังไม่ดำเนินการ
52	การพัฒนาการศึกษา	ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น โรงเรียนพระยีนวิทยาการ ตำบลพระยีน อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น	สำนักการศึกษา	1 พ.ย.67 - 31 ธ.ค.67	10,872,000	0	0	0	10,872,000	ยังไม่ดำเนินการ
รวม 52 โครงการ					195,376,700	0	0	70,715,909	124,660,791	

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
1	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ซ่อมปะผิวจราจรแบบ COLD MIX	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	7,000,000	0	0	1,368,070	5,631,930	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	1,000,000	0	0	300,000	700,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับเกรดผิวจราจรถนนลูกรังหรือถนนหินคลุก	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	5,000,000	0	0	421,080	4,578,920	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ค่าเช่าเขตสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	200,000	0	0	0	200,000	ยังไม่ดำเนินการ
5	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองเป่ง หมู่ที่ 5 ตำบลทะกัวป่า อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - เขตอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
6	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองคู หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง - เขตตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
7	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวสระ หมู่ที่ 6 ตำบลดอนช้าง - เขตตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	317,000	0	0	0	317,000	ยังไม่ดำเนินการ
8	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองฮี หมู่ที่ 4 ตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง - เขตอำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
9	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนิคม หมู่ที่ 8 ตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง - เขตอำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	169,000	0	0	0	169,000	ยังไม่ดำเนินการ
10	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านดอนช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลดอนช้าง - ทางหลวงชนบทหมายเลข 4008 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	238,000	0	0	0	238,000	ยังไม่ดำเนินการ
11	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนดินสู่แหล่งเกษตรบ้านหนองแวง หมู่ที่ 12 ตำบลท่าพระ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	343,000	0	0	0	343,000	ยังไม่ดำเนินการ
12	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนดินสู่แหล่งเกษตรบ้านหนองแวง หมู่ที่ 12,21 ตำบลท่าพระ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 208 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	313,000	0	0	0	313,000	ยังไม่ดำเนินการ
13	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนดินสู่แหล่งเกษตรบ้านหนองแวง หมู่ที่ 21 ตำบลท่าพระ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	339,000	0	0	0	339,000	ยังไม่ดำเนินการ
14	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสวนมอญ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าพระ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 208 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
15	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโชัย หมู่ที่ 19 ตำบลท่าพระ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 208 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
16	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังหิน หมู่ที่ 5 ตำบลท่าพระ - บ้านดอนบม หมู่ที่ 6,7,10 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	391,000	0	0	0	391,000	ยังไม่ดำเนินการ
17	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน ห้วยเตย หมู่ที่ 16 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง - บ้านหนองกระหวาน หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
18	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลคอนหัน - เขตตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
19	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสว่าง มรรคา หมู่ที่ 8 ตำบลคอนหัน - เขตตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
20	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอน แดง หมู่ที่ 2 ตำบลคอนหัน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 208 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	391,000	0	0	0	391,000	ยังไม่ดำเนินการ
21	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 11 ตำบลคอนหัน -เขตตำบลท่าพระ อำเภอ เมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	184,000	0	0	0	184,000	ยังไม่ดำเนินการ
22	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยโนน ม่วง 4 ตำบลศิลา - ทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ชก. ถ. 1-0059 บ้านโนนม่วง - บ้านหนองบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	254,000	0	0	0	254,000	ยังไม่ดำเนินการ
23	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยอยู่สุข หมู่ที่ 28 ตำบลศิลา - ทางหลวงชนบทหมายเลข ชก.1027 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	474,000	0	0	0	474,000	ยังไม่ดำเนินการ
24	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ตุ่ม โสม 12 ตำบลศิลา - ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ชก.ถ.1 - 0059 สายบ้านโนนม่วง - บ้านหนองบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
25	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสนใจ พัฒนา ตำบลศิลา - ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ชก.ถ.1 - 0059 สายบ้านโนนม่วง - บ้านหนองบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
26	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านผู้ พิพากษา หมู่ที่ 26 ตำบลศิลา - ทางหลวงชนบท หมายเลข ชก. 1027 อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	295,000	0	0	0	295,000	ยังไม่ดำเนินการ
27	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยพล โยธา แยกซ้าย หมู่ที่ 26 ตำบลศิลา - ทางหลวง ชนบทหมายเลข ชก. 1027 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
28	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยข้าง ห้วยพระคือ หมู่ที่ 16 ตำบลศิลา - ทางหลวง ชนบทหมายเลข ชก. 1027 อำเภอเมืองจังหวัด ขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	407,000	0	0	0	407,000	ยังไม่ดำเนินการ
29	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยข้าง คลองชลประทาน หมู่ที่ 15 ตำบลศิลา - เขต เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมืองจังหวัด ขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	485,000	0	0	0	485,000	ยังไม่ดำเนินการ
30	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเสริม สวย หมู่ที่ 11 ตำบลศิลา - เขตเทศบาลนคร ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	310,000	0	0	0	310,000	ยังไม่ดำเนินการ
31	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยศิลา1 หมู่ที่ 18 ตำบลศิลา - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 230 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	344,000	0	0	0	344,000	ยังไม่ดำเนินการ
32	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 39 หมู่ที่ 4 ตำบลศิลา - ทางหลวงชนบท หมายเลข ชก. 1027 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	376,000	0	0	0	376,000	ยังไม่ดำเนินการ
33	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 40 หมู่ที่ 4 ตำบลศิลา - ทางหลวงชนบท หมายเลข ชก. 1027 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
34	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยจินดา โรจน์ 2 หมู่ที่ 17 ตำบลศิลา - ทางหลวงชนบท หมายเลข ชก. 1027 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
35	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้าน ศิลา หมู่ที่ 1 ตำบลศิลา - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 230 อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	230,000	0	0	0	230,000	ยังไม่ดำเนินการ

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
36	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย เรือง สมุทร บ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ 17 ตำบลศิลา - ทาง หลวงแผ่นดินหมายเลข 230 อำเภอเมือง จังหวัด ขอนแก่น	สำนักงานฯ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	328,000	0	0	0	328,000	ยังไม่ดำเนินการ
37	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตรโคกผ่ายใหญ่ สายบ้านหนองวงกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น - เขตอำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักงานฯ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
38	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตรโคกหนองผือ สายบ้านหนองวงกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสง่า - เขตตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานฯ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	495,000	5,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
39	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตรโคกหลักหิน สายบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสง่า อำเภอ พล จังหวัดขอนแก่น - เขตอำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักงานฯ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
40	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหัวโจด หมู่ที่ 1 ตำบลโนนข่า - บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ ที่ 12 ตำบลหนองแวงโลกพระ อำเภอพล จังหวัด ขอนแก่น	สำนักงานฯ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
41	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโคกลำ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแวงโลกพระอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น - เขตอำเภอประจักษ์จังหวัด นครราชสีมา	สำนักงานฯ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
42	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนกอก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแวงโลกพระ อำเภอพล - เขต ตำบลหันโจด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานฯ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
43	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองแวง โคตร หมู่ที่ 13 ตำบลหนองแวงโลกพระ อำเภอ พล จังหวัดขอนแก่น - เขตอำเภอบัวลาย จังหวัด นครราชสีมา	สำนักงานฯ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
44	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายข้างวัดป่าพรม นิมิต บ้านโนนเพ็ก หมู่ที่ 8 - บ้านหนองแวงโคตร หมู่ที่ 13 ตำบลหนองแวงโลกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น - เขตอำเภอบัวลาย จังหวัด	สำนักงานฯ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
45	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านป่า หมู่ที่ 2 ตำบลโคกนกเคียน - ทางหลวงชนบท หมายเลข 4018 อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานฯ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	494,000	6,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
46	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายจากทางหลวง ชนบทหมายเลข 4018 - บ้านโคกขามน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลโคกนกเคียน อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานฯ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	494,000	6,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
47	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านป่าพร้าว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัด ขอนแก่น - เขตอำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักงานฯ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	495,000	5,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
48	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนอง แวงนอก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองมะเขือ - เขตตำบล ลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานฯ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	495,000	5,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
49	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนอง แวงโน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองมะเขือ -เขตตำบล ลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานฯ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	495,000	5,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
50	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนอง แวงนอก หมู่ที่ 4 ตำบลโนนข่า - เขตตำบลหนอง แวงโลกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานฯ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	494,000	6,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
51	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทาง ลาดยาง ชก. ถ. 1 - 0059 (บ้านโนนม่วง - บ้าน หนองปอ) - บ้านโคกสี หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานฯ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
52	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน โนน ลาน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านค้อ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
53	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนน เรือ หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านค้อ - ทางหลวงชนบท หมายเลข 2009 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
54	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังตอ หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง - เขตตำบล ม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
55	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอัมพวัน หมู่ที่ 8 ตำบลสำราญ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
56	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคก หมู่ที่ 12 ตำบลสำราญ - เขตตำบลศิลา อำเภอ เมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
57	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนแต้ หมู่ ที่ 10 ตำบลสำราญ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
58	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทาง หลวงท้องถิ่น ชก.ถ.58-001 - บ้านปลาเขียม หมู่ ที่ 7 ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
59	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนน หมู่ที่ 1 ตำบลโนนท่อน - ทางหลวงชนบท หมายเลข 3068 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	486,000	14,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
60	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทวี เจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนท่อน - ทางลาดยาง(สายบ้านท่อน - ทล.2) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	490,000	10,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
61	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนอง เปี้ย หมู่ที่ 3 ตำบลโนนท่อน - ทาง ลาด ยาง (สายบ้านหนองเปี้ย - ทล.2) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	492,000	8,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
62	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำบอน หมู่ที่ 7 ตำบลโนนท่อน - ทางลาดยาง (สายบ้าน โนนลาน - บ้านข้าวจาน) อำเภอเมือง จังหวัด ขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	491,000	9,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
63	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนนาโพธิ์ (ชุมชนโพธิ์ทองพัฒนา) เทศบาลเมือง ชุมแพ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	776,000	0	0	0	776,000	ยังไม่ดำเนินการ
64	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนรอบหนองจุไซ (ชุมชนโชคชัย) เทศบาลเมือง ชุมแพ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 215 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	279,000	0	0	0	279,000	ยังไม่ดำเนินการ
65	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลชุมแพ - (ชุมชนพราหมณ์ราษฎร์) เทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
66	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 12 บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 4 ตำบลไชยสอ - บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9 ตำบลชัย เรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
67	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโนนสำราญ 4 (ชุมชนโนนสำราญ) เทศบาลเมืองชุมแพ - ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
68	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนน ทองหลาง หมู่ที่ 4 ตำบลไชยสอ - บ้านดอน หมู่ที่ 1 ตำบลโนนอุดม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
69	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสังข์ หมู่ที่ 5 ตำบลไชยสอ - บ้านไผ่กุดหิน (ชุมชนไผ่กุดหิน1) เทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
70	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลียบลำห้วยทางควาย บ้านไชยสอ หมู่ที่ 2 ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น - ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
71	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพราณราษฎร์1 (ชุมชนพราณราษฎร์) เทศบาลเมืองชุมแพ - บ้านมาลา หมู่ที่ 3 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	305,000	0	0	0	305,000	ยังไม่ดำเนินการ
72	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 10 ตำบลหนองเสาเล้า - ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
73	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองเสาเล้า หมู่ที่ 9 ตำบลหนองเสาเล้า - ตำบลข้าวเวียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
74	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 7 ตำบลหนองไผ่ - เทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
75	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 13, บ้านถิ่นอุดม หมู่ที่ 14 ตำบลหนองไผ่ - ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
76	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 13 ตำบลนาเพียง - ทางหลวงหมายเลข 12 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
77	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหอย หมู่ที่ 2 ตำบลโนนอุดม - ทางหลวงหมายเลข 12 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
78	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไธ หมู่ที่ 6 ตำบลนาเพียง - ทางหลวงหมายเลข 12 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
79	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามป้อม หมู่ที่ 10 ตำบลข้าวเวียง - ทางหลวงชนบท 2005 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	700,000	0	0	0	700,000	ยังไม่ดำเนินการ
80	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไผ่ - ตำบลวังหินลาด อำเภอ ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
81	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง - อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
82	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านสระกุด หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง - ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
83	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านโนนพยอม หมู่ที่ 5 ตำบลม่วงหวาน -ตำบลลิ้นซัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
84	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านโนนศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง - ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	300,000	0	0	0	300,000	ยังไม่ดำเนินการ
85	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านสระกุด หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง - ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
86	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บนถนนสายหนองสีกฤทัย บ้านหัวบึง หมู่ที่ 3 , 11 ตำบลพังทวย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	250,000	0	0	0	250,000	ยังไม่ดำเนินการ

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
87	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านคำจัน หมู่ที่ 12 ตำบลบัวเงิน อำเภอคำชะอี จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานฯ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
88	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายแยกทางหลวง 2039 บ้านคงเย็น หมู่ที่ 12 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอคำชะอี จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานฯ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
89	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในเขต ตำบลพังทวย อำเภอคำชะอี จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานฯ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
90	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ภายในเขต ตำบลบัวเงิน อำเภอคำชะอี จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานฯ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
91	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านปากงาม หมู่ที่ 7 ตำบลนาจาน - ตำบลชัยาง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานฯ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	457,000	0	0	0	457,000	ยังไม่ดำเนินการ
92	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านวังโพน หมู่ที่ 6 ตำบลนาจาน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 228 อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานฯ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	494,000	6,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
93	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านวังโพน หมู่ที่ 6 (หนองคู) ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู - ตำบล วังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานฯ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
94	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองแสง หมู่ที่ 8 ตำบลนาจาน - ตำบลชัยาง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานฯ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	494,000	6,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
95	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านนาเจริญ หมู่ที่ 11 (หลังค้อนปู่ตา) ตำบลนาจาน - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 228 อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานฯ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	244,000	0	0	0	244,000	ยังไม่ดำเนินการ
96	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโนนว่านไฟ หมู่ที่ 3 ตำบลนาจาน - ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานฯ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
97	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู - ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานฯ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	388,000	0	0	0	388,000	ยังไม่ดำเนินการ
98	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู - ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานฯ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	408,000	0	0	0	408,000	ยังไม่ดำเนินการ
99	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโนนทัน หมู่ที่ 13 ตำบลนาจาน - ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานฯ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	140,000	0	0	0	140,000	ยังไม่ดำเนินการ
100	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านห้วยโจด หมู่ที่ 11 ตำบลหนองแดง - ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานฯ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	422,000	0	0	417,000	5,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
101	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านห้วยโจด หมู่ที่ 11 ตำบลหนองแดง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 228 อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานฯ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	190,000	0	0	0	190,000	ยังไม่ดำเนินการ
102	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านสันติสุข หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแดง - ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานฯ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
103	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแดง - ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานฯ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	287,000	0	0	0	287,000	ยังไม่ดำเนินการ
104	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแดง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 228 อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานฯ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	191,000	0	0	0	191,000	ยังไม่ดำเนินการ
105	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโคกจิกจัน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแดง - ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานฯ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	345,000	0	0	0	345,000	ยังไม่ดำเนินการ
106	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแดง - ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานฯ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	191,000	0	0	0	191,000	ยังไม่ดำเนินการ

[illegible]

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
147	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโคกปากงู หมู่ที่ 1 ตำบลสีชมพู - ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
148	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านชมพูทอง หมู่ที่ 11 ตำบลสีชมพู - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	342,000	0	0	0	342,000	ยังไม่ดำเนินการ
149	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านจอมบึง หมู่ที่ 10 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น - เขตอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	400,000	0	0	0	400,000	ยังไม่ดำเนินการ
150	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านจอมบึง หมู่ที่ 10 ตำบลสีชมพู - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	323,000	0	0	0	323,000	ยังไม่ดำเนินการ
151	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 5 ตำบลสีชมพู - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 228 อำเภอสีชมพู	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	457,000	0	0	0	457,000	ยังไม่ดำเนินการ
152	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโนนโง้ง หมู่ที่ 12 ตำบลสีชมพู - ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	266,000	0	0	0	266,000	ยังไม่ดำเนินการ
153	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านสีชมพู หมู่ที่ 4 ตำบลสีชมพู - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	342,000	0	0	0	342,000	ยังไม่ดำเนินการ
154	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านวังมน หมู่ที่ 2 ตำบลสีชมพู - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	494,000	6,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
155	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองซึกวาย หมู่ที่ 4 ตำบลซำยาง - ตำบลภูห่าน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
156	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองซึกวาย หมู่ที่ 4 ตำบลซำยาง - ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	237,000	0	0	0	237,000	ยังไม่ดำเนินการ
157	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองซึกวาย หมู่ที่ 4 ตำบลซำยาง อำเภอสีชมพู - ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
158	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านซำยาง หมู่ที่ 1 ตำบลซำยาง - ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	356,000	0	0	0	356,000	ยังไม่ดำเนินการ
159	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านดาด หมู่ที่ 5 ตำบลซำยาง - ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	383,000	0	0	0	383,000	ยังไม่ดำเนินการ
160	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านทวีชัยเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลซำยาง - ตำบลภูห่าน อำเภอ สีชมพู จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
161	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโนนโง้ง หมู่ที่ 12 ตำบลสีชมพู - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	400,000	0	0	0	400,000	ยังไม่ดำเนินการ
162	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านห้วยอีเปาะ หมู่ที่ 3 ตำบลนาหนองพุ่ม อำเภอชุมแพ - ตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	257,000	0	0	0	257,000	ยังไม่ดำเนินการ
163	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านสระแก้ว หมู่ที่ 10 ตำบลนาหนองพุ่มอำเภอชุมแพ - ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	297,000	0	0	0	297,000	ยังไม่ดำเนินการ
164	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านน้อยพรสวรรค์ หมู่ที่ 10 ตำบลนาหนองพุ่มอำเภอชุมแพ - ตำบลภูห่าน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
165	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านซำผักหวาน หมู่ที่ 11 ตำบลนาหนองพุ่มอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น - ตำบล ลานนกคำ อำเภอ ภูกระดึง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	371,000	0	0	0	371,000	ยังไม่ดำเนินการ
166	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านมิตรภาพ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนสะอาด - ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	172,000	0	0	0	172,000	ยังไม่ดำเนินการ

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
167	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโนนศิลา หมู่ที่ 6 ตำบลหนองเขียด - ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
168	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 7 ตำบลหนองเขียด - ตำบลนาหนองหุ้ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
169	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองนามแห่ง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเขียด - ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
170	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโนนศิลา หมู่ที่ 6 ตำบลหนองเขียด - ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	141,000	0	0	0	141,000	ยังไม่ดำเนินการ
171	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองคอง หมู่ที่ 8 (หัวภูติ่น) ตำบลโนนหัน - ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
172	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโนนชาติ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนหัน - ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
173	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโนนเมือง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนหัน - ตำบลวังหินลาด อำเภอ ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	262,000	0	0	0	262,000	ยังไม่ดำเนินการ
174	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหลังโนนชาติ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนหัน - ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
175	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขาม หมู่ที่ 14 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลเมืองโดน อำเภอประจักษ์ จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
176	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเมย หมู่ที่ 8 (ข้างโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา) ตำบลหนองสองห้อง - ตำบล โนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
177	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไกรก หมู่ที่ 10 ตำบลดงเค็ง - ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
178	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองตะครอง หมู่ที่ 2 ตำบลตะกั่วป่า - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 207 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
179	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนตะแบง หมู่ที่ 8 ตำบลตะกั่วป่า - ทางหลวงชนบทหมายเลข ชก.3032 อำเภอหนอง สองห้อง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
180	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาสวน หมู่ที่ 10 ตำบลตะกั่วป่า - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 207 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
181	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 ตำบลคอนตู - ตำบลศิมาต อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
182	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเมย หมู่ที่ 8 (คุ้มหนองเรือ)ตำบลหนองสองห้อง - ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
183	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเป่ง หมู่ที่ 3 (รอบหนองน้ำ) ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
184	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยตะกั่ว หมู่ที่ 10 ตำบลคอนตู - ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
185	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ชุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ในเขตบ้านหนองหวายหมู่ที่ 5 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	250,000	0	0	0	250,000	ยังไม่ดำเนินการ
186	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ชุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ในเขตบ้านโนนจอมศรีหมู่ที่ 6 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	250,000	0	0	0	250,000	ยังไม่ดำเนินการ
187	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านสาวสอง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไผ่ล้อม - ตำบลคอนตู อำเภอสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
188	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านสาวสองใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองไผ่ล้อม -ตำบลคอนตู อำเภอสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
189	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลหนองไผ่ล้อม - ตำบลตะกั่วป่า อำเภอสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
190	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างท่อระบายน้ำข้ามลำห้วย บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 8 ตำบลดงเค็ง - ตำบลหนองสองห้อง อำเภอสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	200,000	0	0	0	200,000	ยังไม่ดำเนินการ
191	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วย บ้านกอก หมู่ที่ 1 ตำบลโนนธาตุ - ตำบลดงเค็ง อำเภอสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	357,000	0	0	0	357,000	ยังไม่ดำเนินการ
192	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วย บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 ตำบลคอนตู -ทางหลวงชนบทหมายเลข ชก.3020 อำเภอสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	471,000	0	0	0	471,000	ยังไม่ดำเนินการ
193	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วย บ้านโนนท่อน หมู่ที่ 3 ตำบลคอนตู อำเภอสองห้อง - ตำบลสระแก้ว อำเภอบึงน้อย จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	625,000	0	0	0	625,000	ยังไม่ดำเนินการ
194	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริดสายบ้านหนองพลวง หมู่ที่ 3 (ช่วงหน้าโรงเรียนไตรคาม) ตำบลดงเค็ง - ตำบลตะกั่วป่า อำเภอสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	260,000	0	0	0	260,000	ยังไม่ดำเนินการ
195	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริดสายบ้านเหล่าขาด หมู่ที่ 10 ตำบลหันโศด - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 207 อำเภอสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
196	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริดสายบ้านขาดน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลหันโศด -ตำบลโนนธาตุ อำเภอสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	450,000	0	0	0	450,000	ยังไม่ดำเนินการ
197	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริดสายบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเม็ก - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 207 อำเภอสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
198	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริดสายบ้านเหล่าดราหนองตระกั่ว หมู่ที่ 14 ตำบลหนองเม็ก - ตำบลสำโรง อำเภอสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	400,000	0	0	0	400,000	ยังไม่ดำเนินการ
199	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริดสายบ้านวังหิน หมู่ที่ 1 ตำบลวังหิน อำเภอสองห้อง - ตำบลโจดหนองแก อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
200	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริดสายบ้านหนองยาง หมู่ที่ 8 ตำบลวังหิน อำเภอสองห้อง - ตำบลวังม่วง อำเภอบึงน้อย จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	498,000	0	0	0	498,000	ยังไม่ดำเนินการ
201	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริดสายบ้านหนองชุมพล หมู่ที่ 8 ตำบลศิมาขาด -ตำบลคอนตู อำเภอสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	196,000	0	0	0	196,000	ยังไม่ดำเนินการ

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
202	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริต สายบ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ 2 ตำบลศิมา - ตำบลดอนผู้ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัด ขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
203	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริต สายบ้านหนองพุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลคอนดั่ง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2301 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	498,000	0	0	0	498,000	ยังไม่ดำเนินการ
204	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริต สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลคอนดั่ง - ทางหลวงชนบทหมายเลข ชก.3020 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
205	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่า หมู่ ที่ 2 ตำบลหนองเม็ก - ตำบลสำโรง อำเภอหนอง สองห้อง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
206	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนอง หว้า หมู่ที่ 7 ตำบลหนองเม็ก - ตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัด ขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
207	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนธาตุ - ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
208	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านวังทอง หมู่ที่ 2 ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง - ตำบลโคก หนองแก่อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
209	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโนนทัน หมู่ที่ 9 ตำบลคอนดั่ง - ตำบลคอนผู้ อำเภอหนองสอง ห้อง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
210	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินลูกรังสายมิตร สายบ้านตะคร้อ หมู่ที่ 5 ตำบลหันโจด อำเภอหนองสองห้อง - ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	450,000	0	0	0	450,000	ยังไม่ดำเนินการ
211	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลโนนธาตุ - ตำบลหันโจด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัด ขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	497,000	0	0	0	497,000	ยังไม่ดำเนินการ
212	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านหนองฮี หมู่ที่ 2 ตำบลหันดั่ง - ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	498,000	0	0	0	498,000	ยังไม่ดำเนินการ
213	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านกุดหยอกาบ หมู่ที่ 6 ตำบลหันโจด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลโนนเตี้ย อำเภอประจักษ์ จังหวัด นครราชสีมา	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	497,000	0	0	0	497,000	ยังไม่ดำเนินการ
214	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนอง ขุนพล หมู่ที่ 8 ตำบลศิมา อำเภอหนองสอง ห้อง - ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัด ขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	279,000	0	0	0	279,000	ยังไม่ดำเนินการ
215	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนน หอม หมู่ที่ 8 ตำบลเพ็กใหญ่ - พึ่งพิงค์ ตำบล หัวทุ่ง อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
216	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวทุ่ง - เขตตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอ พล จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
217	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีชุม หมู่ที่ 13 ตำบลโจดหนองแก - เขตตำบลโสกนก เต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
218	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนอง ส้ม หมู่ที่ 11 ตำบลโจดหนองแก -เขตตำบลโสก นกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
219	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านชัยมงคล หมู่ที่ 5 ตำบลเก่าจั่ว - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
220	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านทุ่งแค หมู่ที่ 9 ตำบลเพ็กใหญ่ - เขตตำบลหัวทุ่ง อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
221	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านห้วยน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลลอมคอม อำเภอพล - เขตตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
222	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองมน หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสง่า เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2246 อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
223	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านห้วยโจด หมู่ที่ 1 ตำบลโนนเช่า - บ้านป่าพร้าว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองมะเชื้อ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
224	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวงใน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองมะเชื้อ - เขตบ้านหนองโจด หมู่ที่ 5 ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
225	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านห้วยน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแวงโลกพระ - ถนน อบจ. สายโคกภู - หนองบัวนาค อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
226	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ขุดเจาะน้ำบาดาล บ้านนาหิน หมู่ที่ 8 ตำบลหนองแวงนางบัว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	250,000	0	0	0	250,000	ยังไม่ดำเนินการ
227	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโนนพริก หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสง่า - ตำบลหนองมะเชื้อ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
228	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโหล่สามัคคี หมู่ที่ 14 (หนองแก) ตำบลหนองแวงโลกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น - อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
229	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเมือง หมู่ที่ 8 ตำบลโนนเช่า - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
230	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านห้วยโจด หมู่ที่ 1 ตำบลโนนเช่า - บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแวงโลกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	494,000	6,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
231	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก คันคูคลองชลประทานฝั่งบ้านกลาง ตำบลเมืองพล - ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
232	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านทับบา หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองพล - ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	250,000	0	0	0	250,000	ยังไม่ดำเนินการ
233	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใจคน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลหนองมะเชื้อ - บ้านโนนหิน หมู่ที่ 6 ตำบลโนนเช่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
234	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 7 ตำบลหนองมะเชื้อ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น - ตำบลหนองหัว อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
235	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโลกขามน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลโสกนกเต็น - ทางหลวงชนบทหมายเลข 3018 อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
236	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนชาด หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแวงโลกพระ - ตำบลโนนเช่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
237	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโลก นกเดินพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโลกนกเดิน - บ้าน หนองพุ่ม หมู่ที่ 4 ตำบลหัวทุ่ง อำเภอพล จังหวัด ขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
238	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ค้อนกรีต สายบ้านเพ็กน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลโลกนกเดิน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2440 อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
239	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5 (ช่วงวัดป่าบ้าน เก็ง)ตำบลหัวหนอง - บ้านเป่า หมู่ที่ 3 ตำบลบ้าน ไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
240	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโลกดลิ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนเมือง -ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้าน ไผ่ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
241	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวงไร่ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนเมือง - ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
242	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5 (ช่วงวัดป่าบ้านเก็ง)ตำบลหัวหนอง - บ้านหนอง นางขวัญ หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	485,000	0	0	0	485,000	ยังไม่ดำเนินการ
243	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 ตำบลหัวหนอง - บ้านคูโพธิ์ตาก หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	207,000	0	0	0	207,000	ยังไม่ดำเนินการ
244	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนเฒ่า หมู่ที่ 2 ตำบล หัวหนอง - เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (มิตรภาพ) อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	326,000	0	0	0	326,000	ยังไม่ดำเนินการ
245	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองเพีย - ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	400,000	0	0	0	400,000	ยังไม่ดำเนินการ
246	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองแวงไร่ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนเมือง - บ้านหนองรูแซ่ หมู่ที่ 8 ตำบล ภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
247	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนเมือง - บ้านหนองฮี หมู่ที่ 3 ตำบลหินดั่ง อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
248	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโลกดลิ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนเมือง - เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้าน ไผ่ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
249	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านกอบง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านไผ่ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (มิตรภาพ) อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
250	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลหัวหนอง - บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
251	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ค้อนกรีต สายบ้านหนองดับเต่า หมู่ที่ 7 ตำบลป่าปอ - ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
252	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ค้อนกรีต สายบ้านป่าปอ หมู่ที่ 1,2 ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ - ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
253	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลหินดั่ง - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 23 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
254	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านลาน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ - บ้านขามป้อม หมู่ที่ 1 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัด ขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	300,000	0	0	0	300,000	ยังไม่ดำเนินการ

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
255	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านวังแสง หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ - บ้านหินสาว หมู่ที่ 7 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	300,000	0	0	0	300,000	ยังไม่ดำเนินการ
256	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านกุดเชียง หมู่ที่ 10,11 ตำบลบ้านลานอำเภอบ้านไผ่ - ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	300,000	0	0	0	300,000	ยังไม่ดำเนินการ
257	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ - บ้านหินสาว หมู่ที่ 7 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	300,000	0	0	0	300,000	ยังไม่ดำเนินการ
258	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านแคนใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองน้ำใส - ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	300,000	0	0	0	300,000	ยังไม่ดำเนินการ
259	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลแคนเหนือ - บ้านสร้างเอื้อน หมู่ที่ 8 ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	300,000	0	0	0	300,000	ยังไม่ดำเนินการ
260	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโนนสิงห์ทอง หมู่ที่ 5 ตำบลหินตั้ง - ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	300,000	0	0	0	300,000	ยังไม่ดำเนินการ
261	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองนาเขียน หมู่ที่ 8 ตำบลหนองน้ำใส -ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	300,000	0	0	0	300,000	ยังไม่ดำเนินการ
262	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนหินคลุก (ตอนที่ 2) บ้านดอนช้าง หมู่ที่ 12 - บ้านสว่างดอนตู หมู่ที่ 9ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น - เชื่อมเขตอำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
263	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านสว่างดอนตู หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น - เชื่อมเขตอำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
264	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองโน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเม็ง - เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2187 ตำบลหนองเรือ อำเภอ หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
265	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองโน หมู่ที่ 8 - ลำห้วยหลวง ตำบลบ้านเม็ง - แหล่งเกษตรโลก หนองแก เชื่อมตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
266	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองโน หมู่ที่ 8 - วัดภูเม็งของตำบลบ้านเม็ง - บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 ตำบลยางคำอำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
267	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านป่าเสี้ยว หมู่ที่ 6 - แหล่งเกษตรหนองเลื้อยหนองโดน ตำบลบ้านเม็ง - บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
268	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านเม็ง หมู่ที่ 1 - แหล่งเกษตรหนองเปือย ตำบลบ้านเม็ง - เชื่อมตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
269	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองกุง หมู่ที่ 4 - บ้านเม็ง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเม็ง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2187 ตำบลหนองเรือ อำเภอ หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
270	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านนาหว้า หมู่ที่ 5 - บ้านป่าเสี้ยว หมู่ที่ 6ตำบลบ้านเม็ง - บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
271	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองโน หมู่ที่ 8 - แหล่งเกษตรตำบลบ้านเม็ง ตำบลบ้านเม็ง - เชื่อมตำบลยางคำอำเภอนงเรือ จังหวัด ขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
272	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 13 - แยกปอชยะตำบลโนนทอง ตำบลโนนทอง - เชื่อมตำบลโนนทันอำเภอนงเรือ จังหวัด ขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
273	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายกุดจีเหียว บ้านห้วย ทราย หมู่ที่ 13 (แยกทางลาดยาง อบจ. สาย ชก ถ. 1-0010) - บ้านโนนทอง หมู่ที่ 15 ตำบลโนน ทอง - เชื่อมตำบลโนนทัน อำเภอนงเรือ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
274	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านฝาง หมู่ที่ 9 - บ้านหินลาด หมู่ที่ 12 ตำบลโนนทอง - เชื่อม ตำบลโนนทัน อำเภอนงเรือ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
275	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านฝาง หมู่ที่ 9 ตำบล โนนทอง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2038 ตำบลโนนทัน อำเภอนงเรือ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
276	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 - บ้านหนองเขื่อนช้าง หมู่ที่ 6,17 ตำบล โนนทอง อำเภอนงเรือ - เชื่อมตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
277	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านไผ่ หมู่ที่ 11 - บ้านหนองเขื่อนช้าง หมู่ที่ 17 ตำบลโนนทอง อำเภอนงเรือ - เชื่อมตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
278	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองเขื่อนช้าง หมู่ที่ 17 ตำบลโนนทองอำเภอนงเรือ - บ้าน หนองโพน หมู่ที่ 4 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภู เวียง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
279	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองเขื่อนช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนทองอำเภอนงเรือ - บ้านลำ แซ่ หมู่ที่ 8 ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัด ขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
280	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 21 - แหล่งเกษตรตำบลโนนทอง อำเภอ นงเรือ - ทางหลวงชนบทก.4021 ตำบลกุด ขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
281	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านห้วยเจ็ญ หมู่ที่ 18 ตำบลโนนทอง อำเภอนงเรือ - บ้านโคกไผ่ หมู่ที่ 7 ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัด ขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
282	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหินลาด หมู่ที่ 12 ตำบลโนนทอง - บ้านร่องสมอ หมู่ที่ 10 ตำบล โนนทัน อำเภอนงเรือ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
283	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านร่องสมอ หมู่ที่ 10 - แหล่งเกษตรบ้านร่องสมอ ตำบลโนนทัน อำเภอนงเรือ - บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 ตำบลนา ชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
284	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านร่องสมอ หมู่ที่ 10 - ป่าชุมชนตำบลโนนทัน - บ้านคอนหัน หมู่ที่ 9 ตำบลโนนสะอาด อำเภอนงเรือ จังหวัด ขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
285	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายหลังโรงเรียน บ้านห้วย ม่วง หมู่ที่ 9 - แหล่งเกษตรบ้านห้วยม่วง ตำบล โนนทัน - บ้านหินลาด หมู่ที่ 12 ตำบลโนนทอง อำเภอนงเรือ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
286	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโนนทัน หมู่ที่ 1 - ป่าชุมชนตำบลโนนทัน -บ้านหินลาด หมู่ที่ 12 ตำบลโนนทอง อำเภอนงเรือ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
287	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านนา หมู่ที่ 6 ตำบลโนนหิน (สำนักสงฆ์บ้านนา) - บ้านฝาง หมู่ที่ 9 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
288	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 5 - บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ - เชื่อมเขตตำบลภูซอกขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
289	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านดอนคอม หมู่ที่ 6 - วัดป่าศรีสันติธรรม ป่าสงวนภูเม็ง ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ เชื่อมเขตอำเภอ บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
290	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสูง - บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
291	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ - ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
292	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ - ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
293	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกน้ำเกี๋ย หมู่ที่ 5 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ -บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
294	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านกุดเชียงมี หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านดง - ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	400,000	0	0	0	400,000	ยังไม่ดำเนินการ
295	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านบ่อเหนือ หมู่ที่ 12, บ้านบ่อกลาง หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ - ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
296	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านท่าพระยานรงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสุขสำราญอำเภออุบลรัตน์ - ตำบลนาจิว อำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
297	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสุขสำราญ - บ้านหนองโหล หมู่ที่ 4 ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	450,000	0	0	0	450,000	ยังไม่ดำเนินการ
298	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 (ตอนกระนวน - ห้วยเม็ก) - สายบ้านเวียงอินทร์ หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	400,000	0	0	0	400,000	ยังไม่ดำเนินการ
299	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเวียงอินทร์ หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น - แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 (ตอนกระนวน - ห้วยเม็ก)	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	400,000	0	0	0	400,000	ยังไม่ดำเนินการ
300	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2322 (ตอนกระนวน - ท่าคันโท)	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	400,000	0	0	0	400,000	ยังไม่ดำเนินการ
301	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น - บ้านแสนสุข หมู่ที่ 7 ตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	400,000	0	0	0	400,000	ยังไม่ดำเนินการ
302	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2322 (ตอนกระนวน - ท่าคันโท) - สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	400,000	0	0	0	400,000	ยังไม่ดำเนินการ

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
303	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านภูถ้ำ เม่น (ช่วงวัดถ้ำน้ำรินรัตนาราม) หมู่ที่ 9 ตำบลตุน สาต อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น - ตำบลกุง เก่า อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ช่วงที่ 2	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	400,000	0	0	0	400,000	ยังไม่ดำเนินการ
304	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านภูถ้ำ เม่น (ช่วงวัดป่าปริมาตร) หมู่ที่ 9 ตำบลตุน สาต อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น - ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	400,000	0	0	0	400,000	ยังไม่ดำเนินการ
305	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทรัพย์ คำไฮ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น - แยกทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 2039 (ตอนกระนวน - ห้วย เม็ก) ช่วงที่ 2	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	400,000	0	0	0	400,000	ยังไม่ดำเนินการ
306	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 2039 (ตอนกระนวน - ห้วย เม็ก) - สายบ้านห้วยแสง หมู่ที่ 14 ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 2	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	400,000	0	0	0	400,000	ยังไม่ดำเนินการ
307	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างงานแสงอาทิตย์ สายบ้านหนองโกใหม่ หมู่ที่ 17 ตำบลหนองโก - บ้านหนองโน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	400,000	0	0	0	400,000	ยังไม่ดำเนินการ
308	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 2322 (ตอนกระนวน - ท่า คันโท) - สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 5	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
309	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคก กลาง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2322 (ตอนกระนวน - ท่าคันโท) ช่วงที่ 4	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
310	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวง ท้องถิ่น ชก.ถ. 1-0049 (บ้านหนองโน - บ้านทุ่ง ใหญ่) ช่วงบ้านหนองโน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 2	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
311	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวง ท้องถิ่น ชก.ถ. 1-0049 (บ้านหนองโน - บ้านทุ่ง ใหญ่) ช่วงหน้าเทศบาลตำบลหนองโน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
312	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวง ท้องถิ่น ชก.ถ. 1-0049 (บ้านหนองโน - บ้านทุ่ง ใหญ่) ช่วงบ้านหนองแวงคู หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
313	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเวียง แก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกุงใหญ่ -บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัด ขอนแก่น ช่วงที่ 2	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
314	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน ผักหวาน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกุงใหญ่ - บ้าน โคกเสี้ยว หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 4	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
315	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคก เสี้ยว หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยโจด - บ้านผักหวาน หมู่ ที่ 4 ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัด ขอนแก่น ช่วงที่ 3	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
316	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวง แผ่นดิน (ตอนกระนวน - น้ำพอง) - สายบ้านแสน สุข หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 2	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
317	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน จอม ปึง หมู่ที่ 8 ตำบลหัวนาคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2322 (ตอนกระนวน - ท่าคันโท) ช่วงที่ 2	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
318	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำ เจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลหัวนาคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น - บ้านแสนสุข หมู่ที่ 7 ตำบลกุด จิก อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
319	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองแซง หมู่ที่ 7 ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ - ตำบล ท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	496,000	0	0	0	496,000	ยังไม่ดำเนินการ
320	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนทอง - ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	496,000	0	0	0	496,000	ยังไม่ดำเนินการ
321	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านแสงอรุณ หมู่ที่ 9 (แหล่งหินตัดกุดคอกน้ำ หุ้งคอกกระเจียว) ตำบลโนนทอง - ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวง ใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	478,000	0	0	0	478,000	ยังไม่ดำเนินการ
322	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านป่า ไม้ งาม หมู่ที่ 8 (แหล่งหินตัดกุดคอกน้ำหุ้งคอก กระเจียว) ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ - ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
323	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านกุดหมาก เห็บ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสะอาด -ตำบลคอนนิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	496,000	0	0	0	496,000	ยังไม่ดำเนินการ
324	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนน สะอาด หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสะอาด -ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	496,000	0	0	0	496,000	ยังไม่ดำเนินการ
325	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านวังหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสะอาด - ตำบลคอนนิม อำเภอ แวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	494,000	0	0	0	494,000	ยังไม่ดำเนินการ
326	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านปะแค หมู่ที่ 5 ตำบลแวงใหญ่ - ทางหลวงชนบท หมายเลข ชก.1075 อำเภอแวงใหญ่ จังหวัด ขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	496,000	0	0	0	496,000	ยังไม่ดำเนินการ
327	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านปะแค หมู่ที่ 5 ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ - ตำบล หนองนางนวล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	496,000	0	0	0	496,000	ยังไม่ดำเนินการ
328	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านคอนนิม พัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลคอนนิม -ตำบล แวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	494,000	0	0	0	494,000	ยังไม่ดำเนินการ
329	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านป่าปอ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าปอ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2301 (บ้านไผ่ - หนองสองห้อง) อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
330	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้าน สว่าง เขียน หมู่ที่ 8 ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ - ตำบล วังหิน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
331	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านพระยืน หมู่ที่ 14 ตำบลพระยืน - บ้านขาด หมู่ที่ 3 ตำบล ขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
332	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านป่าแดง หมู่ที่ 5 ตำบลคอนนิม - ตำบลโพนนาะเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
333	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง - ตำบล พระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
392	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านแก่นท่า หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านขาว อำเภอบ้านฝาง - ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
393	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหินเหิบ หมู่ที่ 16 ตำบลพระยืน - ตำบลขามเปือย อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
394	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองคู หมู่ที่ 5 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน - ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
395	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างพังก้าน้ำลำน้ำชี สายบ้านชีกค้อ หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านฝาง - ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
396	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างพังก้าน้ำลำน้ำชี สายบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย - ตำบลกุดเค้า อำเภอมีนบุรี จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
397	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองโจด หมู่ที่ 7 - บ้านหัน หมู่ที่ 2,3 ตำบลกุดเค้า - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 อำเภอมีนบุรี จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
398	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลท่าศาลา อำเภอมีนบุรี จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
399	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลนาข่า - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมีนบุรี จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
400	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองโหล หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแปน - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมีนบุรี จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
401	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลคอนนิม - ตำบลโนนสะอาด อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
402	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองเชียงซุย หมู่ที่ 4 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง - ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
403	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนคูณ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย - ตำบลนางาม อำเภอมีนบุรี จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
404	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง - ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
405	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างพังก้าน้ำ บ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าศาลา อำเภอมีนบุรี จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
406	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองโหล หมู่ที่ 5 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลคำแคน อำเภอมีนบุรี จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
407	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย - ตำบลนางาม อำเภอมีนบุรี จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
408	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างพังก้าน้ำลำน้ำชี สายบ้านคงเค็ง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าศาลา อำเภอมีนบุรี - ตำบลพระบุ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
409	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างพังก้าน้ำลำน้ำชี สายบ้านหนองแปน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองแปน - ตำบลสวนหม่อน อำเภอมีนบุรี จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
410	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองก้านเหลือง หมู่ที่ 2 ตำบลนาข่า - ตำบลกุดเค้า อำเภอมีนบุรี จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ

[illegible]

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
489	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านป่าหวายนั่ง หมู่ที่ 1 ตำบลป่าหวายนั่ง - ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
490	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคำภูแดง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกงาม - ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
491	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกงาม หมู่ที่ 4 ตำบลโคกงาม - ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
492	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลโคกงาม - ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
493	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านบัว หมู่ที่ 1 ตำบลกุดเค้า - ตำบลนาข่า อำเภอมีชัยบุรี จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
494	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไผ่น หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านไผ่น อำเภอพระยืน - ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
495	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านไผ่น หมู่ที่ 9 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน - ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
496	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านพระนุ หมู่ที่ 1 ตำบลพระนุ (สายโนนทองกลาง) - ตำบลบ้านไผ่น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
497	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพธิ์ชุมดิน หมู่ที่ 5 ตำบลพระนุ - ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
498	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองพุ่มน หมู่ที่ 5 ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน - ตำบลพาศาลา อำเภอมีชัยบุรี จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
499	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยบึง หมู่ที่ 17 (สายชัยศรีเจริญ) ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน - ตำบลบ้านเหสา อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
500	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพระยืน หมู่ที่ 14 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน - ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	498,000	0	0	0	498,000	ยังไม่ดำเนินการ
501	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขามป้อม หมู่ที่ 1 ตำบลขามป้อม - ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	498,000	0	0	0	498,000	ยังไม่ดำเนินการ
502	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน - บ้านนิคม หมู่ที่ 8 ตำบลคอนช้าง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
503	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองภูข้าวเมาก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแวง - ตำบลบ้านไผ่น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
504	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแท่น - บ้านโปแดง หมู่ที่ 1 ตำบลโปแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	465,000	0	0	0	465,000	ยังไม่ดำเนินการ
505	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านโนนสนมิก หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแท่น - บ้านหนองแคว หมู่ที่ 8 ตำบลโปแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	346,000	0	0	0	346,000	ยังไม่ดำเนินการ
506	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านห้วยไร่เหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนพะยอม - ตำบลกุดเพ็ชร์ อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
507	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านโคกพระ หมู่ที่ 4 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท - บ้านกุดลอบ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
508	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 7 ตำบลกุดเพ็ช้อย - ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	396,000	0	0	0	396,000	ยังไม่ดำเนินการ
509	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านห้วยไร่เหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนพะยอม - ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	494,000	6,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
510	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนคำมี หมู่ที่ 9 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท - ตำบลเวียงใหญ่ อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	494,000	6,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
511	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแท่น - ทางหลวงชนบทหมายเลข 1023 อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
512	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 7 ตำบลกุดเพ็ช้อย - ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	400,000	0	0	395,000	5,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
513	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 8 ตำบลวังแสง - บ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	400,000	0	0	0	400,000	ยังไม่ดำเนินการ
514	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านกุดหล่ม หมู่ที่ 7 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท - เขตตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	300,000	0	0	296,000	4,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
515	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านห้วยค้อ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนพะยอม - บ้านคุ่มน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	446,000	0	0	0	446,000	ยังไม่ดำเนินการ
516	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโนนลาน หมู่ที่ 4 - บ้านช้างจาน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านค้อ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
517	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตอนที่ 2) สาย ขก.ถ. 99-029 บ้านดงบัง หมู่ที่ 4 ตำบลดงเมืองแอม - เชื่อมทางหลวงชนบท ขก.4049 ตำบลนาไร่ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
518	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดงเมืองแอม หมู่ที่ 1 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
519	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยก ขก.ถ. 99-002 บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
520	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยยางศรีวิไล หมู่ที่ 15 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
521	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท ขก.4030 (ข้างวัดคำสมบูรณ์) บ้านคำม่วง หมู่ที่ 2 - บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลคำม่วง เชื่อมเขตเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
522	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง (ตอนที่ 2) สายบ้านนาอ่างทอง หมู่ที่ 7 ตำบลคำม่วง อำเภอลำทะเมนชัย - บ้านนาเรียง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองสูง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	400,000	0	0	0	400,000	ยังไม่ดำเนินการ
523	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกทางหลวงชนบท ขก. 1065 ช่วงบ้านโนนทอง หมู่ที่ 5 - อ่างเก็บน้ำห้วยไปร้งนาคำคำม่วง อำเภอลำทะเมนชัย - เชื่อมเขต ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
524	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าหวายนั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลเขาสวนกวาง -บ้านดงบัง หมู่ที่ 4 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
525	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 119-19 (กบก-โนนสวรรค์) บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลนาจั่ว เชื่อมทางหลวงชนบท ขก.5012 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
526	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาจั่ว หมู่ที่ 1 - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลนาจั่ว เชื่อมเขตตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
527	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 7 ตำบลเขาสวนกวาง - บ้านคำสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลดงเมืองแถม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
528	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคำนางม หมู่ที่ 11 - บ้านนาค้อ หมู่ที่ 6 ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น เชื่อมเขตอำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
529	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.199-05 (นาโพธิ์-คำสมบูรณ์) บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลนาจั่ว - บ้านคำสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลดงเมืองแถม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
530	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ขยายท่อส่งน้ำ บ้านสะอาด หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 ตำบลภูซำด อำเภอหนองน้ำคำ จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	452,000	0	0	0	452,000	ยังไม่ดำเนินการ
531	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหว้า - ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
532	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนทัน หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสมบูรณ์ - ช้างวัดป่าหินแก้ง ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
533	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 - บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสมบูรณ์ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
534	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายแยกบ้านดอนบองแดง หมู่ที่ 16 ตำบลโคกสำราญ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
535	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านขามป้อม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น - อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
536	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น - เขตอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	493,000	6,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
537	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น - เขตติดต่อตำบลคอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	460,000	0	0	454,000	6,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
538	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านวังหว้า หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแฮด - บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	493,000	6,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
539	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนทัน หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น - ตำบลเขาวัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	493,000	6,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
540	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนทัน หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสมบูรณ์ - บ้านวังหว้า หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
541	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนหัน หมู่ที่ 8 - บ้านหนองกระหวน หมู่ที่ 4 ตำบล โนนสมบูรณ์ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 อำเภอบ้านแสด จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
542	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองกระหว น หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสมบูรณ์ -บ้านวังหว้า หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแสด อำเภอบ้านแสด จังหวัด ขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	483,000	16,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
543	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสำราญ - ทางหลวงชนบท หมายเลข 1039 อำเภอบ้านแสด จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
544	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านถนน งาม หมู่ที่ 2 เทศบาลตำบลโนนศิลา - ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	497,000	0	0	0	497,000	ยังไม่ดำเนินการ
545	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหัน - ตำบลโนนแดง อำเภอ โนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	495,000	0	0	0	495,000	ยังไม่ดำเนินการ
546	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน หนองไธ้อย หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา - ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	495,000	0	0	0	495,000	ยังไม่ดำเนินการ
547	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน หนองไธ้อย หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านหันอำเภอโน ศิลา - ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	497,000	0	0	0	497,000	ยังไม่ดำเนินการ
548	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขี้ เฒ่า หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหัน - ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	495,000	0	0	0	495,000	ยังไม่ดำเนินการ
549	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนอง ทุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา - เขต ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	497,000	0	0	0	497,000	ยังไม่ดำเนินการ
550	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคูน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา - บ้านคู ใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	497,000	0	0	0	497,000	ยังไม่ดำเนินการ
551	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 6 ตำบลเปือยใหญ่ - เชื่อมทางหลวงสาย โนนแดงเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัด ขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	497,000	0	0	0	497,000	ยังไม่ดำเนินการ
552	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลเปือยใหญ่ - ตำบลโนนแดง อำเภอ โนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	497,000	0	0	0	497,000	ยังไม่ดำเนินการ
553	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนอง ปลาหมอ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอ โนนศิลา - เขตตำบล บ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	497,000	0	0	0	497,000	ยังไม่ดำเนินการ
554	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน ผักหวาน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลาหมอ -ตำบล เปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	497,000	0	0	0	497,000	ยังไม่ดำเนินการ
555	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านถนนงาม หมู่ที่ 2 เทศบาลตำบลโนนศิลา -บ้านกุดหลวง หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
556	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลเปือยใหญ่ - ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอ โนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	313,000	0	0	0	313,000	ยังไม่ดำเนินการ
557	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านขอนแก่น หมู่ที่ 4 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา - ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
558	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านระหอกโพธิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา - ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	265,000	0	0	0	265,000	ยังไม่ดำเนินการ
559	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านห้วยแคน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา - ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
560	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองไธน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านหัน - ทางหลวงสายบ้านหันคอนคู่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	461,000	0	0	0	461,000	ยังไม่ดำเนินการ
561	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองพุ่ม หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา - ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
562	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านหันอำเภอโนนศิลา - ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
563	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านกุดหลวง หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา - ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
564	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านวังยาว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา - ตำบลป่าอ้อ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
565	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหัน - ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	382,000	0	0	0	382,000	ยังไม่ดำเนินการ
566	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองไธน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านหันอำเภอโนนศิลา - ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
567	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหลุมคา หมู่ที่ 7 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา - เขตตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	456,000	0	0	0	456,000	ยังไม่ดำเนินการ
568	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านกุดหลวง หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านหัน - บ้านถนนงาม หมู่ที่ 2 เทศบาลตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
569	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองน้ำซุ่นใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านหัน - ทางหลวงสายบ้านหันป่าอ้อ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	390,000	0	0	0	390,000	ยังไม่ดำเนินการ
570	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านป่าอ้อ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าอ้อ อำเภอบ้านไผ่ - ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	409,000	0	0	0	409,000	ยังไม่ดำเนินการ
571	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านป่าอ้อพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลป่าอ้อ อำเภอบ้านไผ่ - บ้านโลกนาถ หมู่ที่ 6 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	427,000	0	0	0	427,000	ยังไม่ดำเนินการ
572	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านป่าอ้อ หมู่ที่ 2 ตำบลป่าอ้อ - ทางหลวงชนบท ชก 4083 (โลกนาถ - เปือยน้อย) อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
573	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านห้วยเสือเผ่า หมู่ที่ 11 ตำบลป่าอ้อ อำเภอบ้านไผ่ - ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
574	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 3 บ้านโนนชาใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท - ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
575	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยแก - ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
576	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท - ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
577	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองยายเกตุ หมู่ที่ 5 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท – ตำบลโนนสะอาด อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
578	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านวังขอนหาด หมู่ที่ 2 ตำบลโจทหนองแอก - เขตตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
579	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 14 ตำบลหนองแวงโลกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น - อำเภอประพาส จังหวัดนครราชสีมา	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
580	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองนางนางบัว หมู่ที่ 1 ตำบลหนองนางนางบัว อำเภอพล - เขตตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
581	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองนางนางบัวพัฒนา หมู่ที่ 12 , บ้านห้วยหว้านหอม หมู่ที่ 11 ตำบลหนองนางนางบัว – เขตตำบลหัวทุ่ง อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
582	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายนหมู่ที่ 5 – บ้านดงข้า หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโนน - บ้านโสกขามแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยเตย อำเภอข้าสูง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
583	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายนหมู่ที่ 5 – บ้านดงข้า หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโนน อำเภอข้าสูง - บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
584	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงท้องถิ่น สาย ชก ถ 10069 (บ้านหนองบัวน้อย - บ้านกระนวน) - บ้านแห้ว หมู่ที่ 9 - บ้านดงข้า หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโนน อำเภอข้าสูง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	406,000	0	0	0	406,000	ยังไม่ดำเนินการ
585	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคูคลอง หมู่ที่ 7 – บ้านหนองบัวคำมูล หมู่ที่ 4 ตำบลคูคำ อำเภอข้าสูง - ทางหลวงท้องถิ่นสาย ชก ถ 10069 (บ้านหนองบัวน้อย - บ้านกระนวน) จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
586	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปอใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลคูคำ - บ้านข้าสูง หมู่ที่ 5 ตำบลกระนวน อำเภอข้าสูงจังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	498,000	0	0	0	498,000	ยังไม่ดำเนินการ
587	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหม้อ หมู่ที่ 5 ตำบลคูคำ อำเภอข้าสูง (ศูนย์ฝึกปลดสารพิษ) - บ้านหนองไหล หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
588	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 ตำบลกระนวน - บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยเตย อำเภอข้าสูง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
589	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงขยายไหล่ถนน ทางหลวงท้องถิ่น สาย ชก ถ 10069 บ้านหนองบัวน้อย - บ้านกระนวน หมู่ที่ 1 ตำบลกระนวน อำเภอข้าสูง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
590	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลคำแมด อำเภอข้าสูง - บ้านหนองโอง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	700,000	0	0	0	700,000	ยังไม่ดำเนินการ
591	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ชุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในตำบลห้วยเตย อำเภอข้าสูง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
592	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านกุดลอบ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์ไชย - ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
593	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนางาม หมู่ที่ 1 ตำบลชัยสมบูรณ์ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	477,000	0	0	0	477,000	ยังไม่ดำเนินการ
594	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านขี้แดง หมู่ที่ 5 ตำบลชัยสมบูรณ์ - ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
595	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านกุศลอบ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์ไชย - ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
596	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหินตั้ง หมู่ที่ 3 - บ้านจำเริญ หมู่ที่ 6 ตำบลชัยสมบูรณ์ - ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
597	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านนาดีบะเต้า หมู่ที่ 4 ตำบลชัยสมบูรณ์ - ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
598	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านกุศลอบ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์ไชย - ตำบลนางพญา อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
599	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโสกใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย - ตำบลนางาม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
600	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านนาดีบะเต้า หมู่ที่ 4 ตำบลชัยสมบูรณ์ - ทางหลวงชนบท หมายเลข ชก.3055 อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
601	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านกุศลอบ หมู่ที่ 8 - บ้านโนนพัน หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย - ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
602	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากสะพานคลองชลประทาน ช่วงบ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 14 ตำบลบัวใหญ่ - ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	495,000	0	0	0	495,000	ยังไม่ดำเนินการ
603	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากสะพานคลองชลประทาน 6R ช่วงบ้านจำเริญ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง - ตำบลบ้านโนน อำเภอคำชะอี จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	495,000	0	0	0	495,000	ยังไม่ดำเนินการ
604	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากสะพานคลองชลประทาน 6R ช่วงบ้านสำโรง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง - ตำบลบ้านโนน อำเภอคำชะอี จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	494,000	0	0	0	494,000	ยังไม่ดำเนินการ
605	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแบบเคพซีล สายโนนเข็ก หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านขาม - ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	162,000	0	0	0	162,000	ยังไม่ดำเนินการ
606	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโนนเข็ก หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านขาม - ตำบลท่ากระเทียม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	333,000	0	0	0	333,000	ยังไม่ดำเนินการ
607	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านสำโรง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง - ตำบลบ้านโนน อำเภอคำชะอี จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	492,000	0	0	0	492,000	ยังไม่ดำเนินการ
608	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านสำโรง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง - บ้านโนน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโนน อำเภอคำชะอี จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	491,000	0	0	0	491,000	ยังไม่ดำเนินการ
609	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านคำบอน หมู่ที่ 8 ตำบลบัวเงิน - ตำบลพังทวย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	491,000	0	0	0	491,000	ยังไม่ดำเนินการ

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
629	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านป่าหวายนึ่ง หมู่ที่ 1 ตำบลป่าหวายนึ่ง - ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	494,000	0	0	0	494,000	ยังไม่ดำเนินการ
630	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านห้วยบึง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฝาง - ตำบลโนนสี้อ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	999,000	0	0	0	999,000	ยังไม่ดำเนินการ
631	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลดินคำ - ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	494,000	0	0	488,000	6,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
632	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านดินคำ หมู่ที่ 7 (สายปึงกระเบา) ตำบลดินคำ - ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	494,000	0	0	488,000	6,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
633	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านกุดตุ๊ก หมู่ที่ 4 (สายตอนหัน) ตำบลดินคำ อำเภอภูเวียง - ตำบลชนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	494,000	0	0	0	494,000	ยังไม่ดำเนินการ
634	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนวัง หมู่ที่ 9 ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง - บ้านหินลาด หมู่ที่ 12 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	494,000	0	0	488,000	6,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
635	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านเลิงแสง หมู่ที่ 9 ตำบลกุดขอนแก่น - บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกงจีน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	491,000	0	0	485,000	6,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
636	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านเลิงแสง หมู่ที่ 9 ตำบลกุดขอนแก่น - ตำบลหนองกงจีน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	490,000	0	0	485,000	5,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
637	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านค้อ หมู่ที่ 12 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง - ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	494,000	0	0	488,000	6,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
638	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลกุดขอนแก่นอำเภอภูเวียง - ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	466,000	0	0	460,000	6,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
639	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 8 ตำบลกุดขอนแก่น -ตำบลหนองกงจีน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	492,000	0	0	486,000	6,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
640	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนพัฒนา หมู่ที่ 14 (เส้นหลังวัด) ตำบลกุดขอนแก่น - ตำบลหนองกงจนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	455,000	0	0	450,000	5,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
641	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 8 , บ้านเลิงแสง หมู่ที่ 9 ตำบลกุดขอนแก่น - บ้านหนองกระแหล่ง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกงจีน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	494,000	0	0	488,000	6,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
642	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคำใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลนาหว้า - ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	492,000	0	0	0	492,000	ยังไม่ดำเนินการ
643	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนกระเตา หมู่ที่ 7 (สายรอบวัดป่าหยาดเกษม) ตำบลนาหว้า - ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	492,000	0	0	0	492,000	ยังไม่ดำเนินการ
644	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนาเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลนาหว้า - ตำบลหนองกงจีน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	492,000	0	0	0	492,000	ยังไม่ดำเนินการ
645	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนอุดม หมู่ที่ 6 ตำบลนาหว้า - ตำบลหนองกงจีน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	492,000	0	0	0	492,000	ยังไม่ดำเนินการ
646	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนอุดม หมู่ที่ 6 ตำบลนาหว้า - ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	492,000	0	0	0	492,000	ยังไม่ดำเนินการ

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
647	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโลกห่าง หมู่ที่ 9 ตำบลนาหว้า - ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	492,000	0	0	0	492,000	ยังไม่ดำเนินการ
648	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านห้วยชัน หมู่ที่ 3 ตำบลนาหว้า - ตำบลหนองกุงเงิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	492,000	0	0	0	492,000	ยังไม่ดำเนินการ
649	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 10 (สายฝายกค้อถึงฝายหินร่อง) ตำบลนาหว้า - ตำบลหนองกุงเงิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	492,000	0	0	0	492,000	ยังไม่ดำเนินการ
650	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคำใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลนาหว้า - บ้านทุ่งชมพู หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	492,000	0	0	0	492,000	ยังไม่ดำเนินการ
651	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 (สายช้างวัดพระขาว) ตำบลนาหว้า - ตำบลหนองกุงเงิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	492,000	0	0	0	492,000	ยังไม่ดำเนินการ
652	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโลกห่าง หมู่ที่ 9 (สายวัดป่าวนาราม) ตำบลนาหว้า - ตำบลหนองกุงเงิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	492,000	0	0	0	492,000	ยังไม่ดำเนินการ
653	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยขมิ้น หมู่ที่ 3 ตำบลนาหว้า - ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	335,000	0	0	0	335,000	ยังไม่ดำเนินการ
654	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านพระบาท หมู่ที่ 2 ตำบลนาหว้า - บ้านหนองหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	440,000	0	0	0	440,000	ยังไม่ดำเนินการ
655	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 8 ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง - ทางหลวง 2133 ภูเวียงศรีบุญเรือง อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	494,000	0	0	0	494,000	ยังไม่ดำเนินการ
656	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงเสริมมีดถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากสามแยกบ้านหนองคอง หมู่ที่ 11 , บ้านโนนสูง หมู่ที่ 14 ตำบลโนนเมือง - ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	393,000	0	0	389,000	4,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
657	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนสูง หมู่ที่ 14 (แยกวัดบ้านน้ำคำ)ตำบลโนนเมือง - ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	490,000	0	0	484,000	6,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
658	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนสูง หมู่ที่ 14 ตำบลโนนเมือง - ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	490,000	0	0	484,000	6,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
659	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองเตาปูน หมู่ที่ 13 ตำบลโนนเมือง -ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	490,000	0	0	484,000	6,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
660	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองเตาปูน หมู่ที่ 13 (สายกโนตอนปลาย) ตำบลโนนเมือง - ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	492,000	0	0	486,000	6,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
661	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองคู หมู่ที่ 12 (จากปากทางโรจสี) ตำบลโนนเมือง - ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	490,000	0	0	484,000	6,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
662	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโคกหนองขาม หมู่ที่ 2 (จากหนองกาถึงหนองโจด) ตำบลโนนเมือง - ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	492,000	0	0	486,000	6,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
663	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองกระแต หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกุงเงิน - บ้านหัวนาหม่อ หมู่ที่ 5 ตำบลภูขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	402,000	0	0	398,000	4,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
664	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผือ หมู่ที่ 2 ตำบลพระลับ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	495,000	5,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
665	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนบม หมู่ที่ 13 ตำบลเมืองเก่า - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 230 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	495,000	5,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
666	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านผือ หมู่ที่ 2 ตำบลพระลับ - ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	494,000	6,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
667	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านผือ หมู่ที่ 2 ตำบลพระลับ - ตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	494,000	6,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
668	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านสำโรง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง - บ้านโคกใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	497,000	0	0	0	497,000	ยังไม่ดำเนินการ
669	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านคำบอน หมู่ที่ 8 ตำบลบัวเงิน - ตำบลพังทวย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	497,000	0	0	0	497,000	ยังไม่ดำเนินการ
670	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 8 ตำบลพังทวย - ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	497,000	0	0	0	497,000	ยังไม่ดำเนินการ
671	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านนาขาม หมู่ที่ 6 ตำบลพังทวย - ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	495,000	0	0	0	495,000	ยังไม่ดำเนินการ
672	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านห้วยหินลาด หมู่ที่ 7 ตำบลพังทวย - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2039 อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	495,000	0	0	0	495,000	ยังไม่ดำเนินการ
673	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหลุมหิน หมู่ที่ 10 ตำบลหนองกง - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2039 อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	497,000	0	0	0	497,000	ยังไม่ดำเนินการ
674	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านคำน้ำน้อย หมู่ที่ 1 , 15 ตำบลบัวใหญ่ -ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	491,000	0	0	0	491,000	ยังไม่ดำเนินการ
675	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากคลองชลประทาน ช่วงบ้านบัวใหญ่ หมู่ที่ 4 , 5 ตำบลบัวใหญ่ - ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	491,000	0	0	0	491,000	ยังไม่ดำเนินการ
676	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านคำน้ำน้อย หมู่ที่ 1 , 15 ตำบลบัวใหญ่ - ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	495,000	0	0	0	495,000	ยังไม่ดำเนินการ
677	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านอุบล หมู่ที่ 3 ตำบลบัวใหญ่ - ทางหลวงชนบทหมายเลข 4007 อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	491,000	0	0	0	491,000	ยังไม่ดำเนินการ
678	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านค้อ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง - บ้านเหล่านางม หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	497,000	0	0	0	497,000	ยังไม่ดำเนินการ
679	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านเหล่า หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเหล่า - ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	497,000	0	0	0	497,000	ยังไม่ดำเนินการ
680	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านค้อ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง - บ้านแดงน้อย หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	497,000	0	0	0	497,000	ยังไม่ดำเนินการ
681	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านคำหัวช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลป่ามะนาว - บ้านแดง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	497,000	0	0	0	497,000	ยังไม่ดำเนินการ

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
682	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหินกอง หมู่ที่ 4 ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง - ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	497,000	0	0	0	497,000	ยังไม่ดำเนินการ
683	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล รหัสสายทาง ขก.ถ.1 - 0011 สายบ้านหนองบัว -บ้านคำหัวช้าง ช่างบ้านห้วยหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	497,000	0	0	0	497,000	ยังไม่ดำเนินการ
684	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านบะยาว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว - ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	497,000	0	0	0	497,000	ยังไม่ดำเนินการ
685	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล รหัสสายทาง ขก.ถ.1 - 0053 สายบ้านโคกใหญ่ -บ้านนาโพธิ์ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	498,000	0	0	0	498,000	ยังไม่ดำเนินการ
686	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านดอนหัน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านฝาง - ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	132,000	0	0	0	132,000	ยังไม่ดำเนินการ
687	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโกลแด่ หมู่ที่ 7 ตำบลปาดะหว้าน - ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	497,000	0	0	0	497,000	ยังไม่ดำเนินการ
688	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านคำหัวช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง - บ้านหินเหิบ หมู่ที่ 7 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	491,000	0	0	0	491,000	ยังไม่ดำเนินการ
689	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหินกอง หมู่ที่ 4 ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง - บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 3 ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	494,000	0	0	0	494,000	ยังไม่ดำเนินการ
690	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านแก่นเทา หมู่ที่ 5 ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง - บ้านศิลาทิพย์ หมู่ที่ 13 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	494,000	0	0	0	494,000	ยังไม่ดำเนินการ
691	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านแก่นเทา หมู่ที่ 5 ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง - บ้านคำแคนใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลคำแคน อำเภอเมืองจัตุมิ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	494,000	0	0	0	494,000	ยังไม่ดำเนินการ
692	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองคลองน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง - บ้านศิลาทิพย์ หมู่ที่ 13 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	491,000	0	0	0	491,000	ยังไม่ดำเนินการ
693	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองสูงเนิน หมู่ที่ 16 , บ้านโคกสทกรณ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	490,000	0	0	485,000	5,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
694	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดดุก หมู่ที่ 4 (หน้าโรงเรียนบ้านกุดดุก) ตำบลดินด้า - ตำบลหว้าทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	490,000	0	0	0	490,000	ยังไม่ดำเนินการ
695	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดดุก หมู่ที่ 4 , บ้านวังชัย หมู่ที่ 5 ตำบลดินด้า อำเภอภูเวียง - ตำบลชนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	490,000	0	0	0	490,000	ยังไม่ดำเนินการ
696	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 (สายเมรุ) ตำบลดินด้า อำเภอภูเวียง - ตำบลชนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	490,000	0	0	0	490,000	ยังไม่ดำเนินการ
697	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 ตำบลดินด้า - ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	490,000	0	0	0	490,000	ยังไม่ดำเนินการ
698	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลดินด้า - บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	492,000	0	0	0	492,000	ยังไม่ดำเนินการ

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
699	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนอง ห่ม หมู่ที่ 2 ตำบลดินคำ อำเภอภูเวียง - บ้าน ศาลาหิน หมู่ที่ 7 ตำบลชนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	492,000	0	0	0	492,000	ยังไม่ดำเนินการ
700	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านดินคำ หมู่ที่ 1 (สายสาบกกเคือ) ตำบลดินคำ - ตำบลบ้าน เรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	492,000	0	0	0	492,000	ยังไม่ดำเนินการ
701	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านกุดคุก หมู่ที่ 3 (สายท่าแสง) ตำบลดินคำ อำเภอภูเวียง - ตำบลชนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	492,000	0	0	488,000	4,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
702	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านวังชัย หมู่ที่ 5 , บ้านกุดคุก หมู่ที่ 3,4 ตำบลดินคำ อำเภอภูเวียง - ตำบลชนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	2,631,000	0	0	0	2,631,000	ยังไม่ดำเนินการ
703	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนน สำราญ หมู่ที่ 8 ตำบลกุดขอนแก่น -ตำบลหนอง กุงเงิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	364,000	0	0	0	364,000	ยังไม่ดำเนินการ
704	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนอง โพน หมู่ที่ 4 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอ ภูเวียง - ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	494,000	0	0	0	494,000	ยังไม่ดำเนินการ
705	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนอง กุงนสาร หมู่ที่ 12 ,บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกุงนสาร -ตำบลบ้านเรือ อำเภอภู เวียง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	492,000	0	0	0	492,000	ยังไม่ดำเนินการ
706	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนอง กุงนสาร หมู่ที่ 12 (ติดกับแนวป่าช้า) ตำบลหนองกุงนสาร - ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	490,000	0	0	0	490,000	ยังไม่ดำเนินการ
707	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโคก กลาง หมู่ที่ 4 ตำบลหัวทอง - ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	490,000	0	0	485,000	5,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
708	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านพระ บาทโนนคูณ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งชมพู - ตำบลหัว ทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	492,000	0	0	485,000	7,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
709	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนอง คอง หมู่ที่ 11 (สายหนองกาว) ตำบลโนนเมือง - ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า จังหวัด ขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	493,000	0	0	488,000	5,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
710	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านบึง มะไฟ หมู่ที่ 5 ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง - ทาง หลวง 2133 ภูเวียงศรีบุญเรือง อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	490,000	0	0		490,000	ยังไม่ดำเนินการ
711	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโคก ม่วง หมู่ที่ 6 (โคกภูตาก) ตำบลเมืองเก่าพัฒนา - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2038 อำเภอเวียง เก่า จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	491,000	0	0	486,000	5,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
712	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านเมือง เก่า หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองเก่าพัฒนา -ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 2038 อำเภอเวียงเก่า จังหวัด ขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	491,000	0	0	486,000	5,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
713	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 1 (สายห้วยหัว) ตำบลเมืองเก่าพัฒนา - ตำบลโนนเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	491,000	0	0	486,000	5,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
714	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนอง นาคำ หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่าพัฒนา - บ้านบ่อ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัด ขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	491,000	0	0	486,000	5,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
732	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านห้วย บง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยทอง - ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	490,000	0	0	485,000	5,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
733	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านพระ บาท หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยทอง - ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	490,000	0	0	485,000	5,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
734	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านห้วย ทอง หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยทอง - ตำบลหนองกุง ธนาสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	490,000	0	0	485,000	5,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
735	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านห้วย ทอง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยทอง - ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	490,000	0	0	485,000	5,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
736	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล รหัสสายทาง ชก.ถ. 1 - 0021 สายบ้านหัน - บ้านโคกกลาง ช่วงบ้านหนองฝักแว่น หมู่ที่ 5 , บ้านโป่งสังข์ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	492,000	0	0	487,000	5,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
737	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านห้วย ซึ้น หมู่ที่ 2 (สายหน้าโรงเรียนบ้านห้วยซึ้นหนอง เพิ่มวิทยา) ตำบลทุ่งชมพู - ตำบลนาหว้า อำเภอ ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	490,000	0	0	485,000	5,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
738	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านห้วย ซึ้น หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งชมพู - ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	490,000	0	0	485,000	5,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
739	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านทุ่งชมพู หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งชมพู - บ้านหนองโน หมู่ที่ 8 ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	490,000	0	0	0	490,000	ยังไม่ดำเนินการ
740	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโคกสง เปือย หมู่ที่ 4 (ช่วงหน้าโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งชมพู) ตำบลทุ่งชมพู - ตำบลห้วยทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	490,000	0	0	485,000	5,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
741	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านดอนตู หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งชมพู - ตำบลห้วยทอง อำเภอ ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	490,000	0	0	485,000	5,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
742	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านดอนตู หมู่ที่ 3 (หน้าโรงเรียนบ้านโคกสงเปือยดอนตู วิทยา) ตำบลทุ่งชมพู - ตำบลห้วยทอง อำเภอ ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	490,000	0	0	485,000	5,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
743	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนอง กะแต้ง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกุงเงิน - บ้านโป่ง แดง หมู่ที่ 10 ตำบลภูซำขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	492,000	0	0	487,000	5,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
744	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลนางาม - ตำบลนาข่า อำเภอมีชัยบุรี จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
745	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหัวห้วย หมู่ที่ 12 ตำบลนาข่า - ตำบลนางาม อำเภอมีชัยบุรี จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
746	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหันแดง หมู่ที่ 7 ตำบลนางาม - ตำบลคำแคน อำเภอมีชัยบุรี จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
747	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนางาม หมู่ที่ 12 ตำบลนางาม อำเภอมีชัยบุรี - ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
748	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคำน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลคำแคน อำเภอมีชัยบุรี - ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
788	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองสำโรง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนซ้อง - ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
789	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านศรีสัตตย หมู่ที่ 3 ตำบลคำแมด อำเภอข้าสูง - ตำบลหนองสูงใหญ่ อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
790	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านศรีสัตตย หมู่ที่ 12 ตำบลหนองโก - ตำบลห้วยโจด อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
791	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนราศรี หมู่ที่ 18 ตำบลหนองโก - ตำบลบ้านฝาง อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
792	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านดอนเชียง หมู่ที่ 4 ตำบลคำแมด อำเภอข้าสูง - ตำบลหนองสูงใหญ่ อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
793	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านห้วยแสง หมู่ที่ 14 ตำบลหนองโก - ตำบลดุนสาด อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
794	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนคำไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองโก - ตำบลดุนสาด อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
795	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนคูน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าศาลา - ตำบลโพนพิก อำเภอเมืองจตุรัส จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
796	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านทรัพย์คำไฮ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโก - ตำบลหนองสูงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
797	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านกุดพังเครือ หมู่ที่ 6 ตำบลท่ากระเสริม - ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	494,000	6,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
798	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองโก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโก - ตำบลห้วยโจด อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
799	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านค้ำง หมู่ที่ 13 ตำบลสะอาด อำเภอโนนสูง - ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
800	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยเตย - ตำบลคำแมด อำเภอข้าสูง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
801	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนสัง หมู่ที่ 7 ตำบลกุดเพียขอม - ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
802	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านกุดเพียขอม หมู่ที่ 1 ตำบลกุดเพียขอม -ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
803	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนคูน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าศาลา - บ้านคำแคนใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลคำแคน อำเภอเมืองจตุรัส จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
804	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหินแดง หมู่ที่ 7 ตำบลนางาม อำเภอเมืองจตุรัส - ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
805	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพอง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
806	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านค้ำง หมู่ที่ 9 ตำบลสะอาด อำเภอโนนสูง - ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
807	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านค้ำง หมู่ที่ 9 ตำบลสะอาด อำเภอโนนสูง - ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
828	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองหวาย หมู่ที่ 7 ตำบลนาแพง - ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
829	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโคกสง่า หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโคก - ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
830	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลโนนผือ - ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
831	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนหิน หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย - บ้านหนองยายเกลี้ยง หมู่ที่ 5 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
832	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนกระยอม หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย - เขตบ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
833	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองยายเกลี้ยง หมู่ที่ 5 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท - บ้านกุดหมากเก็บ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
834	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7 ตำบลวังแสง - ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
835	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านวังแสง หมู่ที่ 1 ตำบลวังแสง - ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
836	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านวังแสงใต้ หมู่ที่ 11 ตำบลวังแสง - บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 5 ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
837	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาขาม หมู่ที่ 13 ตำบลพังงาย - ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
838	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านห้วยไ่ว้เหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนพะยอม - ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
839	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนงาม หมู่ที่ 1 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย - บ้านหัวห้วย หมู่ที่ 12 ตำบลนาข่า อำเภอเมืองจตุรัส จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
840	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 2 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย - ตำบลนางาม อำเภอเมืองจตุรัส จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
841	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนงาม หมู่ที่ 1 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย - ตำบลกุดเค้า อำเภอเมืองจตุรัส จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
842	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านห้วยไ่ว้ใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท - ตำบลกุดเค้า อำเภอเมืองจตุรัส จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
843	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านห้วยค้อ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนพะยอม - ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
844	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนสิงห์ หมู่ที่ 7 ตำบลกุดเพ็ชร - บ้านห้วยอี้ง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
845	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองแก หมู่ที่ 8 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 (สายบ้านไผ่ - ชื่องสามหมอ)	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
846	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านห้วยแก หมู่ที่ 12 ตำบลโพนน้ำเพียง - ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
888	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายแยกทางหลวงท้องถิ่น (ขก.ถ.1- 0116) สายแยกบ้านโพธิ์เพ็ก - บ้านศาลาดิน หมู่ที่ 7 ตำบลชนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
889	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโคก - ตำบลกุตุลา อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
890	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองกอง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโคก อำเภอนางรอง - ตำบลในเมือง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
891	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนาดี หมู่ที่ 13 ตำบลกุตุลา - ตำบลบ้านโคก อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
892	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาขาม หมู่ที่ 6 ตำบลพังทวย อำเภอน้ำพอง - ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
893	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยหินลาด หมู่ที่ 7 ตำบลพังทวย - ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
894	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางโคกหัวพลู บ้านห้วยเสือเด่น หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำพอง - ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
895	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางโรงเรียนบ้านห้วยเสือเด่น หมู่ที่ 16 ตำบลน้ำพอง - ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
896	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองตุ้ หมู่ที่ 4 ตำบลละหานนา - ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
897	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 5 ตำบลละหานนา - ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
898	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลศิลา - ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ขก.ถ.1-0059 สายบ้านโนนม่วง - บ้านหนองบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
899	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหนองสมอ บ้านโนนคอม หมู่ที่ 1 ตำบลโนนคอม - ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	997,000	0	0	0	997,000	ยังไม่ดำเนินการ
900	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปากกล้วย หมู่ที่ 5 ตำบลโนนคอม - ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
901	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนคอม หมู่ที่ 1 ตำบลโนนคอม - ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
902	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังมน หมู่ที่ 4 ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น - ตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
903	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลวังสวาบ - แหล่งท่องเที่ยววน้ำตกดาตฟ้า อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	997,000	0	0	0	997,000	ยังไม่ดำเนินการ
904	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังกกแก้ว หมู่ที่ 9 ตำบลวังสวาบ - แหล่งท่องเที่ยวภูตารหล่อ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	498,000	0	0	0	498,000	ยังไม่ดำเนินการ
905	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าสังฆะธรรม บ้านวังสวาบ หมู่ที่ 1 ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น - ตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
906	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบฝายป่า บัว บ้านนาท่าลี้ หมู่ที่ 4 ตำบลนาฝาย - ตำบลภู ผามาน อำเภอภูผามาน จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	498,000	0	0	0	498,000	ยังไม่ดำเนินการ
907	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนน สะอาด หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผามาน - ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
908	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผามาน - ตำบล นาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
909	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทาง หลวงท้องถิ่น ชก.ถ.1-0006 - บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผามาน จังหวัด ขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
910	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสอง คอน หมู่ที่ 3 ตำบลนาฝาย - ตำบลวังสาว อำเภอภูผามาน จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
911	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาฝาย ใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลนาฝาย - ตำบลวังสาว อำเภอ ภูผามาน จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
912	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจีนใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนคอม - ตำบลภูผามาน อำเภอ ภูผามาน จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	498,000	0	0	0	498,000	ยังไม่ดำเนินการ
913	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านปากกล้วย หมู่ที่ 6 ตำบลโนนคอม - ตำบลภูผามาน อำเภอภูผามาน จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
914	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางหลวงท้องถิ่น ชก.ถ.1-0006 บ้านน้ำซำ - บ้านโนนสะอาด อำเภอภูผามาน จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	498,000	0	0	0	498,000	ยังไม่ดำเนินการ
915	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางหลวงท้องถิ่น ชก.ถ.1-0007 บ้านท่า กระบือ - บ้านวังสาว อำเภอภูผามาน จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	498,000	0	0	0	498,000	ยังไม่ดำเนินการ
916	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ถ. (ชนิดรถยนต์ผ่านได้) ข้ามลำห้วยซ้อ ช่างบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผามาน - ตำบลนาหนอง ทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
917	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ถ. (ชนิดรถยนต์ผ่านได้) ข้ามลำห้วยม่วง ช่างบ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผามาน - ตำบลนาหนอง ทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
918	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลวังสาว อำเภอภูผามาน จังหวัด ขอนแก่น - ตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาว จังหวัด เพชรบูรณ์	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
919	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเขววง หมู่ที่ 5 ตำบลวังสาว อำเภอภูผามาน จังหวัด ขอนแก่น - ตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัด ชัยภูมิ	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	456,000	0	0	0	456,000	ยังไม่ดำเนินการ
920	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยม่วง - ทางหลวงท้องถิ่น ชก.ถ.1-0002 อำเภอภูผามาน จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
921	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยม่วง - ตำบลวังสาว อำเภอภูผามาน จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
922	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านนาฝายเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลนาฝาย - ตำบลวังสาว อำเภอภูผามาน จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	498,000	0	0	0	498,000	ยังไม่ดำเนินการ

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
923	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงหมายเลข 2361 - บ้านปากกล้วย หมู่ที่ 5 ตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
924	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 8 ตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน - ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	498,000	0	0	0	498,000	ยังไม่ดำเนินการ
925	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาไม้ข่า หมู่ที่ 5 ตำบลภูผาม่าน - ตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
926	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาฝายเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลนาฝาย - ตำบลวังสาว อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
927	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านซำเปิบ หมู่ที่ 6 ตำบลนาฝาย - ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
928	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านวังใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลวังสาว - ทางหลวงหมายเลข 12 - อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	498,000	0	0	0	498,000	ยังไม่ดำเนินการ
929	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนพื้นคลุ่ย สายบ้านโนนเตาเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลวังสาว -ตำบลนาฝาย อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	420,000	0	0	0	420,000	ยังไม่ดำเนินการ
930	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสีหราช หมู่ที่ 11 ตำบลแดงใหญ่ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	1,200,000	0	0	0	1,200,000	ยังไม่ดำเนินการ
931	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองโก หมู่ที่ 6 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวง 2297	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
932	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโกลนาค หมู่ที่ 8 ตำบลวังม่วง - ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
933	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยแร่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงชนบท หมายเลข ชก 4038	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
934	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยแร่ หมู่ที่ 3 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย - บ้านหนองแสง ตำบลคอนตู อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 1	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
935	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองนาเขียน หมู่ที่ 10 ตำบลขามป้อมอำเภอเปือยน้อย - บ้านนาโน หมู่ที่ 9 ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
936	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านห้วยแร่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	377,000	0	0	0	377,000	ยังไม่ดำเนินการ
937	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่าน ชำมะลาห้วยสาธารณะประโยชน์ บ้านนาเสถียร หมู่ที่ 8 ตำบลขามป้อม -ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	750,000	0	0	0	750,000	ยังไม่ดำเนินการ
938	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่านข้ามลำห้วยป่าล้า บ้านโกลนาค หมู่ที่ 8 ตำบลวังม่วง ตำบลเปือยน้อย - บ้านดอนเปือย หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
939	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโกลนาค หมู่ที่ 8 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย - บ้านดอนเปือย หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
940	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านทางขวางสอง หมู่ที่ 11 ตำบลทางขวาง อำเภอแวงน้อย - ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
941	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านทางขวาง หมู่ที่ 1 (โลกดินแดง) ตำบลทางขวาง - ตำบลท่าวัด อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
942	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านโคกลำม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าวัด - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2246 อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	440,000	0	0	0	440,000	ยังไม่ดำเนินการ
943	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านโคกลำม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าวัด อำเภอเวียงน้อยจังหวัดขอนแก่น - ตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
944	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านโนนโจด หมู่ที่ 5 ตำบลท่าวัด - ตำบลสะพานนา อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
945	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านโคกลำม หมู่ที่ 1 (โคกบัวเวส) ตำบลท่าวัด - ตำบลทางขวาง อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
946	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองบัวเลิง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าม่วง อำเภอเวียงน้อย - ตำบลโนนทอง อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
947	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านท่าม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าม่วง อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น - ตำบลยางหวาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
948	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 1 ตำบลท่าม่วง อำเภอเวียงน้อย - ตำบลโนนทอง อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
949	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพอง - ตำบลสะอาด อำเภอโนนน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	497,000	0	0	0	497,000	ยังไม่ดำเนินการ
950	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยไผ่ (สายรอบบึงปากทุ่งเขียว) หมู่ที่ 1ตำบลน้ำพอง - ตำบลวังชัย อำเภอโนนน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	495,000	0	0	0	495,000	ยังไม่ดำเนินการ
951	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยเสือเต้น (สายสหกรณ์โคนม - ท่าเรือ) หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำพอง - ตำบลสะอาด อำเภอโนนน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	492,000	0	0	0	492,000	ยังไม่ดำเนินการ
952	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหินกองน้อย (สายโลกจี่บึง - หนองพาราจาง) หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำพอง - ตำบลสะอาด อำเภอโนนน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	495,000	0	0	0	495,000	ยังไม่ดำเนินการ
953	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโน (หนองโน - โคกทวีจักร) หมู่ที่ 11 ตำบลน้ำพอง - ตำบลสะอาด อำเภอโนนน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	497,000	0	0	0	497,000	ยังไม่ดำเนินการ
954	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโน (หนองโน - โคกหินลาด) หมู่ที่ 11 ตำบลน้ำพอง - ตำบลสะอาด อำเภอโนนน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	498,000	0	0	0	498,000	ยังไม่ดำเนินการ
955	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคำมิดใต้ (สายโคกสูงประชาสรรค์ - สถานีรถไฟห้วยเสือ) หมู่ที่ 14 ตำบลน้ำพอง - ตำบลหนองกุง อำเภอโนนน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	495,000	0	0	0	495,000	ยังไม่ดำเนินการ
956	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำมิดเหนือ (คำมิดเหนือ - คำบง) หมู่ที่ 12 ตำบลน้ำพอง - ตำบลสะอาด อำเภอโนนน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	492,000	0	0	0	492,000	ยังไม่ดำเนินการ
957	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำป่า ก่อ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลหนองกุงศรี อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี	สำนักงานช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	495,000	0	0	0	495,000	ยังไม่ดำเนินการ

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
958	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าเปือย หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสมบูรณ์ - บ้านนาจ้อง หมู่ที่ 2 ตำบลนาจิว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	497,000	0	0	0	497,000	ยังไม่ดำเนินการ
959	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านทุ่งโพธิ์ชัย หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลกุศหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	498,000	0	0	0	498,000	ยังไม่ดำเนินการ
960	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลหนองกุงศรี อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	493,000	0	0	0	493,000	ยังไม่ดำเนินการ
961	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสมบูรณ์ -บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลนาจิว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	496,000	0	0	0	496,000	ยังไม่ดำเนินการ
962	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสำราญ (สำราญ - คงน้อย) หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ - ตำบลนาจิว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	495,000	0	0	0	495,000	ยังไม่ดำเนินการ
963	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลนาจิว - ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	497,000	0	0	0	497,000	ยังไม่ดำเนินการ
964	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลนาจิว - ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	495,000	0	0	0	495,000	ยังไม่ดำเนินการ
965	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านก้นเหลือง หมู่ที่ 1 ตำบลก้นเหลือง อำเภอแวงน้อย - ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	494,000	6,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
966	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกสูง หมู่ที่ 2 ตำบลก้นเหลือง อำเภอแวงน้อย - ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	494,000	6,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
967	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเปล่ง หมู่ที่ 3 ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
968	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขาดน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลหันโจด - ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
969	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองตะครอง หมู่ที่ 2 ตำบลตะกั่วป่าอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	482,000	0	0	0	482,000	ยังไม่ดำเนินการ
970	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง ขก.ถ.1-0110 (แยกทางหลวงหมายเลข 2152-บ้านดอกลี) อำเภอข้าสูง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	5,000,000	0	0	0	5,000,000	ยังไม่ดำเนินการ
971	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง ขก.ถ.1-0069 (หนองบัวน้อย - บ้านกระนวน) ตำบลบ้านโนน อำเภอข้าสูง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	5,000,000	0	0	0	5,000,000	ยังไม่ดำเนินการ
972	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ขก. ถ. 1-0059 (บ้านโนนม่วง - บ้านหนองโป) ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	4,962,000	0	0	0	4,962,000	ยังไม่ดำเนินการ
973	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโคกสี หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านค้อ - เขตตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	5,000,000	0	0	0	5,000,000	ยังไม่ดำเนินการ
974	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายขก.ถ. 1-0060 บ้านโนนเรือ - บ้านหนองกอย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	2,000,000	0	0	0	2,000,000	ยังไม่ดำเนินการ

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
975	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริต ขก. ถ. 1-0060 สายบ้านโนนเรือ - บ้านหนอง กอย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ช่วงบ้านโนนเรือ)	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
976	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริต ขก. ถ. 1-0067 สายแยก ทล.2 - ทางเข้าศูนย์ ปฏิบัติธรรมเวฬุวัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
977	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริต ขก. ถ. 1-0101 สายบ้านท่อน้อย - บ้านเนินทอง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	498,000	0	0	0	498,000	ยังไม่ดำเนินการ
978	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริต ขก. ถ. 1-0059 สายบ้านโนนม่วง - บ้านหนองปอ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
979	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริต ขก. ถ. 1-0120 สายแยกทางหลวงชนบท ขก 4019 - บ้านหินลาด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
980	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริต ขก.ถ. 1-0128 สายบ้านโนนเรือ - บ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
981	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริต ขก.ถ. 1-0117 สายแยกทางหลวงหมายเลข 1006 - บ้านวังดอ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ช่วงบ้านวังดอ)	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
982	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริต ขก. ถ. 1-0068 สายบ้านสาวะถี - บ้านจั่ว อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ช่วงบ้านจั่ว)	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
983	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริต ขก. ถ. 1-0061 สายบ้านม่วง - บ้านสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
984	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริต ขก. ถ. 1-0066 สาย บ้านลาดนาเพียง - บ้านหนองเชียงชู อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
985	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริต ขก.ถ. 1-0083 สายบ้านโนนภู - บ้านป่าหวายนั้ง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
986	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริต ขก.ถ. 1-0123 สายบ้านฝาง - บ้านม่วงโป้ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น (ช่วงบ้านม่วงโป้)	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
987	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริต ขก. ถ. 1-0062 สายบ้านทองหลาง - บ้านไต้น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
988	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริต ขก.ถ. 1-0069 สายบ้านหนองบัวน้อย - บ้านกระนวน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
989	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริต ขก. ถ. 1-0065 สายมิตรภาพ - บ้านโนน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
990	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริต ขก. ถ. 1-0072 สายบ้านเหล่าชาติ - บ้าน กระเดื่อง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
991	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริต ขก. ถ. 1-0113 สายบ้านห้วย - บ้านเต่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
992	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริต ขก. ถ. 1-0122 สายแยก ทล.230 - บ้าน พรสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
993	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริต ขก. ถ. 1-0095 สายแยกทางหลวงหมายเลข 230 - บ้านปากเปือย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
994	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริด ขก. ถ. 1-0104 สายแยกทางหลวงชนบท ขก 4008 - บ้านหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
995	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริด ขก. ถ. 1-0032 สายบ้านหนองเหือ - บ้านหนองหัวช้าง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (ช่วงบ้านป่าแดง)	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
996	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริด ขก. ถ. 1-0044 สายแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บ้านเมืองเพี้ย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
997	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริด ขก. ถ. 1-0035 สายบ้านโนนสมบูรณ์ - บ้านดงเก่า อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
998	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริด ขก. ถ. 1-0036 สายบ้านแฮด - บ้านโคกก่อ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
999	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริด ขก.ถ.1-0038 สายบ้านหนองเม็ก - บ้านโนนหิน อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
1000	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริด ขก.ถ.1-0040 สายบ้านบ่อแก - บ้านพระบุ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น (ช่วงบ้านขาม ป้อม)	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
1001	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริด ขก.ถ. 1-0071 สายบ้านหนองหญ้าแพรก - บ้านโนนหิน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
1002	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริด สายบ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 7 ตำบลคอนหิน - ทางหลวงหมายเลข 208 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
1003	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริด บ้านหลุมพญา หมู่ที่ 9 ตำบลคอนหิน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 208 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
1004	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริด สายบ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 4 - บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 7 ตำบลคอนหิน - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 208 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
1005	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริด สายบ้านดอนบม หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองเก่า - บ้านผือ หมู่ที่ 1 ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
1006	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริด สายบ้านดอนบม หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองเก่า (ข้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ ดอนบม) - ทางหลวง หมายเลข 230 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
1007	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริด สายบ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 15 ตำบลเมืองเก่า - ถนนเจริญพิศ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
1008	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริด สายบ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 16 ตำบลเมืองเก่า - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
1009	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริด สายบ้านเหล่านางาม หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง - อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
1010	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริด สายบ้านเหล่านาคี หมู่ที่ 11 (นาหลุม) ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง - ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
1011	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริด สายบ้านเป่า หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านไผ่ - ตำบลหัว หนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
1029	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริด สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ตำบลโนนสมบูรณ์ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
1030	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริด สายบ้านหนองผัดบ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสมบูรณ์ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
1031	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริด สายบ้านแฮด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแฮด - บ้านโนนพันชาติ หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
1032	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริด สายบ้านจั่ว หมู่ที่ 9 ตำบลสาวะถี - บ้านหนอง กอย หมู่ที่ 3 ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัด ขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
1033	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริด สายบ้านหินขาว หมู่ที่ 15 ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง - ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
1034	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริด สายบ้านหนองปีง หมู่ที่ 10 - บ้านโนนรัง หมู่ที่ 11ตำบลสาวะถี - ทางหลวงชนบทหมายเลข ชก 2009 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
1035	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริด สายบ้านลาดนาเพียง หมู่ที่ 14 ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง - อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
1036	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริด สายบ้านเพี้ยพ่าน หมู่ที่ 13 ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง - ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
1037	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริด สายบ้านสาวะถี หมู่ที่ 13 ตำบลสาวะถี - ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
1038	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริด สายบ้านโนนขวา หมู่ที่ 3 ตำบลค้อนหิน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลเขาวัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
1039	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริด สายบ้านเหล่านกชุม หมู่ที่ 4 - บ้านค้อนน้อย หมู่ ที่ 6 ตำบลค้อนหิน - ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
1040	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริด สายบ้านค้อนน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลค้อนหิน - ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
1041	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริด สายหนองหญ้าแฟก หมู่ที่ 11,13 ตำบลค้อนหิน -ทางหลวงหมายเลข 208 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
1042	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริด สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 - บ้านนาเพียง หมู่ที่ 4 ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัด ขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
1043	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริด สายบ้านหนองโชัย หมู่ที่ 2 ตำบลท่าพระ - ตำบลค้อนหิน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
1044	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริด สายบ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 ตำบลท่าพระ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
1045	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริด สายบ้านสวนมอญ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าพระ - ตำบลค้อนหิน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ

[illegible]

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
1115	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริด สายบ้านสันติสุข หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแดง - ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานฯ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
1116	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริด สายบ้านข่งหนองขาม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแดง - ตำบลช้างยาง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานฯ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
1117	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริด สายบ้านหนองขาม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองแดง - ตำบลช้างยาง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานฯ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
1118	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริด สายบ้านจำปา หมู่ที่ 2 ตำบลคงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น - ตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย	สำนักงานฯ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
1119	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริด สายบ้านเขาสีฟ้า หมู่ที่ 11 ตำบลคงลาน อำเภอสีชมพู - ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานฯ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
1120	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริด สายบ้านวังขอนแดง หมู่ที่ 3 ตำบลคงลาน - ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานฯ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
1121	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริด สายบ้านอ่างทอง หมู่ที่ 7 ตำบลคงลาน - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานฯ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
1122	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริด สายบ้านจำปาเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลคงลาน - ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานฯ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
1123	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริด สายบ้านจำปาเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลคงลาน - ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานฯ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
1124	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริด สายบ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลบริบูรณ์ - ตำบลคงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานฯ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
1125	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริด สายบ้านเทพประทาน หมู่ที่ 10 ตำบลบริบูรณ์ - ตำบลคงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานฯ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
1126	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริด สายบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 2 ตำบลนาจาน - ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานฯ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
1127	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างพนังกั้นน้ำฯ บ้านหนองบัวดีหมี หมู่ที่ 7 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง - ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานฯ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	1,732,000	0	0	0	1,732,000	ยังไม่ดำเนินการ
1128	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ค้อนกริด บ้านนาคอกไม้ หมู่ที่ 2 ตำบลชุมแพ - (ชุมชนพราณราษฎร์) เทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานฯ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
1129	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ค้อนกริด บ้านหนองจิก หมู่ที่ 7 ตำบลชุมแพ - (ชุมชนพราณราษฎร์) เทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานฯ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
1130	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ค้อนกริด ถนนประชาร่วมใจ (ชุมชนหนองหว้า) เทศบาลเมืองชุมแพ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานฯ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	390,000	0	0	0	390,000	ยังไม่ดำเนินการ
1131	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ค้อนกริด ถนนโพธิ์ทองพัฒนา (ชุมชนโพธิ์ทองพัฒนา) เทศบาลเมืองชุมแพ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 201 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานฯ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
1132	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ค้อนกริด บ้านหนองนาม่าง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเขียด - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานฯ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
1133	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ค้อนกริต ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 บ้านน้อย พรสวรรค์ หมู่ที่ 12 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ - ตำบลภูห่าน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
1134	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ค้อนกริต ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 บ้านโนน ทองหลาง หมู่ที่ 2 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุม แพ - ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
1135	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ค้อนกริต บ้านหนองทอง หมู่ที่ 11 ตำบลวังหินลาด - ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
1136	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ค้อนกริต บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสะอาด - ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
1137	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ค้อนกริต บ้านโคกงาม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ - อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
1138	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ค้อนกริต บ้านวังยาวน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ - ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
1139	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริต สายบ้านโนนเรือง หมู่ที่ 6 - บ้านโคกสี หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านค้อ - ทางหลวงหมายเลข 230 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
1140	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริต สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	2,143,000	0	0	0	2,143,000	ยังไม่ดำเนินการ
1141	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้าง เอียน หมู่ที่ 8 ตำบลป่าปอ - ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	2,275,000	0	0	0	2,275,000	ยังไม่ดำเนินการ
1142	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริต สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 (ช่วงบ้านโลกจัน - โสภคสิงห์) เทศบาลเมือง บ้านไผ่ - เทศบาลตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
1143	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริต สายบ้านหนองจุมพุก หมู่ที่ 3,7 เทศบาลเมือง บ้านไผ่ - บ้านหนองแวงไร่ หมู่ที่ 1 ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
1144	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริต สาย ชก.ถ. 1-0080 บ้านศรีเมือง - บ้านน้ำซับ อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	6,000,000	0	0	0	6,000,000	ยังไม่ดำเนินการ
1145	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริต สายบ้านโนนพริก หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสง่า - ตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	1,790,000	0	0	0	1,790,000	ยังไม่ดำเนินการ
1146	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ค้อนกริต สายบ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองมะเขือ - บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 1 ตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	3,514,000	0	0	0	3,514,000	ยังไม่ดำเนินการ
1147	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริต สายแยกทางหลวงชนบทหมายเลข ชก.2233 - บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลเก่าจั่ว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	932,000	0	0	0	932,000	ยังไม่ดำเนินการ

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
1148	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริต สายแยก พช.ชก.5012 บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลนาจั่ว อำเภอเขาสวนกวาง - บ้านสำราญ หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
1149	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริต สายดงเย็น (แยกวัด) บ้านดงเย็น หมู่ที่ 5 ตำบลนาจั่ว - บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
1150	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริต สายแยกพช.ชก.5012 บ้านขามป้อม หมู่ที่ 6 ตำบลนาจั่ว อำเภอเขาสวนกวาง - บ้านหนองแสงน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
1151	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริต สายแยกพช.ชก.5012 - บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลนาจั่ว - บ้านคำแคน หมู่ที่ 12 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
1152	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริต สายบ้านนาจั่ว หมู่ที่ 1 ตำบลนาจั่ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น - บ้านห้วยหินลาด หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
1153	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงชนบทหมายเลข 4003 (บ้านบ่อ หมู่ที่ 4) - บ้านคอง หมู่ที่ 2,3 (หน้าโรงเรียนบึงไทรวิทยาคม) ตำบลบ้านคอง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	2,600,000	0	0	0	2,600,000	ยังไม่ดำเนินการ
1154	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริต สายบ้านบัวใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลบัวใหญ่ - ตำบลท่ากระเสริม อำเภอโนนโพธิ์ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	4,489,000	0	0	0	4,489,000	ยังไม่ดำเนินการ
1155	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริต สายบ้านหนองบัวเย็น หมู่ที่ 11 ตำบลนาข่า - ตำบลคำแคน อำเภอมีชัยบุรี จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	9,348,000	0	0	0	9,348,000	ยังไม่ดำเนินการ
1156	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ค้อนกริต สายบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 2 ตำบลชัยสมบูรณ - ทางหลวงชนบทหมายเลข 3055 อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	5,000,000	0	0	0	5,000,000	ยังไม่ดำเนินการ
1157	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ค้อนกริต สายบ้านหินตั้ง หมู่ที่ 3,11 ตำบลชัยสมบูรณ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	5,000,000	0	0	0	5,000,000	ยังไม่ดำเนินการ
1158	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลบ้านขาม อำเภอโนนโพธิ์ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
1159	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตตำบลบัวใหญ่ อำเภอโนนโพธิ์ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
1160	การพัฒนาเมืองและชุมชน	กำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ งานวิศวกรรมสุขาภิบาล และงานสิ่งแวดล้อม	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	1,500,000	0	0	49,800	1,450,200	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1161	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนแอสฟัลติก ทางหลวงท้องถิ่น ชก.ถ. 10125 ค่ายศรีพิชรินทร์ - บ้านโกทา ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	9,999,000	0	0	0	9,999,000	ยังไม่ดำเนินการ
1162	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ปรับปรุงถนนแอสฟัลติก สายแยกทางหลวง หมายเลข 2322 - บ้านดอเก็ก ทางหลวงท้องถิ่น ชก.ถ. 10110 ตำบลข้าสูง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	9,996,000	0	0	0	9,996,000	ยังไม่ดำเนินการ
รวม 1162 โครงการ					651,592,000	0	0	42,515,950	609,076,050	

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
1	การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	อบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องที่ในการจัดการชุมชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2568 อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น (อุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครอง อำเภอโนนศิลา)	ที่ทำการปกครอง อำเภอโนนศิลา (สำนักปลัดฯ)	1 พ.ย.67 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
2	การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับกลุ่มสตรีและประชาชนทั่วไป อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (อุดหนุนให้แก่ที่ทำการ ปกครอง อำเภออุบลรัตน์)	ที่ทำการปกครอง อำเภออุบลรัตน์ (สำนักปลัดฯ)	1 ม.ค.68 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
3	การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผู้นำท้องที่และประชาชนทั่วไป อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (อุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภออุบลรัตน์)	ที่ทำการปกครอง อำเภออุบลรัตน์ (สำนักปลัดฯ)	1 ม.ค.68 - 30 ก.ย.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
4	การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	อบรมคุณธรรม จริยธรรม นำความรู้สู่ความพอเพียง (อุดหนุนให้แก่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอโนนศิลา)	ศูนย์ส่งเสริม การเรียนรู้ระดับอำเภอ โนนศิลา	1 ม.ค.68 - 30 ก.ย.68	98,000	0	0	0	98,000	ยังไม่ดำเนินการ
5	การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	จัดงานแสดงสินค้า Thailand Factory Outlet @ Khonkaen 2025 By FTIKK (อุดหนุนให้แก่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น)	สภาอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น (สำนักยุทธศาสตร์ฯ)	1 ม.ค.68 - 30 ก.ย.68	3,000,000	0	0	0	3,000,000	ยังไม่ดำเนินการ
6	การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	ส่งเสริมการประกอบอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดขอนแก่น	สำนักปลัดฯ	1 พ.ย.67 - 30 ก.ย.68	4,959,000	0	0	0	4,959,000	ยังไม่ดำเนินการ
7	การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยว	กองการท่องเที่ยวฯ	1 มี.ค.68 - 30 เม.ษ.68	200,000	0	0	0	200,000	ยังไม่ดำเนินการ
8	การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	อุทยานธรณีขอนแก่นสู่อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (Khon Kaen Geopark)	กองการท่องเที่ยวฯ	1 ต.ค.67 - 31 ส.ค.68	2,000,000	0	0	0	2,000,000	ยังไม่ดำเนินการ
รวม 8 โครงการ					11,754,000	0	0	0	11,754,000	

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
1	การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)	สำนักปลัด	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	150,000	0	0	0	150,000	ยังไม่ดำเนินการ
2	การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ชุดลอกลำห้วยสิดอ ช่วงบ้านโนนแด่ หมู่ที่ 10 ตำบลเพ็กใหญ่ - บ้านหนองตุ้ หมู่ที่ 9 ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 พ.ย.67 - 31 พ.ค.68	500,000	0	0	495,000	5,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการชุดลอกลำห้วยหิน ช่วงบ้านหนองตุ้ หมู่ที่ 9 ตำบลลอมคอม - เขตตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 พ.ย.67 - 31 พ.ค.68	500,000	0	0	495,000	5,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ชุดลอกลำห้วยโจด ช่วงบ้านห้วยโจด หมู่ที่ 1 ตำบลโนนข่า - บ้านป่าพร้าว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 พ.ย.67 - 31 พ.ค.68	500,000	0	0	494,000	6,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ชุดลอกลำห้วยม่วง ช่วงบ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 ตำบลโสกนกเต็น - เขตตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 พ.ย.67 - 31 พ.ค.68	500,000	0	0	494,000	6,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ชุดลอกลำห้วยโคกเพ็ก ช่วงบ้านหนองเป่ง หมู่ที่ 3 ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - เขตอำเภอบ้านไผ่ไชยพงษ์ จังหวัดบุรีรัมย์	สำนักช่าง	1 พ.ย.67 - 31 พ.ค.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
7	การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ชุดลอกลำห้วย ช่วงบ้านหัวขัว หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเม็ก - ตำบลหินโงก อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 พ.ย.67 - 31 พ.ค.68	135,000	0	0	0	135,000	ยังไม่ดำเนินการ
8	การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ชุดลอกหนองสาธารณะ บ้านกุดหอยกบ หมู่ที่ 6 ตำบลหินโงก อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 พ.ย.67 - 31 พ.ค.68	150,000	0	0	0	150,000	ยังไม่ดำเนินการ
9	การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ชุดลอกลำห้วยแอก ช่วงบ้านหันน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแวงโสภพระ - ตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 พ.ย.67 - 31 พ.ค.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
10	การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ชุดลอกลำห้วยแอก ช่วงบ้านป่าแดง หมู่ที่ 5 ตำบลคอนอิม - ตำบลโพนนาเพียง อำเภอแวงใหญ่	สำนักช่าง	1 พ.ย.67 - 31 พ.ค.68	490,000	0	0	0	490,000	ยังไม่ดำเนินการ
11	การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ชุดลอกหนองสาธารณะ บ้านหนองหอย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 พ.ย.67 - 31 พ.ค.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
12	การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ชุดลอกลำห้วยวังม่วง บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลสระแก้ว - ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 พ.ย.67 - 31 พ.ค.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
13	การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ชุดลอกลำห้วยสาธารณะประโยชน์ บ้านนาเลื่อย หมู่ที่ 8 ตำบลขามป้อม - ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 พ.ย.67 - 31 พ.ค.68	499,000	0	0	0	499,000	ยังไม่ดำเนินการ
14	การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ชุดลอกสระหนองแดง บ้านเก่าค้อ หมู่ที่ 3 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย และตำบลดอนตู อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 พ.ย.67 - 31 พ.ค.68	489,000	0	0	0	489,000	ยังไม่ดำเนินการ
15	การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ชุดลอกลำห้วยน้อย (ดอนบน) ช่วงบ้านทางขวางสอง หมู่ที่ 11 ตำบลทางขวาง - ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 พ.ย.67 - 31 พ.ค.68	378,000	0	0	0	378,000	ยังไม่ดำเนินการ
16	การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ชุดลอกลำห้วยรวง (ดอนล่าง) ช่วงบ้านรวง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าวัด - ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 พ.ย.67 - 31 พ.ค.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
17	การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ชุดลอกลำห้วยแอก ช่วงบ้านป่าแดง หมู่ที่ 5 ตำบลคอนอิม - ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 พ.ย.67 - 31 พ.ค.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
18	การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ชุดลอกหนอง บ้านหนองขาม หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแวงโสภพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 พ.ย.67 - 31 พ.ค.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
19	การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ชุดล่อล่้าห้วยแอก ช่างบ้านหนองขาม หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแวงโสภพระ - ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 พ.ย.67 - 31 พ.ค.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
20	การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ชุดล่อล่้าหนองกุดเวียน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแวงโสภพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 พ.ย.67 - 31 พ.ค.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
21	การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ชุดล่อล่้าห้วยสาธารณะประโยชน์ บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 1 ตำบลก้านเหลือง - ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 พ.ย.67 - 31 พ.ค.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
22	การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ชุดล่อล่้าห้วยไล่ไก่ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น - ตำบลชุมทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	สำนักงานช่าง	1 พ.ย.67 - 31 พ.ค.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
23	การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ชุดล่อล่้าห้วยรวง บ้านรวง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น - ตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักงานช่าง	1 พ.ย.67 - 31 พ.ค.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
24	การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ชุดล่อล่้าห้วย บ้านขอนแก่นน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น - ตำบลพอน อำเภอนาเชือก	สำนักงานช่าง	1 พ.ย.67 - 31 พ.ค.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
25	การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ชุดล่อล่้าหนองคาหล่ม บ้านท่า หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1 พ.ย.67 - 31 พ.ค.68	320,000	0	0	0	320,000	ยังไม่ดำเนินการ
26	การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	บริหารจัดการขยะอันตราย จังหวัดขอนแก่น	กองสาธารณสุข	1 ม.ค.68 - 31 ก.ค.68	400,000	0	0	0	400,000	ยังไม่ดำเนินการ
รวม 26 โครงการ					11,510,000	0	0	1,978,000	9,532,000	

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
1	การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	สำนักปลัดฯ	1 ธ.ค.67 - 28 ก.พ.68	40,000,000	0	0	29,964,585	10,035,415	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักในการปฏิบัติราชการภายใต้กรอบกฎหมาย และระเบียบท้องถิ่น	สำนักปลัดฯ	1 ก.พ.68 - 31 ก.พ.68	385,300	0	0	0	385,300	ยังไม่ดำเนินการ
3	การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำ/ทบทวนกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น	สำนักยุทธศาสตร์ฯ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	100,000	0	0	0	100,000	ยังไม่ดำเนินการ
4	การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	สำนักยุทธศาสตร์ฯ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	200,000	0	0	124,000	76,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ
5	การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	ประชุมประชาชนท้องถิ่นเพื่อการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)	สำนักยุทธศาสตร์ฯ	1 พ.ย.67 - 30 เม.ย.68	500,000	0	0	0	500,000	ยังไม่ดำเนินการ
6	การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	สำนักยุทธศาสตร์ฯ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	100,000	0	0	73,900	26,100	อยู่ระหว่างดำเนินการ
7	การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	สำนักยุทธศาสตร์ฯ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	6,311,000	0	0	0	6,311,000	ยังไม่ดำเนินการ
8	การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	พัฒนาระบบสารสนเทศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	สำนักยุทธศาสตร์ฯ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	50,000	0	0	0	50,000	ยังไม่ดำเนินการ
9	การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	ตรวจติดตามการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีและการพัสดุโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	หน่วยตรวจสอบภายใน	1 พ.ย.67 - 31 ธ.ค.67	150,000	0	0	116,133	33,867	อยู่ระหว่างดำเนินการ
10	การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	ตรวจติดตามการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีและการพัสดุสถานีนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	หน่วยตรวจสอบภายใน	1 ก.พ.68 - 31 มี.ค.68 1 พ.ค.68 - 30 มิ.ย.68	300,000	0	0	151,603	148,397	อยู่ระหว่างดำเนินการ
11	การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	ปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 1 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	กองกิจการขนส่ง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	300,000	0	0	0	300,000	ยังไม่ดำเนินการ
12	การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	ปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 2 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	กองกิจการขนส่ง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	300,000	0	0	0	300,000	ยังไม่ดำเนินการ
13	การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ประจำสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	กองกิจการขนส่ง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	100,000	0	0	0	100,000	ยังไม่ดำเนินการ

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
14	การพัฒนากระบวนการจัดการที่ดี	ก่อสร้างที่พักกลุ่มบูที่สำหรับประชาชน สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	กองกิจการขนส่ง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	105,300	0	0	0	105,300	ยังไม่ดำเนินการ
15	การพัฒนากระบวนการจัดการที่ดี	ก่อสร้างห้องนักคนพิการ สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	กองกิจการขนส่ง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	161,800	0	0	0	161,800	ยังไม่ดำเนินการ
16	การพัฒนากระบวนการจัดการที่ดี	ปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กองกิจการขนส่ง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	291,200	0	0	0	291,200	ยังไม่ดำเนินการ
17	การพัฒนากระบวนการจัดการที่ดี	ค่าใช้จ่ายในการเร่งรัดจัดเก็บภาษี	กองคลัง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	50,000	0	0	41,040	8,960	ดำเนินการแล้วเสร็จ
18	การพัฒนากระบวนการจัดการที่ดี	เสริมสร้างมาตรการความปลอดภัยทางถนน	สำนักช่าง	1 ก.พ.68 - 31 ก.ค.68	500,000	0	0		500,000	ยังไม่ดำเนินการ
19	การพัฒนากระบวนการจัดการที่ดี	บริหารจัดการซ่อมแซมเครื่องจักรกล จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในงานทรัพยากรน้ำสาธารณะอุปโภค สาธารณูปการ	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	1,220,000	0	0	518,959	701,041	อยู่ระหว่างดำเนินการ
20	การพัฒนากระบวนการจัดการที่ดี	ปรับปรุงห้องน้ำ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	150,000	0	0	0	150,000	ยังไม่ดำเนินการ
21	การพัฒนากระบวนการจัดการที่ดี	ปรับปรุงและต่อเติมห้องเก็บพัสดุ และหลังคา สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	250,000	0	0	0	250,000	ยังไม่ดำเนินการ
22	การพัฒนากระบวนการจัดการที่ดี	อบรมเชิงปฏิบัติการ"เสริมสร้างพลังแผ่นดินปกป้องสถาบันสืบสานศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"	สำนักปลัดฯ	1 ม.ค.68 - 31 ส.ค.68	100,000	0	0	0	100,000	ยังไม่ดำเนินการ
23	การพัฒนากระบวนการจัดการที่ดี	เพิ่มประสิทธิภาพ กำกับดูแลผู้ให้บริการในการบูรณาการมาตรการรักษาความมั่นคงระเบียบร้อยและพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2568 (อุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น)	ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น (สำนักปลัดฯ)	1 เม.ย.68 - 30 ก.ย.68	1,200,000	0	0	0	1,200,000	ยังไม่ดำเนินการ
24	การพัฒนากระบวนการจัดการที่ดี	ซ่อมแซมพื้นสนามโรงยิม 2	กองการท่องเที่ยว	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	220,000	0	0	0	220,000	ยังไม่ดำเนินการ
รวม 24 โครงการ					53,044,600	0	0	30,990,220	22,054,380	

ผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 2567 – ธ.ค. 2567)

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 2568 – มี.ค. 2568)

ไตรมาส	จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่เสร็จสิ้น		งบปกติ(บาท)					
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	คิดเป็นร้อยละ	งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบป.ทั้งหมด	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณ
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	1,323	986,621,128	16	157,803,383	20	10,466,289	1,359	100.00	1,154,890,800	100.00	10,466,289	0.91
ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	1,222	901,014,911	20	197,944,600	117	55,931,289	1,359	100.00	1,154,890,800	100.00	55,931,289	4.84
ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00

จำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 – วันที่ 31 มีนาคม 2568

ยุทธศาสตร์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 1	25	5	57	87
ยุทธศาสตร์ที่ 2	3	4	45	52
ยุทธศาสตร์ที่ 3	85	4	1,073	1,162
ยุทธศาสตร์ที่ 4	0	0	8	8
ยุทธศาสตร์ที่ 5	4	0	22	26
ยุทธศาสตร์ที่ 6	0	7	17	24
รวม	117	20	1,222	1,359

จำนวนงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 – วันที่ 31 มีนาคม 2568

ยุทธศาสตร์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 1	11,500,000	95,678,810	124,434,690	231,613,500
ยุทธศาสตร์ที่ 2	1,579,289	69,136,620	124,660,791	195,376,700
ยุทธศาสตร์ที่ 3	40,874,000	2,138,950	608,579,050	651,592,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4	-	-	11,754,000	11,754,000
ยุทธศาสตร์ที่ 5	1,978,000	-	9,532,000	11,510,000
ยุทธศาสตร์ที่ 6	-	30,990,220	22,054,380	53,044,600
รวม	55,931,289	197,944,600	901,014,911	

ข. ผลการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 – วันที่ 31 มีนาคม 2568 ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง

ณ. ปัญหาและอุปสรรค

ปัญหาด้านการวางแผน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการรับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่ แต่ส่วนใหญ่มิได้มีโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีจำนวนโครงการมาก เมื่อเทียบอัตราส่วนของงาน/โครงการแล้วอยู่ในเกณฑ์สูง ปัญหาความต้องการของประชาชนที่นำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนามีจำนวนมาก และยังไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริงและทั่วถึง

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

การบริหารจัดการงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2567 – ธันวาคม 2567) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นไม่มีผู้บริหารท้องถิ่นและเป็นช่วงจัดให้มีการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้บริหารท้องถิ่น กฎหมายกำหนดให้ปฏิบัติหน้าที่เท่าที่จำเป็นได้เป็นการชั่วคราว ทำให้เกิดปัญหาการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างล่าช้า จึงส่งผลให้เกิดอุปสรรคต่อการบริหารราชการให้กับประชาชน

ญ. ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะ

ควรให้ความสำคัญกับการดำเนินโครงการ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวมในท้องถิ่นเป็นลำดับแรก และควรมีการกำหนดมาตรการในการควบคุมรายจ่ายประจำให้เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยนำข้อมูลสถิติรายจ่ายในปีที่ผ่านมา และรายงานผลการปฏิบัติงาน มาใช้ประกอบการพิจารณาควบคุมรายจ่ายให้เหมาะสม และเกิดประโยชน์ในการพัฒนาการปฏิบัติงานของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์ที่จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชน ในพื้นที่ระยะต่อไป



**องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ส่วนแผนงานและงบประมาณ
ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
www.kkpao.go.th โทร. 0 4323 9256**