



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๔ ๑๐๕๒

ที่ ขก ๕๑๐๒๑/-

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสาย ขก.ถ.๑-๐๐๔๙ (สายบ้านหนองโน - บ้านทุ่งใหญ่) อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.รุ่งเรืองคอนกรีต เป็นผู้รับจ้าง วงเงินตามสัญญาจำนวน ๑๗,๒๒๗,๙๖๑.๑๐ บาท (สิบเจ็ดล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทสิบสตางค์) และได้แจ้งให้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๐๓๑๗ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๙ นั้น

ข้อเท็จจริง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.รุ่งเรืองคอนกรีต ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) ในฐานะ ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเพื่อประโยชน์ของประชาชน เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) ในฐานะผู้ว่าจ้าง
๒. แจ้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.รุ่งเรืองคอนกรีต ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จ
๓. แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๔. ส่งประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของการแก้ไขสัญญาจ้างให้สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณเผยแพร่ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามในสัญญาจ้าง และหนังสือที่นำเรียนเสนอมาร่วมนี้

(นางน้ำฝน จิงตระกูล)

เจ้าหน้าที่

ลงนามแล้ว

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภักญา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

21 ส.ค. 2569

(นางอาชีวะห์ ว่องไว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

21 ส.ค. 2569


(นางพิมพ์วิมล สืบสาย)

หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ
21 ส.ค. 69

(นางสาวพัชรินทร์ ยัมจุ)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

21 ส.ค. 69



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๐๓๔๘

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๕๐๐๐๐

๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การงดหรือลดค่าปรับ

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.รุ่งเรืองคอนกรีต

อ้างถึง หนังสืออ้าง ฯ ที่ ปค(กส.)๒๓๗/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เรื่อง ขออนุมัติปรับเปลี่ยนระยะทางดำเนินการ

ตามหนังสือที่อ้างถึง อ้าง ฯ ได้แจ้งขออนุมัติปรับเปลี่ยนระยะทางดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนสาย ขก.ถ.๑-๐๐๔๙ (สายบ้านหนองโน - บ้านทุ่งใหญ่) อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓๒๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ และสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ จำนวนเงินค่าจ้าง ๑๗,๒๒๗,๙๖๑.๑๐ บาท (สิบเจ็ดล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทสิบสตางค์) เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างช่วงที่ ๒ ,ช่วงที่ ๓ และ ช่วงที่ ๕ มีลักษณะงานงานปรับปรุงและซ่อมแซมผิวจราจรแบบงานเสริมผิวแอสฟัลต์ (Asphalt Overlay) ซึ่งมีข้อจำกัดทางเทคนิค คือต้องดำเนินการปูชั้นผิวแอสฟัลต์ใหม่ทับบนผิวถนนเดิม จึงส่งผลให้ไม่สามารถขยายความกว้างของถนนให้เป็นไปตามปริมาณงานในแบบรูปรายการตามสัญญาได้ ซึ่งจากการสำรวจสภาพผิวจราจรเพิ่มเติม บนแนวถนนเส้นเดิม พบว่ายังมีผิวถนนส่วนที่ชำรุด ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป - มา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จึงได้ตกลงร่วมกันที่จะแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ดำเนินการจริง โดยแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ปรับปริมาณงาน วงเงินตามสัญญาเดิม และงดหรือลดค่าปรับ การขยายเวลาดำเนินงานให้แก่ห้าง ฯ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ การขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องดำเนินการก่อนสิ้นสุดสัญญา ซึ่งสัญญาดังกล่าวได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๙ จึงไม่สามารถขยายเวลาดำเนินงานได้นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พิจารณาแล้วเห็นชอบงดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง โดยนับจากวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๙ ระยะเวลาที่จะได้รับสิทธิงดลดค่าปรับ จำนวน ๑๐๘ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๐๓๔๗

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งเข้าดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบพื้นที่

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.รุ่งเรืองคอนกรีต

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๐๓๔๗ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔
เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้าง

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แก้ไขแบบรูปรายการโครงการปรับปรุงถนน สาย ขก.ถ.๑-๐๐๔๙ (สายบ้านหนองโน - บ้านทุ่งใหญ่) อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวนเงินค่าจ้าง ๑๗,๒๒๗,๙๖๑.๑๐ บาท (สิบเจ็ดล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทสิบสตางค์) นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ขอให้ห้าง ฯ เข้าดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนสาย ขก.ถ.๑-๐๐๔๙ (สายบ้านหนองโน - บ้านทุ่งใหญ่) อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้าง รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาข้อ ๒๐ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงษ์รัตน์ พรฤมา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ๓๒๖/๒๕๖๙

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๙ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอกพงเจตน์ พรภุมมา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.รุ่งเรืองคอนกรีต ซึ่งจดทะเบียน เป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ เลขที่ ๒๖๙ หมู่ ๑๒ ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยนางสาวจิตลาภี อ้วนพรมมา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก. ๐๐๐๐๒๗ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๙ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนน สาย ขก.ถ.๑-๐๐๔๙ (สายบ้านหนองโน - บ้านทุ่งใหญ่) อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๒๒๗,๙๖๑.๑๐ บาท (สิบเจ็ดล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทสิบสตางค์) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๒๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ และสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการปรับปรุงถนน สาย ขก.ถ.๑-๐๐๔๙ (สายบ้านหนองโน - บ้านทุ่งใหญ่) อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๗ เมตร ยาวรวม ๖๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๕๑๕ ตร.ม. และซ่อมแซม ถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาวรวม ๕,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า ๔๐,๐๐๐ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบ แปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนด และเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ ในงานจ้างตามสัญญานี้

ว่าที่ร้อยเอก.....

(พงเจตน์ พรภุมมา)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิตลาภี อ้วนพรมมา) **ENTERPRISE PARTNERSHIP**

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.รุ่งเรืองคอนกรีต

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการปรับปรุงถนน สาย ขก.ถ.๑-๐๐๔๙ (สายบ้านหนองโน - บ้านทุ่งใหญ่) อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗ เมตร ยาวรวม ๖๔๕ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๕๑๕ ตารางเมตร และซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร พร้อมไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕ - ๑ เมตร ยาวรวม ๕,๑๓๗.๕๐ เมตร ทน ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๔๐,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลน ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ช่วงที่ ๑ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗ เมตร ยาวรวม ๖๔๕ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๕๑๕ ตารางเมตร

(๑.๑) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร

(๑.๒) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร

(๑.๓) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร

ช่วงที่ ๒ ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาวรวม ๑,๐๔๕ เมตร ทน ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร

(๒.๑) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร ทน ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร

(๒.๒) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๖๘๕ เมตร ทน ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑ เมตร

ช่วงที่ ๓ ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาวรวม ๖๐๗.๕๐ เมตร ทน ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร

(๓.๑) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๓๗.๕๐ เมตร ทน ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑ เมตร

(๓.๒) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร ทน ๐.๐๔ เมตร ไม่มีไหล่ทาง

ช่วงที่ ๔ ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร ทน ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๕ ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาวรวม ๒,๐๒๕ เมตร ทน ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๐๐ ตารางเมตร

(๕.๑) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๘๕๐ เมตร ทน ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑ เมตร

(๕.๒) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ทน ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร

(๕.๓) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๕ เมตร ทน ๐.๐๔ เมตร ไม่มีไหล่ทาง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญาที่รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อ
ใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ว่าที่ร้อยเอก.....

(พงเจตน์ พรภุณา)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิตาภากร อามะพรหม)



หุ้นส่วนจำกัด ป.รุ่งเรืองคอนกรีต

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการ.....จำนวน ๒ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม).. จำนวน ๑ แผ่น

๒.๓ ผนวก ๓ เอกสารแนบท้ายสัญญา.....จำนวน - แผ่น

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๓๒๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ และสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง



ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวจิตลาภัทร อ้วนพรมมา)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางน้ำฝน จีงตระกูล)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

ตารางเปรียบเทียบค่างานที่ทำการเปลี่ยนแปลง

สัญญาจ้างเลขที่ 326/2569 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

วงเงินตามสัญญาจ้าง 17,227,961.10 บาท

สัญญาจ้างเริ่มวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569

สัญญาจ้างสิ้นสุดวันที่ 2 มิถุนายน 2569

สัญญาจ้างเลขที่ 326/2569 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

วงเงินตามสัญญาจ้าง 17,227,961.10 บาท

สัญญาจ้างเริ่มวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569

สัญญาจ้างสิ้นสุดวันที่ 2 มิถุนายน 2569

ลำดับที่	รายการ	ราคาตามสัญญาจ้าง			ราคาที่ยื่นเปลี่ยนแปลง และอนุมัติ			หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคารวม (บาท)	จำนวน	หน่วย	ราคารวม (บาท)	
1	งานช่างปูนตอ ขนาดเบา	5,160.00	ตร.ม.	11,605.72	5,160.00	ตร.ม.	11,610.00	
2	งานช่างเหล็กโครงสร้าง (ลูกกรง)	77.40	ลบ.ม.	10,232.03	77.40	ลบ.ม.	10,232.28	
3	งานช่างประปาใช้วางคอกบรีด	225.75	ลบ.ม.	220,147.72	225.75	ลบ.ม.	220,146.89	
4	ผิวทางปอร์ทแลนด์เสริมเชื่อมกันหนา 15.00 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	4,515.00	ตร.ม.	2,420,887.38	4,515.00	ตร.ม.	2,424,871.05	
5	รอยต่อเชื่อมขยายตามทาง (EXPANSION JOINT)	84.00	เมตร	31,638.23	84.00	เมตร	31,638.60	
6	รอยต่อเชื่อมตามทาง (CONTRACTION JOINT)	384.00	เมตร	66,893.29	384.00	เมตร	66,892.28	
7	รอยต่อตามทาง (LONGITUDINAL JOINT)	645.00	เมตร	49,457.72	645.00	เมตร	49,458.60	
8	เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง & สีขาว)	145.13	ตร.ม.	54,403.70	145.13	ตร.ม.	54,403.43	
9	งานช่างปูนตอ ขนาดเบา	45,000.00	ตร.ม.	101,212.70	45,177.50	ตร.ม.	101,649.38	
10.	งานช่างเหล็กที่ดัดและตัด (TACK COAT)	40,000.00	ตร.ม.	791,087.76	40,000.00	ตร.ม.	791,200.00	
11	งานช่างเหล็กทาสีสีเทา หนา 4 ซม. (TACK COAT)	40,000.00	ตร.ม.	13,044,675.28	40,000.00	ตร.ม.	13,044,800.00	
12	งานช่างเหล็กทาสีสีเทา หนา 4 ซม. (TACK COAT)	1,125.00	ตร.ม.	421,719.57	1,184.97	ตร.ม.	444,197.85	
	รวม			17,227,961.10			17,251,100.36	

สัญญาจ้างเลขที่ 326/2569 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

วงเงินตามสัญญาจ้าง 17,227,961.10 บาท

สัญญาจ้างเริ่มวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569

สัญญาจ้างสิ้นสุดวันที่ 2 มิถุนายน 2569

ผู้ประกอบการ

นางสาววิมลรัตน์ วัฒนศิริ

ตำแหน่ง: ผู้จัดการ

โทรศัพท์: 09-0000-0000

อีเมล: v.vanachai@gmail.com

ผู้รับจ้าง

นายสมชาย ใจดี

ตำแหน่ง: ผู้จัดการ

โทรศัพท์: 09-0000-0000

อีเมล: s.jaidee@gmail.com



ENTERPRISE LIMITED PARTNERSHIP

ลงชื่อ: *(ลายเซ็น)*

ตำแหน่ง: ผู้จัดการ

ลงชื่อ: *(ลายเซ็น)*

ตำแหน่ง: ผู้จัดการ

ลงชื่อ: *(ลายเซ็น)*

ตำแหน่ง: ผู้จัดการ

ลงชื่อ: *(ลายเซ็น)*

ตำแหน่ง: ผู้จัดการ

การเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง

วันที่: 2 กุมภาพันธ์ 2569

สถานที่: กรุงเทพมหานคร



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๐๓๑๗

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.รุ่งเรืองคอนกรีต

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๐๕/๖๔๖๒ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙
เรื่อง แจ้งผู้รับจ้างขอหยุดงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แจ้งให้ห้าง ฯ หยุดงานโครงการ
ปรับปรุงถนน สาย ขก.ถ.๑-๐๐๔๙ (สายบ้านหนองโน - บ้านทุ่งใหญ่) อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้าง
เลขที่ ๓๒๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ และสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างช่วงที่ ๒ ,ช่วงที่ ๓ และ ช่วงที่ ๕ มีลักษณะงานงานปรับปรุง
และซ่อมแซมผิวจราจรแบบงานเสริมผิวแอสฟัลต์ (Asphalt Overlay) ซึ่งมีข้อจำกัดทางเทคนิค คือต้องดำเนินการปูชั้น
ผิวแอสฟัลต์ใหม่ทับบนผิวถนนเดิม จึงส่งผลให้ไม่สามารถขยายความกว้างของถนนให้เป็นไปตามปริมาณงานในแบบ
รูปรายการตามสัญญาได้ ซึ่งจากการสำรวจสภาพผิวจราจรเพิ่มเติม บนแนวถนนเส้นเดิม พบว่ายังมีผิวถนนส่วนที่ชำรุด
ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป - มา คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ จึงได้ตกลงร่วมกันที่จะแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ดำเนินการจริง โดยแก้ไขแบบ
รูปรายการงานก่อสร้าง ซึ่งห้าง ฯ ได้ทราบรายละเอียดการแก้ไขแล้ว นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พิจารณออนุมัติให้แก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
ซึ่งการแก้ไขสัญญานี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ปริมาณงานเปลี่ยนแปลง วงเงินตามสัญญาเดิม จึงขอให้ท่าน
ไปลงนามในสัญญาจ้าง ฯ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) ภายในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๙ ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน
ฝ่ายจัดซื้อ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๔-๑๐๕๒
ที่ ขก ๕๑๐๒๑/- วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.รุ่งเรืองคอนกรีต ดำเนินการโครงการปรับปรุงถนน สาย ขก.ถ.๑-๐๐๔๙ (สายบ้านหนองโน - บ้านทุ่งใหญ่) อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓๒๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ และสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๒๒๗,๙๖๑.๑๐ บาท (สิบเจ็ดล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทสิบสตางค์) สัญญาจ้างเริ่มวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๙ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน ผู้รับจ้างแจ้งเข้าดำเนินงานตามหนังสืออ้างฯ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ แล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ขออนุมัติแก้ไขสัญญา รายละเอียดดังนี้

๑. เหตุแห่งการแก้ไขสัญญา เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างช่วงที่ ๒ ,ช่วงที่ ๓ และ ช่วงที่ ๕ มีลักษณะงานงานปรับปรุงและซ่อมแซมผิวจราจรแบบงานเสริมผิวแอสฟัลต์ (Asphalt Overlay) ซึ่งมีข้อจำกัดทางเทคนิค คือต้องดำเนินการปูชั้นผิวแอสฟัลต์ใหม่ทับบนผิวถนนเดิม จึงส่งผลให้ไม่สามารถขยายความกว้างของถนนให้เป็นไปตามปริมาณงานในแบบรูปรายการตามสัญญาได้ ซึ่งจากการสำรวจสภาพผิวจราจรเพิ่มเติม บนแนวถนนเส้นเดิม พบว่ายังมีผิวถนนส่วนที่ชำรุด ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จึงมีความเห็นว่าควรแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ดำเนินการจริง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้พิจารณาให้อ้างฯ หยุดงานตั้งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เป็นต้นไป จนกว่าจะแก้ไขแบบรูปรายการแล้วเสร็จและแจ้งส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างได้ รายละเอียดตามหนังสือ ที่ ขก ๕๑๐๐๕/๖๔๖๒ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙ นั้น

๒. การแก้ไขสัญญาครั้งนี้ อยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ประชาชนได้ประโยชน์จากโครงการ ฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ (๒) , (๓) โดยการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญา หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ และเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓. การแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ (๒) , (๓) อยู่ในดุลยพินิจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๙

/- ๔. การขอแก้ไข...

๔. การขอแก้ไขสัญญา มีรายละเอียด ดังนี้

๔.๑ การแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง มีรายละเอียด ดังนี้

จากเดิม

โครงการปรับปรุงถนน สาย ขก.๑-๐๐๔๙ (สายบ้านหนองโน - บ้านทุ่งใหญ่) อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๗ เมตร ยาวรวม ๖๔๕ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๕๑๕ ตร.ม. และซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาวรวม ๕,๐๐๐ เมตร ทน ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๔๐,๐๐๐ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด

แก้ไขเป็น

โครงการปรับปรุงถนน สาย ขก.๑-๐๐๔๙ (สายบ้านหนองโน - บ้านทุ่งใหญ่) อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗ เมตร ยาวรวม ๖๔๕ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๕๑๕ ตารางเมตร และซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร พร้อมไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕ - ๑ เมตร ยาวรวม ๕,๑๗๗.๕๐ เมตร ทน ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๔๐,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ช่วงที่ ๑ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗ เมตร ยาวรวม ๖๔๕ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๔,๕๑๕ ตารางเมตร

(๑.๑) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร

(๑.๒) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร

(๑.๓) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร

ช่วงที่ ๒ ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาวรวม ๑,๐๔๕ เมตร ทน ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร

(๒.๑) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร ทน ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร

(๒.๒) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๖๘๕ เมตร ทน ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑ เมตร

ช่วงที่ ๓ ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาวรวม ๖,๐๗๗.๕๐ เมตร ทน ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร

(๓.๑) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๗๗๗.๕๐ เมตร ทน ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑ เมตร

(๓.๒) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร ทน ๐.๐๔ เมตร ไม่มีไหล่ทาง

ช่วงที่ ๔ ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร ทน ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๕ ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาวรวม ๒,๐๒๕ เมตร ทน ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร

(๕.๑) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๘๕๐ เมตร ทน ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑ เมตร

(๕.๒) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ทน ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร

(๕.๓) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๕ เมตร ทน ๐.๐๔ เมตร ไม่มีไหล่ทาง

/ซึ่งการแก้ไข...

ซึ่งการแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างครั้งนี้อยู่ในวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ราชการไม่เสียประโยชน์ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ โดยเพิ่มเนื้องานและทำให้มีราคาที่เพิ่มจากสัญญาจ้าง จำนวน ๒๓,๑๓๙.๒๖ บาท (สองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทยี่สิบหกสตางค์) ผู้รับจ้างได้รับทราบและยินยอมให้รับเพิ่มปริมาณงาน โดยยืนยันรับเงินตามวงเงินสัญญาเดิม (รายละเอียดตามบัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานและแบบรูปรายการก่อสร้าง) ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติ และให้ความเห็นชอบตามที่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอ รายละเอียดตามหนังสือ ที่ ขก ๕๑๐๐๕.๔/๒๔๗๕ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๙

๔.๒ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง ในกรณี (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ซึ่งสัญญาดังกล่าวได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๙ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้พิจารณาให้ห้าง ฯ หยูดงานตั้งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เห็นควรงดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง ตั้งแต่วันที่แจ้งให้ห้าง ฯ หยูดงาน จนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๙ ระยะเวลาที่จะได้รับสิทธิงดลดค่าปรับ จำนวน ๑๐๘ วัน

ข้อกฎหมายและระเบียบ

๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

(วรรคสอง) การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่ม หรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงานให้ตกลงพร้อมกันไป

(วรรคท้าย) เมื่อผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

มาตรา ๙๘ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ที่ได้ลงนามแล้ว รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง ในกรณี (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

/ข้อ ๑๘๒ การงด...

ข้อ ๑๘๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลง ตามมาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก พุทธิการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทำให้คู่สัญญาไม่ สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือ ข้อตกลงกำหนดให้คู่สัญญา ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุด ลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อของด หรือลด ค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของหน่วยงานของรัฐซึ่งมี หลักฐานชัดเจน หรือหน่วยงานของรัฐทราบอยู่แล้วตั้งแต่นั้น

๑.๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓


ข้อ ๓๑ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วหากมิได้เพิ่ม วงเงินให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น

ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินงานถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑. แก้ไขสัญญาจ้าง โดยแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
๒. งดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง โดยนับจากวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แจ้งให้ ผู้รับจ้างหยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๙ ระยะเวลา ที่จะได้รับสิทธิงดลดค่าปรับ จำนวน ๑๐๘ วัน
๓. แจ้งท่างหุ้นส่วนจำกัด ป.รุ่งเรืองคอนกรีต เพื่อทราบและให้ไปลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับ แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๙ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในหนังสือที่เสนอเรียนมาพร้อมนี้



(นางน้ำฝน จิงตระกูล)

เจ้าหน้าที่

(นางพิมพ์วิมล สืบสาย)

หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ

๒๐๙๑๖๙



(นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจุ)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

๒๐๙๑๖๙

อนุมัติ



ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๙



(นางอาชีชะห์ ว่องไว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๙