

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๕๓/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ๓ บีบีบี. กอนสตรัคชั่น ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๔๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น โดยนางสาวสุพรรมา ขอดประทุม ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก. ๐๐๖๐๑๗ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างถนนดินลู่มะพร้าวเลขที่ ๒ บ้านคอนบานไท หมู่ที่ ๒ ตำบลเวียงใหญ่ อำเภอเวียงใหญ่ - บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๕๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน..... จำนวน ๒ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม).. จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๔๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๕,๒๔๒.๕๕ บาท (สองหมื่นเก้าพันสองร้อยสี่สิบสองบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวสุพรรมา ขอดประทุม)



งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างถนนดินลู่มะพร้าวแหล่งเกษตร บ้านคอนบานไท หมู่ที่ ๒ ตำบลเวียงใหญ่ อำเภอเวียงใหญ่ - บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยแก อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๕,๒๔๒.๕๕ บาท (สองหมื่นเก้าพันสองร้อยสี่สิบสองบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างถนนดินลู่มะพร้าวแหล่งเกษตร บ้านคอนบานไท หมู่ที่ ๒ ตำบลเวียงใหญ่ อำเภอเวียงใหญ่ - บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยแก อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่นเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา


ข้อความเดิม

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวสุพรรณมา ขอดประทุม)



แก้ไขใหม่เป็น

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็น ผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบ สิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ ตามสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาลฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๒๕๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับและ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุพรรณษา ยอดประทุม)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวริณี สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางน้ำฝน จีงตระกูล)

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๒๕๓/๒๕๖๗

ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๒๕๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น ได้อนุมัติแก้ไขสัญญา เนื่องจากแนวกั้นถนนจะรุกล้ำเข้าไปในเขตที่ดินของราษฎร ทำให้ไม่สามารถดำเนินการ
ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่กำหนดได้ และได้พิจารณาให้ห้าง ฯ หยุตงาน ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็น
ต้นไปจนกว่าจะแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างแล้วเสร็จ และได้พิจารณาแล้วเห็นชอบขยายเวลาส่งมอบงานตาม
สัญญาให้กับห้าง ฯ ออกไปอีก จำนวน ๒๔ วัน นับจากวันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ - วันที่ ๒๖
พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ โครงการก่อสร้างถนนดินลู่มะพร้าว บ้านดอนบานไท หมู่ที่ ๒ ตำบลเวียงใหญ่ อำเภอ เวียงใหญ่ บ้าน
หนองตะแบง หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยแก อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๒๖/๐๕/๒๕๖๗	๔๔๗,๐๐๐.๐๐			๔๔๗,๐๐๐.๐๐

บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานก่อสร้างตามแบบแปลนและปริมาณงานก่อสร้างจริง

โครงการ ก่อสร้างถนนหินปูนหลักเมืองนคร บ้านดอนนาโนเท หมู่ที่ 2 ตำบลเวียงใหญ่ อำเภอเวียงใหญ่ - บ้านดอนนาโนเท หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงานก่อสร้างตามแบบแปลนและสัญญาจ้าง(เดิม)				ปริมาณงานก่อสร้างจริง(ใหม่)				หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วย	ราคา		ปริมาณ	หน่วย	ราคา		
				ราคา/หน่วย	ราคา/งาน			ราคา/หน่วย	ราคา/งาน	
1	งานถมป่าดงดิบ ขยายขอบ	3,780.00	ตร.ม.	2.00	7,560.00	3,780.00	ตร.ม.	2.00	7,560.00	
2	งานคันฉิวทางเบ็ดเสร็จ	3,991.00	ลบ.ม.	82.50	329,257.50	3,991.00	ลบ.ม.	82.50	329,257.50	
3	ป้ายชื่อโครงการ	1.00	ตร.ม.	3,000.00	3,000.00	3,000.00	ตร.ม.	3,000.00	3,000.00	
	ค่าส่วนราชการ + ค่าไร่ + ค่าสี				107,182.50				107,182.50	
	ราคารวมก่อสร้าง				447,000.00				447,000.00	
	ราคาสถาปัตยกรรมแปลน/สัญญาจ้าง (เดิม)	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....				447,000.00	
	ราคาส่งก่อสร้าง (ใหม่)	(ลงชื่อ).....	(.....)	(.....)	(.....)				447,000.00	
	ผลต่างค่าจ้าง(เพิ่มขึ้น)	(นางสาว.....)	(.....)	(.....)	(.....)				447,000.00	
	คิดรวม	(นาย.....)	(.....)	(.....)	(.....)				-	
									447,000.00	

(ลงชื่อ) ผู้ควบคุมงาน

(นายสุวิทย์ ศรีมาต)

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางสาวธัญญา ฤกษ์เรือง)

ทั้งนี้ขอแจ้งว่าเป็นการตามแบบแปลนที่กำหนด

โดยไม่เลือกหรือทำงานในส่วนที่เพิ่มขึ้น นอกเหนือ


จึงได้ลงนามไว้ให้เป็นหลักฐานต่อไป

(ลงชื่อ) กรรมการ


(นายสมเดช เมืองกา)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นางสาวสุพรรณษา ยอดประทุม)



นางสาว..... กรรมการ



**N 15.974664°
E102.527418°**


จุดก่อสร้างโครงการใหม่

นางนงนุช นนทบุรี

แม่น้ำดอนปานา

จุดสิ้นสุดโครงการ 0+756

N 15.970298°
E102.530808°



ANALYSIS

[illegible]

การดำเนินการปฏิรูปการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายให้มีความเป็นเอกภาพและมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ การดำเนินการปฏิรูปการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายให้มีความเป็นเอกภาพและมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ การดำเนินการปฏิรูปการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายให้มีความเป็นเอกภาพและมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ

[illegible]

Highly Recommended Protein Supplement

๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

[illegible]