

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๖๗๐/๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอกพงเจตน์ พรุกณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรสุวรรณ สีส้มพูก่อสร้าง (๒๐๐๕) ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ หมู่บ้าน วังชมพู เลขที่ ๓๖๓ หมู่ ๑๕ ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัด ขอนแก่น โดยนายจรงค์ พรสุวรรณ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๐๒๕๒๒๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านห้วยโจด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองแดง - ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน ทั้งสิ้น ๔๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๖๗๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการ.....	จำนวน	๓	แผ่น
๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม)..	จำนวน	๑	แผ่น
๒.๓ ผนวก ๓ เอกสารแนบท้ายสัญญา.....	จำนวน	๑	แผ่น

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรุกณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายจรงค์ พรสุวรรณ)



ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๒๗,๒๘๐.๓๗ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านห้วยโจด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองแดง - ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้นให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓๖๙,๖๑๓.๖๓ บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยสิบสามบาทหกสิบสามสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๔,๑๘๐.๓๓ บาท (สองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทสามสิบสามสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓๖๙,๖๑๓.๖๓ บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยสิบสามบาทหกสิบสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านห้วยโจด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองแดง - ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑,๐๔๒.๕๐ บาท (หนึ่งพันสี่สิบสองบาทห้าสิบสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายจรงค์ พิเศษธรรม)



แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินจำนวนเงิน วันละ ๙๒๔.๐๓ บาท (เก้าร้อยยี่สิบสี่บาทสามสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

เอกสารแนบท้ายสัญญานี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๖๗๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ข้อความใดที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(พงษ์เทพ พรภักดิ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายจักรกฤษณ์ พรสวรรค์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางน้ำฝน จิตระกูล)

(ลงชื่อ).....พยาน



(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘

รายการ โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านห้วยโจด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองแดง - ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น

งวด เงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือ จ่าย
๑	๑	๑๒/๐๕/๒๕๖๘	๓๖๘,๖๓๖.๓๓			๓๖๘,๖๓๖.๓๓

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง



๑๕๖๔๒ III

(တပ်မတော်) (အာရှတိုက်)

นางสาวกัญญากร งามเมือง

5447	5447	5447	5447
5447	5447	5447	5447
5447	5447	5447	5447
5447	5447	5447	5447

(ลงชื่อ).....อธิบดีกรมการ

(นายสมถวิล น้อยวัน)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ข้าราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์

ชื่อ (.....) นามสกุล (.....)

นายบุญมี ราชบุรีชัย)

ผู้กำหนดมาตรฐานวิชาการและแบบวิชาการ

เลขที่.....

นายแพทย์สุวิทย์ นามโศภิต
นักบริหารงานช่างระดับต้น

[illegible]

(นายวิมล มินท์)

นายโชติภพ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทร. ๐ - ๔๓๒๔-๑๐๕๒

ที่ ขก ๕๑๐๒๑ / ว๕๔๘

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การแก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ / ผู้ควบคุมงาน

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แก้ไขสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านห้วยโจด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองแดง - ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น จำนวนเงินค่าจ้าง ๓๖๘,๖๑๓.๖๓ บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยสิบสามบาทหกสิบสามสตางค์) ซึ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรสุพรรณ สีชมพู ก่อสร้าง (๒๐๐๕) เป็นผู้รับจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปตามสัญญาและรูปแบบรายการ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กำหนด โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานดำเนินการตาม ข้อ ๑๗๖ และข้อ ๑๗๘ ต่อไป

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายสมถวิจิ น้อยวัน

๒. นายบุญมี ราษฎร์ชัย

๓. นายไพบุลย์ นามโส

ผู้ควบคุมงาน

นายวัลลภ มีนิตี



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๖๔๑๔

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การงดหรือลดค่าปรับ

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรสุวรรณ สีส้มพูก่อสร้าง (๒๐๐๕)

อ้างถึง หนังสือห้างฯ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง ห้างฯ ได้แจ้งขอหยุดงานโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านห้วยโจด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองแดง - ตำบลศรีสุข อำเภอสีส้มพู่ จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖๗๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑๗,๐๐๐. บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘ จำนวนเงินค่าจ้าง ๓๖๙,๖๑๓.๖๓ บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยสิบสามบาทหกสิบสามสตางค์) เนื่องจากมีพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการกับสถานที่ก่อสร้าง มีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกัน กล่าวคือสถานที่ปรับปรุงถนนหินคลุกมีงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อยู่ในโครงการเดียวกัน ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถปรับปรุงถนนหินคลุกในช่วงดังกล่าวได้ จึงมีพื้นที่ปรับปรุงถนนหินคลุกได้เพียงขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๙๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการที่กำหนดในสัญญาจ้างได้ จึงได้ตกลงร่วมกันที่จะแก้ไขสัญญาโดยการแก้ไขแบบรูปรายการ ลดปริมาณงาน และการงดหรือลดค่าปรับ การขยายเวลาดำเนินงานให้แก่ห้างฯ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ การขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องดำเนินการก่อนสิ้นสุดสัญญา ซึ่งสัญญาดังกล่าวได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ จึงไม่สามารถขยายเวลาดำเนินงานได้ นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พิจารณาแล้วเห็นชอบงดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง โดยนับจากวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ระยะเวลาที่จะได้รับสิทธิงดลดค่าปรับจำนวน ๖๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๖๔๑๓

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งเข้าดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบพื้นที่

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ หัวหน้าส่วนจำกัด พรสุวรรณ สีชมพูก่อสร้าง (๒๐๐๕)

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๖๓๘๘ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘
เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้าง

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แก้ไขแบบรูปรายการในการดำเนินโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านห้วยโจด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองแดง - ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘ จำนวนเงินค่าจ้าง ๓๖๙,๖๑๓.๖๓ บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยสิบสามบาทหกสิบสามสตางค์) นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ขอให้ทาง ฯ เข้าดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านห้วยโจด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองแดง - ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้าง รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาข้อ ๒๐ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๔-๑๐๕๒
ที่ ขก ๕๑๐๒๑/-

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด พรสุวรรณ สีส้มพูก่อสร้าง (๒๐๐๕) ดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านห้วยโจด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองแดง - ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖๗๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑๗,๐๐๐.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) สัญญาจ้างเริ่มวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน ผู้รับจ้างแจ้งเข้าดำเนินงานตามหนังสือห้าง ฯ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ แล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ขออนุมัติแก้ไขสัญญา รายละเอียดดังนี้

๑. เหตุแห่งการแก้ไขสัญญา เนื่องจากมีพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการกับสถานที่ก่อสร้าง มีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกัน กล่าวคือสถานที่ปรับปรุงถนนหินคลุกมีงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อยู่ในโครงการเดียวกัน ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถปรับปรุงถนนหินคลุกในช่วงดังกล่าวได้ จึงมีพื้นที่ปรับปรุงถนนหินคลุกได้เพียง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๙๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร และองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้พิจารณาให้ห้าง ฯ หยุดงานตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป จนกว่าจะแก้ไขแบบรูปรายการแล้วเสร็จและแจ้งส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างได้ นั้น

๒. การแก้ไขสัญญาครั้งนี้ อยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ประชาชนได้ประโยชน์จากโครงการ ฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ (๒) , (๓) โดยการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญา หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ และเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓. การแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๙ (๒) , (๓) อยู่ในดุลยพินิจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๘

๔. การขอแก้ไขสัญญา มีรายละเอียด ดังนี้

๔.๑ การแก้ไขแบบรูปารายการและปรับลดปริมาณงานลง มีรายละเอียด ดังนี้

จากเดิม โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านห้วยโจด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองแดง - ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๒๔ ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด วงเงินตามสัญญาจ้าง ๔๑๗,๐๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

แก้ไขเป็น โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านห้วยโจด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองแดง - ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๙๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๑๙ ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด วงเงินลดลงเหลือ ๓๖๙,๖๑๓.๖๓ บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยสิบสามบาทหกสิบสามสตางค์)

จากการแก้ไขแบบรูปารายการครั้งนี้ยังอยู่ในเส้นทางเดิม และอยู่ในวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา มีผลกระทบต่อปริมาณงานและมูลค่าของการก่อสร้าง ซึ่งผู้ควบคุมงานได้จัดทำใบเปรียบเทียบปริมาณงาน ของโครงการดังกล่าวพบว่า ค่างานลดลงเป็นวงเงินจำนวน ๔๗,๓๘๖.๓๗ บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบหกบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) รายละเอียดตามบัญชีเปรียบเทียบราคาตามแบบแปลนกับราคาก่อสร้างจริง โดยทางห้างฯ ยินดีให้ปรับลดปริมาณงานและเงินค่าจ้างได้

๔.๒ การขยายเวลาดำเนินงานให้แก่ผู้รับจ้างตามหนังสือห้างฯ นั้น ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ การขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องดำเนินการก่อนสิ้นสุดสัญญา ซึ่งสัญญาดังกล่าวได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ จึงไม่สามารถขยายเวลาดำเนินงานได้ เห็นควรลดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง ตั้งแต่วันที่แจ้งให้ห้างฯ หยุดงาน จนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ระยะเวลาที่จะได้รับสิทธิลดค่าปรับจำนวน ๖๐ วัน

ข้อกฎหมายและระเบียบ

๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

(วรรคสอง) การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงานให้ตกลงพร้อมกันไป

(วรรคท้าย) เมื่อผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

มาตรา ๘๘ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของข้อตกลง ที่ได้ลงนามแล้ว รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง ในกรณี (๓) เหตุเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๘๗ ต้องอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ข้อ ๑๘๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลง ตามมาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงกำหนดให้คู่สัญญา ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อของด หรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือหน่วยงานของรัฐทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

๑.๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๓๑ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วหากมิได้เพิ่มวงเงินให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น

ข้อพิจารณาและข้อเสนอ


เพื่อให้การดำเนินงานถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑. แก้ไขสัญญาจ้าง โดยแก้ไขแบบรูปรายการและปรับลดปริมาณงานลง หลังปรับลดค่างานคงเหลือวงเงินตามสัญญา ๓๖๙,๖๑๓.๖๓ บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยสิบสามบาทหกสิบสามสตางค์)

๒. จดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง โดยนับจากวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ระยะเวลาที่จะได้รับสิทธิลดลดค่าปรับจำนวน ๖๐ วัน

๓. แจ้งหักหุ้นส่วนจำกัด พรสุวรรณ สีส้มพูก่อสร้าง (๒๐๐๕) เพื่อทราบและให้ไปลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในหนังสือที่เสนอเรียนมาพร้อมนี้



(นางน้ำฝน จิตระกุล)
เจ้าหน้าที่



(นางพิมพ์ปวิณ สิบสาย)
หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ
16 พค 68



(นางสาวพัชรินทร์ อึ้งจุ)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

16 พค 68



(นางอาชีชะห์ ว่องไว)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
16 พ.ค. 2568

อนุมัติ



ว่าที่ร้อยเอก
(พงเจตน์ พรภูมา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

16 พ.ค. 2568



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๖๓๘๘

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรสุวรรณ สีส้มพูก่อสร้าง (๒๐๐๕)

อ้างถึง สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖๗๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แจ้งให้ทางฯ หยุดงาน โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านห้วยโจด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองแดง - ตำบลศรีสุข อำเภอสีส้มพู่ จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖๗๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เนื่องจากมีพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการกับสถานที่ก่อสร้าง มีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกัน กล่าวคือสถานที่ปรับปรุงถนนหินคลุกมีงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อยู่ในโครงการเดียวกัน ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถปรับปรุงถนนหินคลุกในช่วงดังกล่าวได้ จึงมีพื้นที่ปรับปรุงถนนหินคลุกได้เพียง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๙๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการที่กำหนดในสัญญาจ้างได้ จึงได้ตกลงร่วมกันที่จะแก้ไขสัญญาโดยการแก้ไขแบบรูปรายการ ปรับลดปริมาณงาน และการงดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง ซึ่งทางฯ ได้ทราบรายละเอียดการแก้ไขแล้ว นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการแก้ไขสัญญาครั้งนี้ อยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา วงเงินตามสัญญาลดลง ๔๗,๓๘๖.๓๗ บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบหกบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) คงเหลือวงเงินตามสัญญาจำนวน ๓๖๙,๖๑๓.๖๓ บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยสิบสามบาทหกสิบสามสตางค์) จึงขอให้ท่านไปลงนามในสัญญาจ้าง ฯ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ภายในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภักญา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

กองพัสดุและทรัพย์สิน
เลขรับที่... ๒๖๖๓
วันที่... ๘ พ.ค. ๒๕๖๘
เวลา... ๑๖.๑๐

ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง ฝ่ายออกแบบ โทร.๐-๔๓๓๐-๖๑๙๗

ที่ ขก ๕๑๐๐๕.๕/๑๖๕๔

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

เรียน ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ทำสัญญาจ้าง ท่างหินส่วนจำกัด พรสุพรรณ สีชมพูก่อสร้าง (๒๐๐๕) ดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านห้วยโจด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองแดง - ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๒๔ ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด ในวงเงินค่าก่อสร้าง ๔๑๗,๐๐๐.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๖๗๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เริ่มสัญญาวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๙๐ วัน งดงาน ๑ งดงาน

สำนักช่าง ได้ทบทวนและพิจารณารายละเอียดโครงการดังกล่าวแล้ว เห็นควรดำเนินการแก้ไขสัญญาให้เป็นไปตามข้อกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (รายละเอียดตามสำเนาบันทึกแนบท้าย) และเร่งรัดให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามสัญญา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสมถวิล น้อยวัน)

เรียน ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

- สำนักช่าง แจกการแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านห้วยโจด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองแดง - ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น สัญญาเลขที่ 670/2568 ลว. 11 กุมภาพันธ์ 2568

- เพื่อโปรดทราบ และเห็นควรมอบงานบริหารสัญญาดำเนินการต่อไป

(นางสาวณิลาภรณ์ สะตะ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

8 พ.ค. 68

(นางสาวจรัชญา ไผตรีจิตร์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจุ)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

8 พค. 68.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง ฝ่ายออกแบบ โทร.๐-๔๓๓๐-๖๑๔๗

ที่ ขก ๕๑๐๐๕.๕/๑๕๖๖

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง การพิจารณาเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการงานก่อสร้างแก้ไขแบบรูปรายการ กรณีผู้รับจ้างขอหยุดงาน
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านห้วยโจด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองแดง - ตำบลศรีสุข อำเภอสี่หมุก
จังหวัดขอนแก่น

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

๑. ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ๕๐๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘ แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ควบคุมงาน พร้อมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านห้วยโจด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองแดง - ตำบลศรีสุข อำเภอสี่หมุก จังหวัดขอนแก่น ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๒๔ ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด โดย หจก.พรสุวรรณ สี่หมุกก่อสร้าง (๒๐๐๕) เป็นผู้รับจ้าง ในวงเงินค่าก่อสร้าง ๔๑๗,๐๐๐.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๖๗๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เริ่มสัญญาวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๙๐ วัน งดงาน ๑ งดงาน

๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรสุวรรณ สี่หมุกก่อสร้าง (๒๐๐๕) ได้แจ้งเข้าดำเนินการโครงการดังกล่าว ตามหนังสือเลขรับที่ ๒๗๗๖ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรสุวรรณ สี่หมุกก่อสร้าง (๒๐๐๕) มีหนังสือแจ้งปัญหาอุปสรรค และขอสงวนสิทธิ์ขยายอายุสัญญา ระยะเวลาโครงการดังกล่าวโดยแจ้งว่า สถานที่ปรับปรุงถนนหินคลุก มีงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อยู่ในโครงการเดียวกัน ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถปรับปรุงถนนหินคลุกในช่วงดังกล่าวได้ รายละเอียดตามหนังสือห้างหุ้นส่วนจำกัด พรสุวรรณ สี่หมุกก่อสร้าง (๒๐๐๕) ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘

๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานได้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาแล้วเห็นควรผู้รับจ้างหยุดงานไว้ชั่วคราวก่อนตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ จนกว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จะทำการแก้ไขแบบแปลนแล้วเสร็จ ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๐๕/๑๓๓๘ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานชั่วคราว

๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------------|--|--|
| ๑. นายสมถวิล น้อยวัน | ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ประธานกรรมการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักช่าง |
| ๒. นายบุญมี ราษฎร์ชัย | ผู้อำนวยการส่วนบริการและเผยแพร่วิชาการ | กรรมการ |
| ๓. นายไพบุลย์ นามโส | นักบริหารงานช่างระดับต้น | กรรมการ |
| ๔. นายวัลลภ มีนิลดี | นายช่างโยธาชำนาญงาน | ผู้ควบคุมงาน |

/ข้อเท็จจริง...

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ช่างผู้ควบคุมงาน ได้ดำเนินการแก้ไขแบบรูปรายการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยปรับลดปริมาณงานและลดวงเงินตามสัญญาจ้าง ดังนี้

จากเดิม

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านห้วยโจด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองแดง - ตำบลศรีสุข อำเภอสี่หมphu จังหวัดขอนแก่น ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๒๔ ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด วงเงินตามสัญญาจ้าง ๔๑๗,๐๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

แก้ไขใหม่เป็น

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านห้วยโจด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองแดง - ตำบลศรีสุข อำเภอสี่หมphu จังหวัดขอนแก่น ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๙๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๑๙ ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด วงเงินลดลงเหลือ ๓๖๙,๖๑๓.๖๓ บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยสิบสามบาทหกสิบสามสตางค์)

การแก้ไขแบบรูปรายการครั้งนี้ยังอยู่ในเส้นทางเดิม และอยู่ในวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา มีผลกระทบต่อปริมาณงานและมูลค่าของการก่อสร้าง ซึ่งผู้ควบคุมงานได้จัดทำใบเปรียบเทียบปริมาณงานของโครงการดังกล่าวพบว่า ค่างานลดลงเป็นวงเงินจำนวน ๔๗,๓๘๖.๓๗ บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบหกบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) รายละเอียดตามบัญชีเปรียบเทียบราคาตามแบบแปลนกับราคาก่อสร้างจริงโดยทางห้างฯ ยินดีให้ปรับลดปริมาณงานและเงินค่าจ้างได้

ข้อกฎหมาย และระเบียบ

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๔๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

(วรรคสอง) การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงินหรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงาน ให้ตกลงพร้อมกันไป

(วรรคท้าย) เมื่อผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง ในกรณี (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อื่นหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้

(๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา หรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงาน แล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

ข้อ ๑๗๘ ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงาน จ้างนั้นๆ ทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะ ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา หรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที

ข้อ ๑๘๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลงตามมาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงกำหนดให้คู่สัญญา ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อของด หรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลา ในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือหน่วยงานของรัฐทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๓๑ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าจ้างงบประมาณรายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วหากมิได้เพิ่มวงเงินให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น

๔. ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕

ข้อ ๑๕ วรรคสอง “ผู้ออกแบบรูปรายการงานก่อสร้างต้องออกแบบให้ถูกต้องเหมาะสมกับการใช้งานและเป็นไปตามหลักวิชาการ โดยผู้ออกแบบต้องถอดแบบก่อสร้างและจัดทำรายการ ปริมาณงาน และราคา และประมาณการราคาในเบื้องต้นไว้ด้วย รวมทั้งต้องรับรองรายการและปริมาณที่ได้ถอดแบบฯ นั้นไว้ด้วยทุกครั้ง”

๕. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕๒/ว ๔๗๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง ช้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

/ประเด็นเพื่อ...

ประเด็นเพื่อโปรดพิจารณา

เพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

๑. เห็นควรให้แก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ดำเนินการ โดยปรับลดปริมาณงานและลดวงเงินตามสัญญาจ้าง ดังนี้

จากเดิม

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านห้วยโจด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองแดง - ตำบลศรีสุข อำเภอสี่หมุก จังหวัดขอนแก่น ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๒๔ ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด วงเงินตามสัญญาจ้าง ๔๑๗,๐๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)


แก้ไขใหม่เป็น

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านห้วยโจด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองแดง - ตำบลศรีสุข อำเภอสี่หมุก จังหวัดขอนแก่น ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๙๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๑๔ ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด วงเงินลดลงเหลือ ๓๖๙,๖๑๓.๖๓ บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยสิบสามบาทหกสิบสามสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามแบบรูปรายการใหม่


๒. อนุมัติขยายเวลาให้แก่ ผู้รับจ้าง ตั้งแต่วันที่แจ้งให้หยุดงาน (วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘) จนถึงวันแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างแล้วเสร็จและแจ้งส่งมอบพื้นที่

๓. แจ้งกองพัสดุและทรัพย์สิน เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่เสนอมาพร้อมนี้



นายอภิราช พงษ์ศิริรัตน์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ



(นายทวี ศิริชาติวาปี)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง



(นายสมถวิล น้อยวัน)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรหมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการส่วนช่างจังหวัดขอนแก่น



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายสมถวิล น้อยวัน)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน


รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักช่าง



ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายบุญมี ราฤกษ์ชัย)

ผู้อำนวยการส่วนบริการและเผยแพร่วิชาการ



ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายไพบุลย์ นามโส)

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น



ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน

(นายวัลลภ มินิทธิ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
การแก้ไขแบบรูปรายการกรณีผู้รับจ้างขอหยุดงานโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านห้วยโจด
หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองแดง - ตำบลศรีสุข อำเภอสี่หมุก จังหวัดขอนแก่น
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้อำนวยการสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ผู้มาประชุม

๑	นายสมถวิล น้อยวัน	ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักช่าง	ประธานฯ
๒	นายบุญมี ราญมีชัย	ผู้อำนวยการส่วนบริการและเผยแพร่วิชาการ	กรรมการ
๓	นายไพบุลย์ นามโส	นักบริหารงานช่าง ระดับต้น	กรรมการ
๔	นายวัลลภ มินิลดี	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ผู้ควบคุมงาน

ผู้เข้าร่วมประชุม

นายจรัลกร พรสุวรรณ

ช่างหุ่นส่วนจำกัด พรสุวรรณ สี่หมุกก่อสร้าง (๒๐๐๕)

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑. ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ๕๐๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘ ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ควบคุมงาน พร้อมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทำการตรวจรับพัสดุ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านห้วยโจด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองแดง - ตำบลศรีสุข อำเภอสี่หมุก จังหวัดขอนแก่น ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๒๔ ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ) โดย ห้างหุ้นส่วน จำกัด พรสุวรรณสี่หมุกก่อสร้าง (๒๐๐๕) เป็นผู้รับจ้าง ในวงเงินค่าก่อสร้าง ๔๑๗,๐๐๐.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่น เจ็ดพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖๗๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เริ่มสัญญาวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๙๐ วัน งานงวด ๑ งานงวด

๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรสุวรรณ สี่หมุกก่อสร้าง (๒๐๐๕) ได้แจ้งเข้าดำเนินการโครงการ ดังกล่าว ตามหนังสือเลขที่ ๒๗๗๖ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรสุวรรณ สี่หมุกก่อสร้าง (๒๐๐๕) ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แจ้งปัญหาอุปสรรคและขอสงวนสิทธิ์ขยายอายุสัญญา โดยแจ้งว่า สถานที่ปรับปรุงถนนหินคลุก มีงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อยู่ในโครงการเดียวกัน ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถปรับปรุงถนนหินคลุกในช่วงดังกล่าวได้

๔. ผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้าง ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่หน้างานจริง ปรากฏว่า มีปัญหาอุปสรรค ในการทำงาน ไม่สามารถดำเนินการตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างได้ เนื่องจากสถานที่ปรับปรุงถนนหินคลุก มีงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อยู่ในโครงการเดียวกัน ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถปรับปรุงถนนหินคลุกในช่วงดังกล่าวได้ จึงต้องดำเนินการแก้ไขแบบรูปรายการ งานก่อสร้างให้ตรงกับพื้นที่จริง เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้

๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ได้ประชุมพิจารณาการให้ผู้รับจ้างหยุดงานไว้ชั่วคราว เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ โดยได้รับรายงานจากผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้าง ว่าได้เข้าตรวจสอบพื้นที่จริงมีปัญหาอุปสรรคในการทำงาน ไม่สามารถดำเนินการตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างได้ เนื่องจากสถานที่ปรับปรุงถนนหินคลุกมีงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง /อยู่ในโครงการ...

อยู่ในโครงการเดียวกัน ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถปรับปรุงถนนหินคลุกในช่วงดังกล่าวได้ ซึ่งเหตุแห่งการขอขยายระยะเวลาตามสัญญาดังกล่าวมิใช่ความผิดหรือบกพร่องของผู้รับจ้าง จึงมีมติเห็นควรให้ผู้รับจ้างหยุดงานนับตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป จนกว่าจะแก้ไขแก้ไขแบบรูปรายการให้แล้วเสร็จ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘
มติที่ประชุม - รับรอง -

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอเพื่อทราบและพิจารณา

๓.๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ช่างผู้ควบคุมงาน ได้ดำเนินการแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยปรับลดปริมาณงานและลดวงเงินตามสัญญาจ้าง ดังนี้

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านห้วยโจด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองแดง - ตำบลศรีสุข อำเภอสี่หมุก จังหวัดขอนแก่น

จากเดิม

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านห้วยโจด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองแดง - ตำบลศรีสุข อำเภอสี่หมุก จังหวัดขอนแก่น ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๒๔ ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด วงเงินตามสัญญาจ้าง ๔๑๗,๐๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

แก้ไขใหม่เป็น

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านห้วยโจด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองแดง - ตำบลศรีสุข อำเภอสี่หมุก จังหวัดขอนแก่น ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๙๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๑๙ ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด วงเงินลดลงเหลือ ๓๖๙,๖๑๓.๖๓ บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยสิบสามบาทหกสิบสามสตางค์)

ซึ่งการเปลี่ยนครั้งนี้ยังอยู่ในเส้นทางเดิม และอยู่ในวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ในการใช้เป็นเส้นทางในการลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร และใช้ในการสัญจรไปมา ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของการก่อสร้างโครงการดังกล่าว นั้น จะมีผลกระทบต่อปริมาณงานและมูลค่าของการก่อสร้าง ซึ่งผู้ควบคุมงานได้จัดทำใบเปรียบเทียบปริมาณงานของโครงการดังกล่าวพบว่า ค่างานลดลงเป็นวงเงินจำนวน ๔๗,๓๘๖.๓๗ บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบหกบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) (รายละเอียดตามบัญชีเปรียบเทียบราคาตามแบบแปลนกับราคาก่อสร้างจริง) ทางห้างฯ ยินดีให้ปรับลดปริมาณงานและเงินค่าจ้างได้ โดยขอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาและเสนอให้นายกองคการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

๓.๒ พิจารณาให้ห้างฯ มีสิทธิได้รับการงดหรือลดค่าปรับ นับตั้งแต่วันที่แจ้งให้หยุดงาน (วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘) จนถึงวันแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างแล้วเสร็จและสามารถส่งมอบพื้นที่ได้

ข้อกฎหมาย และระเบียบ

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

/ ในกรณี...

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

(วรรคสอง) การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงินหรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงาน ให้ตกลงพร้อมกันไป

(วรรคท้าย) เมื่อผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง ในกรณี (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

๒.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้

(๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา หรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงาน แล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

ข้อ ๑๗๘ ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงาน จ้างนั้นๆ ทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะ ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา หรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที

ข้อ ๑๘๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลงตามมาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงกำหนดให้คู่สัญญา ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันได้สิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อของด หรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลา ในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือหน่วยงานของรัฐทราบอยู่แล้วตั้งแต่วันที่

๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๓๑ การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วหากมิได้เพิ่มวงเงินให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น

๔. ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม

๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕

ข้อ ๑๕ วรรคสอง “ผู้ออกแบบรูปรายการงานก่อสร้างต้องออกแบบให้ถูกต้องเหมาะสมกับการใช้งาน และ
เป็นไปตามหลักวิชาการ โดยผู้ออกแบบต้องถอดแบบก่อสร้างและจัดทำรายการ ปริมาณงาน และราคา และ
ประมาณการราคาในเบื้องต้นไว้ด้วย รวมทั้งต้องรับรองรายการและปริมาณที่ได้ถอดแบบ ฯ นั้น ไว้ด้วยทุก
ครั้ง”

๕. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๗๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง ชี้แจงความเข้าใจ
เกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐

๖. สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๖๗๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ข้อ ๑๔ แบบรูป
และรายการละเอียดตลาดเคลื่อน “ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการ
ละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้วหากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือตลาดเคลื่อนไปจากหลักการ
ทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จสมบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือ
เป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญา
ไม่ได้”

มติที่ประชุม

-เห็นชอบตามที่เสนอ-

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างเป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อยตามระเบียบฯ
จึงเห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑. พิจารณาอนุมัติแก้ไขแบบรูปรายการและลงลายมือชื่อในแบบรูปรายการ และนำเสนอ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พิจารณาอนุมัติ

๒. แจ้งกองพัสดุและทรัพย์สิน เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ปิดการประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายสมถวิล น้อยวัน)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายบุญมี ราษฎร์ชัย)

ผู้อำนวยการส่วนบริการและเผยแพร่วิชาการ


/ลงชื่อ...

ลงชื่อ..........กรรมการฯ

(นายไพบูลย์ นามไส)
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

ลงชื่อ..........ผู้ควบคุมงาน

(นายวัลลภ มินิลติ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ผู้รับจ้าง
(นายจงรัก พรสุวรรณ)

หมายเหตุ ** ข้าพเจ้านายจงรัก พรสุวรรณ หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรสุวรรณ สีส้มพูก่อสร้าง (๒๐๐๕) ในฐานะผู้มีอำนาจ ลงนามของห้างหุ้นส่วนจำกัด พรสุวรรณ สีส้มพูก่อสร้าง (๒๐๐๕) ได้อ่านข้อความทั้งหมดครบถ้วน เข้าใจ และรับการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านห้วยโจด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองแดง - ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖๗๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง ฝ่ายออกแบบ โทร.๐-๕๓๓๐-๖๑๔๗

ที่ ขก ๕๑๐๐๕.๕/-

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานแก้ไขแบบบูรปรายการ กรณีผู้รับจ้างขอหยุดงานโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านห้วยโจด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองแดง - ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

เรื่องเดิม

๑. ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ๕๐๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘ แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ควบคุมงาน พร้อมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านห้วยโจด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองแดง - ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๒๔ ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด โดย หจก.พรสุวรรณ สีชมพูก่อสร้าง (๒๐๐๕) เป็นผู้รับจ้าง ในวงเงินค่าก่อสร้าง ๔๑๗,๐๐๐.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๖๗๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เริ่มสัญญาวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๙๐ วัน งดงาน ๑ งดงาน

๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรสุวรรณ สีชมพูก่อสร้าง (๒๐๐๕) ได้แจ้งเข้าดำเนินการโครงการดังกล่าว ตามหนังสือเลขรับที่ ๒๗๗๖ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรสุวรรณ สีชมพูก่อสร้าง (๒๐๐๕) มีหนังสือแจ้งปัญหาอุปสรรค และขอสงวนสิทธิขยายอายุสัญญา ระยะเวลาโครงการดังกล่าวโดยแจ้งว่า สถานที่ปรับปรุงถนนหินคลุก มีงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อยู่ในโครงการเดียวกัน ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถปรับปรุงถนนหินคลุกในช่วงดังกล่าวได้ รายละเอียดตามหนังสือห้างหุ้นส่วนจำกัด พรสุวรรณ สีชมพูก่อสร้าง (๒๐๐๕) ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘

๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานได้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาแล้วเห็นควรให้ผู้รับจ้างหยุดงานชั่วคราวก่อนตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ จนกว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จะทำการแก้ไขแบบแปลนแล้วเสร็จ ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๐๕/๑๓๓๘ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานชั่วคราว

๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วย

๑. นายสมถวิล น้อยวัน	ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ประธานกรรมการ
	รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักช่าง	
๒. นายบุญมี ราญมีชัย	ผู้อำนวยการส่วนบริการและเผยแพร่วิชาการ	กรรมการ
๓. นายไพบุลย์ นามใส	นักบริหารงานช่างระดับต้น	กรรมการ
๔. นายวัลลภ มีนิลดี	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ผู้ควบคุมงาน

/ข้อเท็จจริง...

ข้อเท็จจริง

๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ข่างผู้ควบคุมงาน และตัวแทนผู้รับจ้างได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ปรากฏว่ามีพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการกับสถานที่ก่อสร้างมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกัน กล่าวคือสถานที่ปรับปรุงถนนหินคลุกมีงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อยู่ในโครงการเดียวกัน ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถปรับปรุงถนนหินคลุกในช่วงดังกล่าวได้ จึงมีพื้นที่ปรับปรุงถนนหินคลุกได้เพียง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๙๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ทางข้างฯ ยินดีให้ปรับลดปริมาณงานและเงินค่าจ้างได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ในการใช้เป็นเส้นทางในการลำเลียงผลิตผลทางการเกษตรและใช้ในการสัญจรไปมา จึงมีมติควรแก้ไขแบบรูปรายการโดยปรับลดปริมาณงานและลดวงเงินตามสัญญาจ้าง เพื่อปรับปรุงในส่วนที่มีความชำรุดเสียหายมากกว่า ซึ่งยังคงอยู่ในเส้นทางเดิม เป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ซึ่งเหตุดังกล่าวถือเป็นเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานรัฐหรือเหตุอันเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและช่างผู้ควบคุมงาน ได้ดำเนินการแก้ไขแบบแปลนแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยปรับลดปริมาณงานและลดวงเงินตามสัญญาจ้างเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมในส่วนที่มีความชำรุดเสียหายมากกว่า ซึ่งอยู่ในเส้นทางเดิมและอยู่ในวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา และเหตุแห่งการแก้ไขแบบรูปรายการก่อสร้างดังกล่าว ถือเป็นเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานรัฐหรือเหตุอันเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย โดยปรับลดปริมาณงานและลดวงเงินตามสัญญาจ้าง ดังนี้

จากเดิม

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านห้วยโจด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองแดง – ตำบลศรีสุข อำเภอสี่หมุก จังหวัดขอนแก่น ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๒๔ ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด วงเงินตามสัญญาจ้าง ๔๑๗,๐๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

แก้ไขใหม่เป็น

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านห้วยโจด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองแดง – ตำบลศรีสุข อำเภอสี่หมุก จังหวัดขอนแก่น ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๙๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๑๙ ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด วงเงินลดลงเหลือ ๓๖๙,๖๑๓.๖๓ บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยสิบสามบาทหกสิบสามสตางค์)

ประเด็นเพื่อโปรดพิจารณา

เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการและประชาชนในพื้นที่ เห็นควรแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อเข้าร่วมกันประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขแบบรูปรายการก่อสร้าง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นายวัลลภ มินิลดี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้ควบคุมงาน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ทราบ/นัดประชุมในวันที่ ๔/๑๕/๖๕
เวลา ๑๕:๓๐ น. ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้อำนวยการสำนักช่าง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการฯ

(นายสมถวิล น้อยวัน)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการฯ

(นายบุญมี ราฤกษ์ชัย)

ผู้อำนวยการส่วนบริการและเผยแพร่วิชาการ

ลงชื่อ..... กรรมการฯ

(นายไพบุลย์ นามไส)

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๖๗๐/๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย นายนาวัน คำเวียง ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรสุวรรณ สีชมพูก่อสร้าง(๒๐๐๕) ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ หมู่บ้าน วังชมพู เลขที่ ๓๖๓ หมู่ ๑๕ ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยนายจรัล พรสุวรรณ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๐๐๒๕๖๒๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านห้วยโจด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองแดง - ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๒๔ ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา


ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้


ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑	ผนวก ๑ แบบรูปรายการ	จำนวน	๖ หน้า
๒.๒	ผนวก ๒ รายละเอียดการปรับราคา (ค่า K)	จำนวน	๑ หน้า
๒.๓	ผนวก ๓ รายละเอียดประมาณการงานก่อสร้าง	จำนวน	๑ หน้า
๒.๔	ผนวก ๔ ใบเสนอราคา	จำนวน	๑๓ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายนาวัน คำเวียง)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายจรัล พรสุวรรณ)





ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ 10 เลขที่ 037

สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568
ได้รับเงินค่า ประเมินค่าโครงการปรับปรุงถนนหน้าวัด สว่างหนองโจน ม.11
ต.หนองแดง - ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

จาก นจก. พระอารามหลวง สว่างหนองโจน (2005)

เป็นจำนวนเงิน 20,850 บาท - สดางค์

ได้รับเงินไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ (นางสาววิภาดา ช่างเจริญ) ผู้รับเงิน

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด ตามใบเสร็จรับเงิน เลขที่ ๑๐ เลขที่ ๐๓๗ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เป็นจำนวนเงิน ๒๐,๘๕๐.๐๐ บาท (สองหมื่นแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำ ประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับ จ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิด ของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือ วันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกัน ใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ แจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่น เจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๗,๒๘๐.๓๗ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ งาน โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านห้วยโจด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองแดง - ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔ (ข)

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพื้นที่ที่ผู้รับจ้างอยู่ ได้แนบตาม

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายนาวิน คำเวียง)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายจงรัก พรสุวรรณ)



จำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๕ (ข) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้ไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายใน

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายนาวัน คำเวียง)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายจรงค์ พรสุวรรณ์)



งวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไปแล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกัน

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จ บริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จ ตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่า กำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุกลงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิก สัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการ บอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ (ข) หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) ปี นับถัดจาก วันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดย ไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในกรณีนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับ ถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมี สิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบ ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความ รับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการ ปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมด หรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง แต่ขอจ้างช่วง

(ลงชื่อ) นายนาวัน คำเวียง ผู้ว่าจ้าง
(นายนาวัน คำเวียง)

(ลงชื่อ) วิภา พิศุทธิ ผู้รับจ้าง
(นายจงรัก พรสุวรรณ)



งานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญา และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยผิดเงื่อนไขวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานจากผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเป็นเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่า เป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดจากงานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนใหม่โดยมีมูลค่าไม่เกินของมูลค่าของงานที่จ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะมีอันสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายนอกในค่าเบี้ยประกันภัยใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายใดๆ เพื่อให้การว่าต่างแก่ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายอื่นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือ

(ลงชื่อ).....
(นายนวนิน คำเวียง)

(ลงชื่อ).....
(นายจรงค์ พรสุวรรณ์)



ทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจำนำไว้เพื่อชำระหนี้ค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของลูกจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของลูกจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้า ไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดตลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้อำนาจแก่ผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงาน เพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และ มีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นครั้งคราว ให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาในหางานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งสัญญาจ้างของสัญญา นี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข

(ลงชื่อ)
(นายนาวัน คำเวียง)

(ลงชื่อ)
(นายจรงค์ พรสุวรรณ์)



แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญาฉบับนี้

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากใบสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความสะดวกเหมาะสม ในกรณีที่เกิดตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ฝ่ายผู้รับจ้างจะปฏิบัติตาม คำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑,๐๔๒.๕๐ - บาท (หนึ่งพันสี่สิบสองบาทห้าสิบบาท) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้รับจ้าง ช่างจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ-..... บาท (.....-.....) นับถัดจาก วันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง ค่าปรับนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่าย ควบคุมงานได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุดำเนินการ

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับมอบกลับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้ว่าจ้างจะเรียกค่าเสียหายเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงาน หรือ เงินมัดจำใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓ (สาม) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากค่า มัดจำ เงินมัดจำที่ผู้รับจ้างจะ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจาก

(ลงชื่อ).....
(นายนาวัน คำเวียง)

(ลงชื่อ).....

นายจรัล พรสุวรรณ์



หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย ไม่เกิน เงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างจะคืนเงินค่าจ้างที่ได้รับจากหน่วยงานผู้ว่าจ้างตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญา ที่หักไว้จากรับค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญา รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องเก็บกวาดให้เรียบร้อยเพื่อให้ บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้งานได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากกรณีเกิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อื่นหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ได้รู้หรือคาดหมายไว้ หรือเหตุอื่นที่จำเป็นที่จะต้องยกเว้น ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือขอขานการงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาทำงานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน และ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ความไม่กระตือรือร้น ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไข ทั้งสิ้น นับแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบแล้วแต่ไม่ดำเนินการ

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาทำงานความกระตือรือร้น อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างต้องเป็นนิติบุคคล ซึ่งว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง หรือผู้ผ่านการทดสอบฝีมือช่างจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

-สาขาช่างก่อสร้าง หรือช่างสำรวจ หรือ ช่างโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง

(ลงชื่อ) _____

(นายนาวัน คำเวียง)

(ลงชื่อ) _____

(นายจรงค์ หรรษา)



លេខកូដស្តីប្បញ្ញត្តិ ៦៨០២២២០១១២១២