



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๔ ๑๐๕๒

ที่ ขก ๕๑๐๒๑/-

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนราศรี หมู่ที่ ๑๘ ตำบลหนองโก - ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งบริษัท อิคคิวซัง ทรัพย์ทวีคุณ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง วงเงินตามสัญญาจำนวน ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) และได้แจ้งให้ผู้รับจ้าง มาลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๓๔๑๙ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๘ นั้น

ข้อเท็จจริง

บริษัท อิคคิวซัง ทรัพย์ทวีคุณ จำกัด ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในฐานะผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเพื่อประโยชน์ของประชาชน เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในฐานะผู้ว่าจ้าง
๒. แจ้งบริษัท อิคคิวซัง ทรัพย์ทวีคุณ จำกัด ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จ
๓. แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๔. ส่งประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของการแก้ไขสัญญาจ้างให้สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ เผยแพร่ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามในสัญญาจ้าง และหนังสือที่นำเรียนเสนอมาพร้อมนี้

(นางน้ำฝน จิงตระกูล)
เจ้าหน้าที่

ลงนามแล้ว

(นางพิมพ์ปวีณ์ สืบสาย)
หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ
๑๓.๑๐.๖๘

นางพรชัยเชศ

(พงเจตน์ พรภุณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๙ ต.ค. ๒๕๖๘

(นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจู)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
๑๓.๑๐.๖๘

(นางอาชีวะศรี ว่องไว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๙ ต.ค. ๒๕๖๘



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๓๕๓๙

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๙ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การงดหรือลดค่าปรับ

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีคิวซิง ทรัพย์ทวีคุณ จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท ฯ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แจ้งปัญหาและอุปสรรคโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
สายบ้านโนนราศรี หมู่ที่ ๑๘ ตำบลหนองโก - ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ฯ ได้แจ้งขอยุติงานโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนราศรี
หมู่ที่ ๑๘ ตำบลหนองโก - ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๐๓๑/๒๕๖๘ ลงวันที่
๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๘ จำนวนเงินค่าจ้าง ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) เนื่องจากมีเส้นทางถนนดังกล่าวตัดผ่านพื้นที่นาของราษฎรบางรายในหมู่บ้านโนนราศรี อาจทำให้เกิด
ข้อพิพาทระหว่างเจ้าของที่ดินกับหน่วยงานได้ ส่งผลให้บริษัท ฯ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการ
งานก่อสร้างที่กำหนดในสัญญาจ้างได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จึงมีความเห็น
ว่าควรแก้ไขแบบรูปรายการโดยเปลี่ยนจุดดำเนินการจากเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ดำเนินการจริง และเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป - มา จึงได้ตกลงร่วมกันที่จะแก้ไขสัญญา โดยแก้ไขแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้าง การขยายเวลาดำเนินงานให้แก่บริษัท ฯ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ การขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องดำเนินการก่อนสิ้นสุดสัญญา
ซึ่งสัญญาดังกล่าวได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๘ จึงไม่สามารถขยายเวลาดำเนินงานได้ นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พิจารณาแล้วเห็นชอบงดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง โดยนับจาก
วันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม
๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๘ ระยะเวลาที่จะได้รับสิทธิงดลดค่าปรับจำนวน ๖๖ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๓๔๓๘

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๙ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งเข้าดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบพื้นที่

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีคิวซัง ทรัพย์ทวีคุณ จำกัด

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๓๔๑๙ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๘
เรื่อง แกะไขสัญญาจ้าง

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แก้ไขแบบรูปรายการโครงการ
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนราศรี หมู่ที่ ๑๘ ตำบลหนองโก - ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
ตามสัญญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๘ จำนวนเงินค่าจ้าง ๔๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่น
บาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ขอให้บริษัท ฯ เข้าดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังสายบ้านโนนราศรี หมู่ที่ ๑๘ ตำบลหนองโก - ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นไปตามเงื่อนไข
แห่งสัญญาจ้าง รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาข้อ ๒๐ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๐๓๑/๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอกพงเจตน์ พรภุณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท อีคิวซัง ทรัพย์ทวีคุณ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๓๔๒/๒ หมู่ที่ ๒๑ ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยนางสาววรัทยา สืบสาย ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก.๐๐๓๐๒๖ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนราศรี หมู่ที่ ๑๘ ตำบลหนองโก - ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๐๓๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

- | | | | | |
|-----|---|-------|---|------|
| ๒.๑ | ผนวก ๑ แบบรูปรายการ..... | จำนวน | ๓ | แผ่น |
| ๒.๒ | ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม).. | จำนวน | ๑ | แผ่น |
| ๒.๓ | ผนวก ๓ เอกสารแนบท้ายสัญญา..... | จำนวน | - | แผ่น |


ว่าที่ร้อยเอก.....

(พงเจตน์ พรภุณา)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

รับจ้าง
(นางสาววรัทยา สืบสาย)
CO. LTD.



เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๐๓๑/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้
ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความ
ในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้าง
จะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(พงเจตน์ พรหมบุตร)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาววิมล ศิริรักษ์)



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางน้ำฝน จิตรระกุล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

รายการแบบก่อสร้าง	แผ่นที่
แผนที่ผังโครงการ	1
การนับแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง	2
แบบผังบริเวณ	3
แบบมาตรฐาน	4-6
รวม	6

รายการแบบมาตรฐาน	แบบเลขที่
แบบมาตรฐาน : งานเสริมผิวลูกรั้ง	บร. (ถ) - 201 / 63
แบบมาตรฐาน : งานถ่างป่าชุดต่อ	มทต. 218 - 2562
แบบมาตรฐาน : วัดคุณสมบัติทาง	มทต. 201 - 2562
แบบมาตรฐาน : งานถมคันทาง	มทต. 220 - 2562
แบบมาตรฐาน : วัดลูกรั้งชนิดทำผิวจราจร	มทต. 206 - 2562
แบบมาตรฐาน : แผนนโยบายประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง	
แบบมาตรฐาน : ป้ายชื่อโครงการงานก่อสร้าง	

1 ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบแบบและรายการค่าจ้างให้เป็นที่สุดก่อน พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
ถูกต้องตามขั้นตอนและตามมาตรฐานงานก่อสร้างที่ดีของงานก่อสร้างแต่ละรายการ
ปฏิบัติงานให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ
2 วัสดุต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในในงานก่อสร้าง ก่อนนำมาใช้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อน
กำหนดมาตรฐานไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) การทดสอบและพิจารณาอนุมัติ (ลงชื่อ).....
มาใช้ในงานก่อสร้าง ให้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของ มอก. สำหรับวัสดุนั้น ๆ หากภายหลังปรากฏว่าเกิด
ในการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามมาตรฐานกำหนด หรือไม่ถูกต้องตาม มอก.ผู้รับจ้าง ยังคงต้องรับผิดชอบความเสียหาย
หรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น (....(นางเจตนา).....
3 ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างด้วยความระมัดระวังโดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ (ลงชื่อ).....
4 ค่าระดับของหน้าดินฐานตามแบบที่กำหนด (BM เป็นค่าระดับสมมติ) ที่ใช้เฉพาะในการก่อสร้างเท่านั้น
รถขนส่งวัสดุรวมทั้งเครื่องกลและเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (.....)
5 ผู้ควบคุมงาน หมายถึงผู้ควบคุมงาน ที่ได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมายจากเจ้าจ้าง
6 มาตรฐานการก่อสร้างให้ใช้รายการมาตรฐานงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (ลงชื่อ).....
7 ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ รวมทั้งทางแยก ให้ปรับระดับของถนนให้ตรงกับถนนเดิม (นางนันทน์).....
8 สาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้าโทรคมนาคมประปา และท่อระบายน้ำ ฯลฯ
ที่อยู่ในบริเวณที่ก่อสร้างและอยู่ในอุปสรรคต่อการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อขอย้ายสิ่งต่าง เหล่านั้นออกไป ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้เป็นของผู้รับจ้าง (ลงชื่อ).....
9 ท่อ คสล ให้ใช้มีความยาวตามมาตรฐานที่ผลิต โดยไม่มีการตัดใช้ในการก่อสร้าง
10 ให้แต่งตั้งทีม และ/หรือ ท้องถนลงเดิมบริเวณปลายท่อทั้งสองข้าง เพื่อให้สามารถระบายน้ำก่อนได้
11 รายการใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบหรือกำหนดไว้ไม่ชัดเจนหรือแสดงไว้ขัดแย้งกัน หรือมีปัญหาในการก่อสร้าง
หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี ให้รายงานและดำเนินการตามดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ
12 ผู้รับจ้างจะต้องมีมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุต่าง อันอาจเกิดขึ้น ในระหว่างการก่อสร้าง
รวมทั้งอุบัติเหตุอันอาจเกิดจากสภาพแวดล้อมแห่งงานที่กระทำ หรืออุบัติเหตุอันอาจเกิดจากการจัดการงานก่อสร้าง
ที่ไม่เหมาะสม ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง มาตรการเกี่ยวกับการป้องกัน
อุบัติเหตุนี้ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างตามกฎหมายที่กำหนด
13 ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งป้ายเตือน เครื่องหมายจราจรหรือสัญญาณไฟ ในระหว่างการก่อสร้างตามมาตรฐานองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
 (นางวรรณมา พุดสี)
 ลงชื่อ..... กรรมการ
 (นางบุษมา คริสสุวรรณ)
 ลงชื่อ..... กรรมการ
 (นายเกียรติ สิริชาติวัฒนา)

1. ผู้รับจ้างต้องให้ผลิตภัณฑ์ประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง เป็นผลิตภัณฑ์ในประเภทใด ต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
2. กรณีงานเหล็ก ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศก่อนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าหรือปริมาณเหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กองการช่างเทคนิค กรมการฝึกหัดครู เขต ๑๕ สังกัดมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัย อานันทจินดา จังหวัดขอนแก่น		๑. นาย พงษ์เทพ หาดสวน ๒. นาย พงษ์เทพ หาดสวน ๓. นาย พงษ์เทพ หาดสวน ๔. นาย พงษ์เทพ หาดสวน ๕. นาย พงษ์เทพ หาดสวน ๖. นาย พงษ์เทพ หาดสวน ๗. นาย พงษ์เทพ หาดสวน ๘. นาย พงษ์เทพ หาดสวน ๙. นาย พงษ์เทพ หาดสวน ๑๐. นาย พงษ์เทพ หาดสวน	๑. นาย พงษ์เทพ หาดสวน ๒. นาย พงษ์เทพ หาดสวน ๓. นาย พงษ์เทพ หาดสวน ๔. นาย พงษ์เทพ หาดสวน ๕. นาย พงษ์เทพ หาดสวน ๖. นาย พงษ์เทพ หาดสวน ๗. นาย พงษ์เทพ หาดสวน ๘. นาย พงษ์เทพ หาดสวน ๙. นาย พงษ์เทพ หาดสวน ๑๐. นาย พงษ์เทพ หาดสวน	๑. นาย พงษ์เทพ หาดสวน ๒. นาย พงษ์เทพ หาดสวน ๓. นาย พงษ์เทพ หาดสวน ๔. นาย พงษ์เทพ หาดสวน ๕. นาย พงษ์เทพ หาดสวน ๖. นาย พงษ์เทพ หาดสวน ๗. นาย พงษ์เทพ หาดสวน ๘. นาย พงษ์เทพ หาดสวน ๙. นาย พงษ์เทพ หาดสวน ๑๐. นาย พงษ์เทพ หาดสวน
--	--	---	---	---

[illegible]

- ราคานี้คิดรวม Factor F แล้ว

ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน
(นายธนวัฒน์ ทรัพย์ภูณัญญ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางวรรณภา หุตสี)

ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


ลงชื่อ กรรมการ
(นายกวี ศิริชาติวาปี)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

ลงชื่อ..... กรรมการฯ
(นางบุษกร ศรีสุวรรณ)

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลงชื่อ
(นางสาววรัทยา สืบสาย)
กรรมการผู้จัดการ





ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๓๔๑๙

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๘ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีคิวซิง ทรัพย์ทวีคุณ จำกัด

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๐๕/๑๐๑๖๒ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานชั่วคราว

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แจ้งให้บริษัท ฯ หยุดงานโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนราศรี หมู่ที่ ๑๘ ตำบลหนองโก - ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๐๓๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ เนื่องจากมีเส้นทางถนนดังกล่าวตัดผ่านพื้นที่นาของราษฎรบางรายในบ้านโนนราศรี อาจทำให้เกิดข้อพิพาทระหว่างเจ้าของที่ดินกับหน่วยงานได้ ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่กำหนดในสัญญาจ้างได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จึงมีความเห็นว่าควรแก้ไขแบบรูปรายการโดยเปลี่ยนจุดดำเนินการจากเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ดำเนินการจริง และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป - มา จึงได้ตกลงร่วมกันที่จะแก้ไขสัญญา โดยแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ซึ่งบริษัท ฯ ได้ทราบรายละเอียดการแก้ไขแล้ว นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พิจารณานุมัติให้แก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ซึ่งการแก้ไขสัญญานี้ขึ้นอยู่กับมติของสภา อบจ.ขอนแก่น ไม่เปลี่ยนแปลง วงเงินตามสัญญาเดิม จึงขอให้ท่านไปลงนามในสัญญาจ้าง ฯ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ภายในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๘ ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภักญา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๔-๑๐๕๒

ที่ ขก ๕๑๐๒๑/-

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ว่าจ้างบริษัท อิคคิวซัง ทรัพย์ทวีคุณ จำกัด ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนราศรี หมู่ที่ ๑๘ ตำบลหนองโก - ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๐๓๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) สัญญาจ้างเริ่มวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๘ ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน ผู้รับจ้างแจ้งเข้าดำเนินงานตามหนังสือบริษัท ฯ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ แล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ขออนุมัติแก้ไขสัญญา รายละเอียดดังนี้

๑. เหตุแห่งการแก้ไขสัญญา เนื่องจากมีเส้นทางถนนดังกล่าวตัดผ่านพื้นที่นาของราษฎรบางราย ในหมู่บ้านโนนราศรี อาจทำให้เกิดข้อพิพาทระหว่างเจ้าของที่ดินกับหน่วยงานได้ ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปปรายการงานก่อสร้างที่กำหนดในสัญญาจ้างได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จึงมีความเห็นว่าควรแก้ไขแบบรูปปรายการโดยเปลี่ยนจุดดำเนินการจากเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ดำเนินการจริง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้พิจารณาให้บริษัทฯ หยุดงานตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป จนกว่าจะแก้ไขแบบรูปปรายการแล้วเสร็จและแจ้งส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างได้ รายละเอียดตามหนังสือ ที่ ขก ๕๑๐๐๕/๑๐๑๖๒ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ นั้น

๒. การแก้ไขสัญญาครั้งนี้ อยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ประชาชนได้ประโยชน์จากโครงการ ฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ (๒) , (๓) โดยการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญา หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ และเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓. การแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ (๒) , (๓) อยู่ในดุลยพินิจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๘

/- ๔. การขอแก้ไข...

๔. การขอแก้ไขสัญญา มีรายละเอียด ดังนี้

๔.๑ การแก้ไขแบบรูปรายการและปรับลดปริมาณงานลง มีรายละเอียด ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนราศรี หมู่ที่ ๑๘ ตำบลหนองโก - ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

จากเดิม

จุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ ๐+๐๐๐ จุดพิกัดละติจูด ๑๖.๗๓๙๗๒ ลองจิจูด ๑๐๓.๐๘๐๙๖ พิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ ๐+๘๒๒ จุดพิกัดละติจูด ๑๖.๗๔๖๙๑ ลองจิจูด ๑๐๓.๐๘๒๐๙

แก้ไขเป็น

จุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ ๐+๐๐๐ จุดพิกัดละติจูด ๑๖.๗๔๐๒๙๐ ลองจิจูด ๑๐๓.๐๘๓๑๐๖ พิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ ๐+๘๒๒ จุดพิกัดละติจูด ๑๖.๗๓๙๖๓๘ ลองจิจูด ๑๐๓.๐๗๖๑๑๘ (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด)

ซึ่งการเปลี่ยนจุดดำเนินการครั้งนี้อยู่ในวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ปริมาณงานไม่เปลี่ยนแปลงวงเงินตามสัญญาเดิม (รายละเอียดตามบัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานและแบบรูปรายการก่อสร้าง) ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้อนุมัติและให้ความเห็นชอบตามที่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอ รายละเอียดตามหนังสือ ที่ ขก ๕๑๐๐๕.๕/๓๒๗๘ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๘

๔.๒ การขยายเวลาดำเนินงานให้แก่ผู้รับจ้างตามหนังสือบริษัท ฯ นั้น ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ การขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องดำเนินการก่อนสิ้นสุดสัญญา ซึ่งสัญญาดังกล่าวได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๘ จึงไม่สามารถขยายเวลาดำเนินงานได้ เห็นควรลดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง ตั้งแต่วันที่แจ้งให้บริษัท ฯ หยุดงาน จนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๘ ระยะเวลาที่จะได้รับสิทธิลดค่าปรับจำนวน ๖๖ วัน

ข้อกำหนดและระเบียบ

๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

(วรรคสอง) การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงานให้ตกลงพร้อมกันไป

(วรรคท้าย) เมื่อผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

มาตรา ๙๘ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสำคัญหรือข้อตกลง ที่ได้ลงนามแล้ว รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง ในกรณี (๓) เหตุเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ข้อ ๑๘๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลงตามมาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงกำหนดให้คู่สัญญา ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมาอ้างเพื่อของด หรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือหน่วยงานของรัฐทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

๑.๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๓๑ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วหากมิได้เพิ่มวงเงินให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น

/- ข้อพิจารณา...

ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินงานถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑. แก้ไขสัญญาจ้าง โดยแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
๒. งดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง โดยนับจากวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๘ ระยะเวลาที่จะได้รับสิทธิงดลดค่าปรับจำนวน ๖๖ วัน
๓. แจ้งบริษัท อิคคิวซัง ทรัพย์ทวีคุณ จำกัด เพื่อทราบและให้ไปลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๘ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในหนังสือที่เสนอเรียนมาพร้อมนี้




(นางน้ำฝน จิตรระกุล)

เจ้าหน้าที่



(นางพิมพ์ปวีณ์ สืบสาย)

หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ
8 ต.ค. 68.



(นางสาวพิชรินทร์ ยิ้มจู)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

8 ต.ค. 68 -

อนุมัติ



ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

8 ต.ค. 2568



(นางอาชีวะห์ ว่องไว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

8 ต.ค. 2568