



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๔ ๑๐๕๒

ที่ ขก ๕๑๐๒๑/-

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้อนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ แอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านห้วยม่วง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น - ตำบลเขวาไร่ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) และได้แจ้งให้ผู้รับจ้าง มาลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๕๒๕๑ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ นั้น

ข้อเท็จจริง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรเพชร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในฐานะผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเพื่อประโยชน์ของประชาชน เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในฐานะผู้ว่าจ้าง

๒. แจ้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรเพชร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ เข้าดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามที่สัญญา กำหนด

๓. แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๔. ส่งประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของการแก้ไขสัญญาจ้างให้สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ เผยแพร่ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามในสัญญาจ้าง และหนังสือที่นำเรียนเสนอมาร่วมนี้

(นางน้ำฝน จิงตระกูล)
เจ้าหน้าที่

(นางน้ำฝน จิงตระกูล)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ
๑๑ พ.ย. ๖๘

(นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจู)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

๑๑ พ.ย. ๖๘

ลงนามแล้ว

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภักญา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นางอาชีวะห์ ว่องไว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๒๑ พ.ย. ๒๕๖๘

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๘



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๕๓๒๓

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง การขยายระยะเวลาส่งมอบ

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรเพชร แลนด์ แอนด์ เฮาส์

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ ๑๕๑๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๘

ตามสัญญาจ้างที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ขยายเวลาส่งมอบงานตามสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านห้วยม่วง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น - ตำบลเขวไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สัญญาจ้างเลขที่ ๑๕๑๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๘ เนื่องจากพื้นที่การก่อสร้างของโครงการไม่สอดคล้องกับปริมาณงานตามสัญญา กล่าวคือ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ช่วงจุดดำเนินการโครงการ กม.ที่ ๐+๑๕๕ จุดพิกัดที่ ละติจูด ๑๖.๑๘๖๘๖๐ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๒๕๓๗๐ ถึง กม.ที่ ๐+๒๐๐ จุดพิกัดที่ ละติจูด ๑๖.๑๘๖๘๖๒ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๒๖๑๔๖ ความยาว ๔๑ เมตร มีความกว้างเพียง ๔.๕ เมตร ซึ่งไม่ตรงกับแบบรูปรายการตามสัญญา และการดำเนินงานโครงการดังกล่าว เป็น งานเสริมผิวแอสฟัลต์ (Asphalt Overlay) คือการปูชั้นผิวแอสฟัลต์ใหม่ทับบนผิวถนนเดิม จึงไม่สามารถขยายความกว้างของถนนให้ตรงกับปริมาณในแบบรูปรายการตามสัญญาได้ จึงต้องทำการแก้ไขแบบรูปรายการให้ตรงกับพื้นที่จริง นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พิจารณาแล้ว เพื่อให้เกิดประโยชน์และเกิดความคุ้มค่าตลอดจนเป็นการอำนวยความสะดวกต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไป - มา เห็นชอบขยายระยะเวลาให้ผู้รับจ้าง เท่ากับระยะเวลาที่เหลือโดยนับจากวันที่แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงาน คือวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงวันสิ้นสุดสัญญา คือวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๘ รวมระยะเวลา ๖๔ วัน วันสิ้นสุดสัญญาจ้างก่อสร้าง หลังขยายระยะเวลาก่อสร้าง คือวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภักญา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๕๓๒๒

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งเข้าดำเนินการตามสัญญาจ้างก่อสร้าง

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรเพชร แลนด์ แอนด์ เฮาส์

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๕๒๕๑ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘
เรื่อง แกะไขสัญญาจ้าง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างในการดำเนินโครงการ
ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านห้วยม่วง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัด
ขอนแก่น - ตำบลเขาวไร่ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม ตามสัญญาจ้างฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ วงเงินตามสัญญาจำนวน ๔๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ขอให้ห้างฯ เข้าดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านห้วยม่วง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น - ตำบลเขาวไร่
อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม ให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้าง และต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาข้อ ๒๐ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภูษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๕๑๒/๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอกพงเจตน์ พรภุมมา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรเพชร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนา ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๕๒ หมู่ ๑๒ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยนายสุกิจ เรืองชยคุณพร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๒๐๕๐๘๓๒๐ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านห้วยม่วง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น - ตำบลเขวไร่ อำเภอ โโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พัน บาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๕๑๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญา ได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการ	จำนวน ๒ แผ่น
๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ(เพิ่มเติม)	จำนวน ๑ แผ่น
๒.๓ เอกสารแนบท้าย	จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๔ (๗) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่น สี่พันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๓๒,๓๑๓.๖๖ บาท (สามหมื่นสองพันสามร้อยสิบเจ็ดบาท เจ็ดสิบหกสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และ กำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภุมมา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุกิจ เรืองชยคุณพร)



งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านห้วยม่วง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองแขง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น - ตำบลเขวไร่ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้นให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๘

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๓๒,๓๑๗.๗๖ บาท (สามหมื่นสองพันสามร้อยสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านห้วยม่วง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองแขง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น - ตำบลเขวไร่ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้นให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อความเดิม

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๘ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบสัญญา

ว่าที่ร้อยเอก.....

(พงเจตน์ พรภุณา)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นายสุกิจ เรืองขจรคุณพร)



ข้อความใหม่

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จ
บริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถ
ทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายใน
กำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูก
พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือ
ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมี
สิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิ
ของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ
สัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญานี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๕๑๒/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๘ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญา
กับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญามังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้ง
กันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรกุดา)
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุกิจ เรืองขจรพร)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางน้ำฝน จิตระกุล)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

ตารางเปรียบเทียบค่างานที่ทำการเปลี่ยนแปลง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแขง อำเภอบ้านแหนด จังหวัดขอนแก่น - ตำบลเขาวัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอบ้านแหนด จังหวัดขอนแก่น

ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรเพชร แลนด์ แอนด์ เฮาส์

สัญญาจ้างเลขที่ 1512/2568 ลงวันที่ 11 กันยายน 2568

วงเงินตามสัญญาจ้าง 494,000.00 บาท

สัญญาจ้างเริ่มวันที่ 12 กันยายน 2568

สัญญาจ้างสิ้นสุดวันที่ 10 ธันวาคม 2568

วันที่ ตุลาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ราคาตามสัญญาจ้าง				ราคาที่ขอเปลี่ยนแปลง และอนุมัติ				หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท/หน่วย)	ราคารวม (บาท)	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท/หน่วย)	ราคารวม (บาท)	
1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)									รวมค่าแรง
	1.1 งานลาดแอสฟัลต์เทคโค้ต (TACK COAT)	1,375.00	ตร.ม.	12.00	16,500.00	1,375.00	ตร.ม.	12.00	16,500.00	
	1.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.04 ม.	1,375.00	ตร.ม.	249.00	342,375.00	1,375.00	ตร.ม.	249.00	342,375.00	
2	งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร									
	2.1 งานตีเส้นจราจร Thermo Plastic Paint (0.10 ม.)	62.00	ตร.ม.	250.00	15,500.00	62.00	ตร.ม.	250.00	15,500.00	
(1)	รวมค่าแรง+ค่าวัสดุ				374,375.00				374,375.00	
(2)	ค่าอำนวยความสะดวก+กำไร+ภาษี				119,625.00				119,625.00	
	ราคารวม				494,000.00				494,000.00	
รวมราคา - รวมราคาตามสัญญาจ้าง - รวมราคาขอเปลี่ยนแปลง และอนุมัติ (B) - รวมราคาเพิ่มขึ้นจากสัญญา (C = B-A) = - รวมราคาที่ลดลงจากสัญญา (D = A-B) = หมายเหตุ - ราคานี้คิดรวม Factor F แล้ว - ราคาที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างไม่ประสงค์จะรับเงิน (คืน) (ถ้ามี)										
(ลงชื่อ)									494,000.00 บาท	
(ลงชื่อ)									494,000.00 บาท	
(ลงชื่อ)									- บาท	
(ลงชื่อ)									- บาท	

ลงชื่อ

(นางสาวตวิษา โลลา)

นักบริหารงานทั่วไประดับต้น

ลงชื่อ

(นายทวี ศิริชาติวาปี)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม

ลงชื่อ

กรรมการ

ว่าที่ร้อยเอก


(พงเจตน์ พรภักดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน


(นายดุรงค์ฤทธิ์ ห่มสิงห์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน




องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น - ตำบลเขว้าไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม



สัญลักษณ์



(นางฟ้าฝน จิตระกูล)
(นางสาววรรณ สุทธิเรือง)

55412	55411	55414
55412	55412	55413
55404	55401	55404

พยาน

ประจักษ์กรการ

กรรมการฯ

กรรมการฯ

กรรมการฯ

กรรมการฯ


กรรมการฯ

กรรมการฯ

กรรมการฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบโครงการ	นายสุรศักดิ์ นามศิริ	นายสุรศักดิ์ นามศิริ
ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น - ตำบลเขว้าไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	นายสุรศักดิ์ นามศิริ	นายสุรศักดิ์ นามศิริ
แสดงแบบ	นายสุรศักดิ์ นามศิริ	นายสุรศักดิ์ นามศิริ
ผังบริเวณโดยสังเขป	นายสุรศักดิ์ นามศิริ	นายสุรศักดิ์ นามศิริ
เขตที่แนบ	นายสุรศักดิ์ นามศิริ	นายสุรศักดิ์ นามศิริ
รายละเอียด	นายสุรศักดิ์ นามศิริ	นายสุรศักดิ์ นามศิริ



จุดสิ้นสุด	ละติจูด	16.186860
	ลองจิจูด	102.825770

<u>ช่วงที่ 2</u>	จุดเริ่มต้น	ละติจูด	16.186860
		ลองจิจูด	102.825770

จุดสิ้นสุด	ละติจูด	16.186822
	ลองจิจูด	102.826150

<u>ช่วงที่ 3</u>	จุดเริ่มต้น	ละติจูด	16.186822
		ลองจิจูด	102.826150

จุดสิ้นสุด	ละติจูด	16.186751
	ลองจิจูด	102.826886

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รายละเอียดโครงการ

1 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกั๊ต สายบ้านหัวม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแสง อำเภอนาแก จังหวัดน่าน - อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ระยะทาง 1.375 กิโลเมตร

2. มิติต่างๆ เป็นมาตรการที่ตัวเลขกำกับนอกจากกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

3. สาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่างๆ เช่น ไฟฟ้า, โทรศัพท์, ประปา, เสวกิจและพระยาน้ำ ฯลฯ ที่ต้องรับให้แก่ทั้ง บัณฑิต และเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง
ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อย้ายสิ่งต่างๆ เหล่านี้นอกไป ค่าใช้จ่ายด้านนี้ บัณฑิตและผู้รับจ้าง


4 ผู้รับจ้างจะต้องมีมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ อันเกิดขึ้นระหว่างทำการก่อสร้าง งานหรืออุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้พลังงานไฟฟ้า หรืออุบัติเหตุอันอาจเกิดจากการจัดงานก่อสร้างที่ไม่เหมาะสม ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั้งหมดยกเว้นการเกิดอุบัติเหตุเนื่องมาจากการเกี่ยวข้องกับการป้องกันการป้องกันอุบัติเหตุนี้

5 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างตามกฎหมายที่กำหนด

5 ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้ในรูปแบบรายการใน ๔ ข้างบน โดยผู้รับจ้าง หรือคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างโดยวิธีเพื่อวินิจฉัยผลการ

แผนที่ตั้งโครงการโดยสังเขป

มาตราส่วน : Not to Scale



(ลงชื่อ)..... พบน
เห็นตรง จากฐานข้อมูล สหกรณ์การเกษตร อากาศ
(นางสาววันจิตร สุทธิธรรม)
๑ 159 เมตร หน้า 0.04 เมตร ปีที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.5 เมตร
ความจุไม่น้อยกว่า 1,375 ตร.ม.
(ลงชื่อ)..... พบน
(นางสาววันจิตร สุทธิธรรม)

๒. ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรืออาสาสมัคร
 ๓. ประชาชนทั่วไป
 ๔. หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
 ๕. สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ๖. องค์กรเอกชน องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
 ๗. องค์กรวิชาชีพ
 ๘. องค์กรพัฒนาเอกชน หรือคณะกรรมาธิการ
 ๙. องค์กรหรือหน่วยงานอื่นใด

[illegible]

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๑๕๑๒/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๑๕๑๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติแก้ไขสัญญา เนื่องจากพื้นที่การก่อสร้างของโครงการไม่สอดคล้องกับปริมาณงานตามสัญญา กล่าวคือ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ช่วงจุดดำเนินการโครงการ กม.ที่ ๐+๑๕๙ จุดพิกัดที่ ละติจูด ๑๖.๑๘๖๘๖๐ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๒๕๓๗๐ ถึง กม.ที่ ๐+๒๐๐ จุดพิกัดที่ ละติจูด ๑๖.๑๘๖๘๖๒ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๒๖๑๔๖ ความยาว ๔๑ เมตร มีความกว้างเพียง ๔.๕ เมตร ซึ่งไม่ตรงกับแบบรูปรายการตามสัญญา และการดำเนินงานโครงการดังกล่าว เป็น งานเสริมผิวแอสฟัลต์ (Asphalt Overlay) คือการปูชั้นผิวแอสฟัลต์ใหม่ทับบนผิวถนนเดิม จึงไม่สามารถขยายความกว้างของถนนให้ตรงกับปริมาณในแบบรูปรายการตามสัญญาได้ จึงต้องทำการแก้ไขแบบรูปรายการให้ตรงกับพื้นที่จริง ทำให้ทำง่า ไม่สามารถดำเนินการตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่กำหนดได้ และได้พิจารณาให้ทำง่าหยุดงาน ตั้งแต่วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป จนกว่าจะแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างแล้วเสร็จ และแจ้งส่งมอบพื้นที่ได้ และได้พิจารณาแล้วเห็นชอบขยายระยะเวลาให้ผู้รับจ้าง เท่ากับระยะเวลาที่เหลือโดยนับจากวันที่แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงาน วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงวันสิ้นสุดสัญญา คือวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๘ รวมระยะเวลา ๖๔ วัน วันสิ้นสุดสัญญาจ้างก่อสร้าง หลังขยายระยะเวลาก่อสร้าง คือวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านห้วยม่วง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น - ตำบลเขวไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๑๒/๐๒/๒๕๖๘	๔๕๔,๐๐๐.๐๐			๔๕๔,๐๐๐.๐๐

ว่าที่ร้อยเอก.....

(พงเจตน์ พรภุณา)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นายสุกิจ





ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๕๒๕๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรเพชร แลนด์ แอนด์ เฮาส์

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นฯ ที่ ขก ๕๑๐๐๕/๑๓๔๘๔ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง
แจ้งผู้รับจ้างขอหยุดงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แจ้งให้ห้างฯ หยุดงาน โครงการ
ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านห้วยม่วง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัด
ขอนแก่น - ตำบลเขาวัวไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๕๑๒/๒๕๖๘ ลงวันที่
๑๑ กันยายน ๒๕๖๘ เนื่องจากพื้นที่การก่อสร้างของโครงการไม่สอดคล้องกับปริมาณงานตามสัญญา กล่าวคือ ผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กเดิม ช่วงจุดดำเนินการโครงการ กม.ที่ ๐+๑๕๕ จุดพิกัดที่ ละติจูด ๑๖.๑๘๖๘๖๐ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๒๕๓๗๐ ถึง กม.ที่ ๐+๒๐๐
จุดพิกัดที่ ละติจูด ๑๖.๑๘๖๘๖๒ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๒๖๑๔๖ ความยาว ๔๑ เมตร มีความกว้างเพียง ๔.๕ เมตร ซึ่งไม่ตรงกับแบบรูปรายการ
ตามสัญญา และการดำเนินงานโครงการดังกล่าว เป็นงานเสริมผิวแอสฟัลต์ (Asphalt Overlay) คือการปูชั้นผิวแอสฟัลต์ใหม่ทับบน
ผิวถนนเดิม จึงไม่สามารถขยายความกว้างของถนนให้ตรงกับปริมาณในแบบรูปรายการตามสัญญาได้ จึงต้องทำการแก้ไขแบบรูปรายการ
ให้ตรงกับพื้นที่จริง จึงได้ตกลงร่วมกันที่จะแก้ไขสัญญาโดยการแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และขยายระยะเวลาให้ผู้รับจ้าง
เท่ากับระยะเวลาที่เหลือโดยนับจากวันที่แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงาน วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงวันสิ้นสุดสัญญา คือวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๘
รวมระยะเวลา ๖๔ วัน วันสิ้นสุดสัญญาจ้างก่อสร้าง หลังขยายระยะเวลาก่อสร้าง คือวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ซึ่งห้างฯ ได้ทราบ
รายละเอียดการแก้ไขแล้ว นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งการแก้ไขสัญญาครั้งนี้ อยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา วงเงินตามสัญญาเท่าเดิมจำนวน
๔๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) จึงขอให้ท่านไปลงนามในสัญญาจ้าง ฯ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ ๑) ภายในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงษ์เจตน์ พรภักญา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๔-๑๐๕๒
ที่ ขก ๕๑๐๒๑/- วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรเพชร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ ดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านห้วยม่วง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองแขง อำเภอ บ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น - ตำบลเขวไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๕๑๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๘ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) สัญญาจ้างเริ่มวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๘ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๘ ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน ผู้รับจ้างแจ้งเข้าดำเนินงานตามหนังสือห้าง ฯ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๘ แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ขออนุมัติแก้ไขสัญญา รายละเอียดดังนี้

๑. เหตุแห่งการแก้ไขสัญญา เนื่องจากพื้นที่การก่อสร้างของโครงการไม่สอดคล้องกับปริมาณงานตามสัญญา กล่าวคือ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ช่วงจุดดำเนินการโครงการ กม.ที่ ๐+๑๕๔ จุดพิกัดที่ ละติจูด ๑๖.๑๘๖๘๖๐ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๒๕๗๗๐ ถึง กม.ที่ ๐+๒๐๐ จุดพิกัดที่ ละติจูด ๑๖.๑๘๖๘๖๒ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๒๖๑๔๖ ความยาว ๔๑ เมตร มีความกว้างเพียง ๔.๕ เมตร ซึ่งไม่ตรงกับแบบรูปรายการตามสัญญา และการดำเนินงานโครงการดังกล่าว เป็นงานเสริมผิวแอสฟัลต์ (Asphalt Overlay) คือการปูชั้นผิวแอสฟัลต์ใหม่ทับบนผิวถนนเดิม จึงไม่สามารถขยายความ กว้างของถนนให้ตรงกับปริมาณในแบบรูปรายการตามสัญญาได้ จึงต้องทำการแก้ไขแบบรูปรายการให้ตรงกับพื้นที่จริง เพื่อให้เกิดประโยชน์และเกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางในการลำเลียงผลิตผลทางการเกษตรและใช้ในการ สัญจรไป-มา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้พิจารณาให้ห้างฯ หยุดงานตั้งแต่วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป จนกว่าจะแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างแล้วเสร็จ และแจ้งส่งมอบพื้นที่ได้ ตามหนังสือ สำนักช่าง ที่ ขก ๕๑๐๐๕/๑๓๔๘๔ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

๒. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการงาน ก่อสร้างตามสัญญา ดังนี้ จากเดิม ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๗๕ เมตร/หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๓๗๕ ตร.ม. และตีเส้นจราจร รายละเอียด ตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด/แก้ไขเป็น ปรับปรุง ถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร/ยาว ๑๕๔ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร/ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๕ เมตร ยาว ๔๑ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ช่วงที่ ๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๙.๑๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๓๗๕ ตร.ม. และตีเส้นจราจร รายละเอียด ตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด/ตามหนังสือ สำนักช่าง ที่ ขก ๕๑๐๐๕.๕/๑๓๔๘๔ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๘ และการแก้ไขสัญญาครั้งนี้ขึ้นอยู่กับเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิม และไม่กระทบต่อวงเงินตามสัญญา

๓. การขยายระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาขยายระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง และนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลาให้ผู้รับจ้าง เท่ากับระยะเวลาที่เหลือโดยนับจากวันที่แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงาน คือวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงวันสิ้นสุดสัญญา คือวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๘ รวมระยะเวลา ๖๔ วัน วันสิ้นสุดสัญญาจ้างก่อสร้าง หลังขยายระยะเวลาก่อสร้าง คือวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ การลดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง ในกรณี (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่ง อันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๒ การขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลงตามมาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง

๔. การแก้ไขสัญญา เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ (๒) , (๓) และ (วรรคสอง) โดยการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญา หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ และเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่ม หรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงานให้ตกลงพร้อมกันไป และข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

๕. การแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๙ (๒) และ (๓) อยู่ในดุลพินิจของนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ และนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

ข้อกฎหมายและระเบียบ

๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

(วรรคสอง) การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่ม หรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงานให้ตกลงพร้อมกันไป

(วรรคท้าย) เมื่อผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

มาตรา ๙๘ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ที่ได้ลงนามแล้วรวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

/มาตรา ๑๐๒...

มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง ในกรณี (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์ อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของ งาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ข้อ ๑๘๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลง ตาม มาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มิมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก พฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทำให้คู่สัญญา ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือ ข้อตกลงกำหนดให้คู่สัญญา ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุด ลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อของด หรือลด ค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือหน่วยงานของรัฐทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

๑.๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๓๑ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วหากมิได้เพิ่ม วงเงินให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น

ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินงานถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑. เห็นควรอนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง โดยแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง -

๒. ขยายระยะเวลาให้ผู้รับจ้าง เท่ากับระยะเวลาที่เหลือโดยนับจากวันที่แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงาน คือ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงวันสิ้นสุดสัญญา คือวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๘ รวมระยะเวลา ๖๔ วัน วันสิ้นสุดสัญญาจ้าง ก่อสร้าง หลังขยายระยะเวลาก่อสร้าง คือวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

๓. แจ้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรเพชร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อทราบและให้ไปลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในหนังสือที่เสนอเรียนมาพร้อมนี้

(นางพิมพ์ปวีณ์ สืบสาย)

หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ
20 พ.ย. 68

(นางน้ำฝน จีงตระกูล)
เจ้าหน้าที่

206/9

เพื่อโปรดลงนาม
20 พ.ย. 2568

อนุมัติ

(นางสาวพัชรินทร์ อัมม)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

20 พ.ย. 68

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

20 พ.ย. 2568

(นางอาชีวะห์ ว่องไว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
20 พ.ย. 2568