



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๔ ๑๐๕๒

ที่ ขก ๕๑๐๒๑/-

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งบริษัท ชันเวฟ อินโนเวชั่น จำกัด เป็นผู้รับจ้าง วงเงินตามสัญญาจำนวน ๔๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพัน บาทถ้วน) และได้แจ้งให้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ตามหนังสือองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๘๗๑ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๙ นั้น

ข้อเท็จจริง

บริษัท ชันเวฟ อินโนเวชั่น จำกัด ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในฐานะผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเพื่อประโยชน์ของประชาชน เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในฐานะผู้ว่าจ้าง
๒. แจ้งบริษัท ชันเวฟ อินโนเวชั่น จำกัด ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จ
๓. แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๔. ส่งประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของการแก้ไขสัญญาจ้างให้สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ เผยแพร่ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามในสัญญาจ้าง และหนังสือที่นำเรียนเสนอมาพร้อมนี้

ลงนามแล้ว

(นางพิมพ์ปวีณ์ สืบสาย)

(นางน้ำฝน จิงตระกูล)

หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ
๒๐ ม.ค. ๖๙

เจ้าหน้าที่

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภูณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

20 ม.ค. 2569

(นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจู)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

๒๐ ม.ค. ๖๙

(นางอาชีวะห์ ว่องไว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

20 ม.ค. 2569



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๙๕๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๕๐๐๐๐

๒๐ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง การงดหรือลดค่าปรับ

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชันเวฟ อินโนเวชั่น จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัทฯ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แจ้งปัญหาอุปสรรคและขอหยุดงาน และขยายเวลาการก่อสร้าง

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ฯ ได้แจ้งขอหยุดงานโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๙ จำนวนเงินค่าจ้าง ๔๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เนื่องจากพิกัดในแบบรูปรายการไม่ตรงกับพื้นที่ดำเนินการจริง ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่กำหนดในสัญญาจ้างได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จึงมีความเห็นว่าควรแก้ไขแบบรูปรายการโดยเปลี่ยนจุดดำเนินการจากเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ดำเนินการจริง จึงได้ตกลงร่วมกันที่จะแก้ไขสัญญา โดยแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างการขยายเวลาดำเนินงานให้แก่บริษัท ฯ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ การขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องดำเนินการก่อนสิ้นสุดสัญญา ซึ่งสัญญาดังกล่าวได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๙ จึงไม่สามารถขยายเวลาดำเนินงานได้ นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พิจารณาแล้วเห็นชอบงดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง โดยนับจากวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๙ ระยะเวลาที่จะได้รับสิทธิถึงลดค่าปรับ จำนวน ๕๗ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๔๔๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๒๐ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งเข้าดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบพื้นที่

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชันเวฟ อินโนเวชั่น จำกัด

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๘๗๑ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔
เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้าง

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แก้ไขแบบรูปรายการโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ จำนวนเงินค่าจ้าง ๔๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ขอให้บริษัท ฯ เข้าดำเนินการโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้าง รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาข้อ ๒๐ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรุกณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๖/๒๕๖๙

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๙ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอกพงเจตน์ พรุกณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ชันเวฟ อินโนเวชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียน เป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๙๐ หมู่ ๑ ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยนางปราณี ปิตีสุวรรณ์รัตน์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๔๐๐๐๑๙๒๐๐๐๑๑๔๕ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ แนบท้าย สัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อม ติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการ.....จำนวน ๑ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม).. จำนวน ๓ แผ่น

๒.๓ ผนวก ๓ เอกสารแนบท้ายสัญญา.....จำนวน - แผ่น

ว่าที่ร้อยเอก.....
(พงเจตน์ พรุกณา)

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง
บริษัท ชันเวฟ อินโนเวชั่น จำกัด
SUNWAVE INNOVA (นางปราณี ปิตีสุวรรณ์รัตน์)


เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....ผู้จ้าง
(นางปราณี ปิติสุวรรณ์) อินโนเวชั่น จำกัด.
SUNWAVE INNOVATION CO.,LTD.

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางน้ำฝน จีงตระกูล)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

วันที่ลงนาม  นายคณิน ปัทมกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	มีเหตุยกเว้น  นางสาววิมล วัฒน รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร
ผู้รับ   บริษัท ซันเวฟ อินโนเวชัน จำกัด SUNWAVE INNOVATION CO., LTD.	 นายศิริโชค วัฒนา ผู้จัดการฝ่ายบริหาร  นางสาววิมล วัฒน รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร

ตารางเปรียบเทียบค่างานกรณีขอเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้าง

ตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

สัญญาจ้างเลขที่ 16/2569

ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2568

ราคาค่าก่อสร้าง	491,000.00
-----------------	------------

ประเภทงานก่อสร้าง อาคาร

ผู้รับจ้าง บริษัท จันเวฟอินโนเวชั่น จำกัด

เริ่มสัญญาจ้าง 7 ตุลาคม 2568

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอหนองหาน จังหวัดขอนแก่น

สิ้นยุคสัญญาจ้าง 4 มกราคม 2569

ตามสัญญา เลขที่ 16/2569 ตว 6 ตุลาคม 2568						แก้ไขเปลี่ยนแปลง					หมายเหตุ	
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุและค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุและค่าแรง		รวมค่าวัสดุ
				(ราคาค่อนหน่วย)	และค่าแรง					(ราคาค่อนหน่วย)		และค่าแรง
1	งานขุดเจาะบ่อบาดาล					1	งานขุดเจาะบ่อบาดาล					
1.1	ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว กรูท้อ PVC ชั้น 13.5	60.00	เมตร	2,230.000	133,800.000	1.1	ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว กรูท้อ PVC ชั้น 13.5	60.00	เมตร	2,230.000	133,800.000	
1.2	ติดตั้งจุดปิดปากบ่อน้ำบาดาล 6 นิ้ว	1.00	จุด	3,000.000	3,000.000	1.2	ติดตั้งจุดปิดปากบ่อน้ำบาดาล 6 นิ้ว	1.00	จุด	3,000.000	3,000.000	
	รวมขุดเจาะบ่อบาดาลรวม FACTOR F ไว้แล้ว						รวมขุดเจาะบ่อบาดาลรวม FACTOR F ไว้แล้ว					
	รวม				136,800.000		รวม				136,800.000	
2	งานติดตั้งระบบสูบน้ำ					2	งานติดตั้งระบบสูบน้ำ					
2.1	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ 1.5 HP	1.00	งาน	3,000.000	3,000.000	2.1	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ 1.5 HP	1.00	งาน	3,000.000	3,000.000	
2.2	ค่าแรงติดตั้งตู้เหล็กควบคุมระบบสูบน้ำ	1.00	งาน	2,500.000	2,500.000	2.2	ค่าแรงติดตั้งตู้เหล็กควบคุมระบบสูบน้ำ	1.00	งาน	2,500.000	2,500.000	
2.3	ท่อ PVC ขนาด 2" ชั้น 13.5	12.00	ฟุต	260.000	3,120.000	2.3	ท่อ PVC ขนาด 2" ชั้น 13.5	12.00	ฟุต	260.000	3,120.000	
2.4	ข้อต่อท่อเกลียวนอก ใน PVC ขนาด 2"	13.00	อัน	12.000	156.000	2.4	ข้อต่อท่อเกลียวนอก ใน PVC ขนาด 2"	13.00	อัน	12.000	156.000	
2.5	การประสานท่อ PVC 250 g	1.00	กระป๋อง	130.000	130.000	2.5	การประสานท่อ PVC 250 g	1.00	กระป๋อง	130.000	130.000	
	รวมบ่อบาดาล 1 จุด				8,906.000		รวมบ่อบาดาล 1 จุด				8,906.000	
	รวม				17,812.000		รวม				17,812.000	
3	งานโครงสร้างแนวโซล่าเซลล์ และงานคอนกรีตรอบบ่อ					3	งานโครงสร้างแนวโซล่าเซลล์ และงานคอนกรีตรอบบ่อ					
3.1	ปรับแต่งพื้นดินเดิมพร้อมเกลี่ยเรียบ	20.00	ตร.ม.	100.000	2,000.000	3.1	ปรับแต่งพื้นดินเดิมพร้อมเกลี่ยเรียบ	20.00	ตร.ม.	100.000	2,000.000	
3.2	ขุดดินและถมกลับ	0.64	ลบ.ม.	165.000	105.600	3.2	ขุดดินและถมกลับ	0.64	ลบ.ม.	165.000	105.600	
3.3	เหล็กกล่อง GI กัลวาไนซ์ 3x3 นิ้ว 75x75 มม. 1.6 มม. 6 ม.	60.53	กก.	32.000	1,936.960	3.3	เหล็กกล่อง GI กัลวาไนซ์ 3x3 นิ้ว 75x75 มม. 1.6 มม. 6 ม.	60.53	กก.	32.000	1,936.960	
3.4	ท่อ PVC ขนาด 4" ชนิดปลายเรียบ ชั้นคุณภาพ 8.5	0.50	ฟุต	920.000	460.000	3.4	ท่อ PVC ขนาด 4" ชนิดปลายเรียบ ชั้นคุณภาพ 8.5	0.50	ฟุต	920.000	460.000	
3.5	ท่อ PVC ขนาด 6" ชนิดปลายเรียบ ชั้นคุณภาพ 8.5	1.00	ฟุต	1,750.000	1,750.000	3.5	ท่อ PVC ขนาด 6" ชนิดปลายเรียบ ชั้นคุณภาพ 8.5	1.00	ฟุต	1,750.000	1,750.000	
3.6	เหล็กตัวซี กัลวาไนซ์ GI 75x45x15 มม. 1.6 มม. 6 ม.	28.75	กก.	32.000	920.000	3.6	เหล็กตัวซี กัลวาไนซ์ GI 75x45x15 มม. 1.6 มม. 6 ม.	28.75	กก.	32.000	920.000	
3.7	ท่อแบบ GI กัลวาไนซ์ 2x1 นิ้ว 50x25 มม. 1.2 มม. 6 ม.	27.30	กก.	32.000	873.600	3.7	ท่อแบบ GI กัลวาไนซ์ 2x1 นิ้ว 50x25 มม. 1.2 มม. 6 ม.	27.30	กก.	32.000	873.600	
3.8	ค่าแรงประกอบโครงเหล็กรับแนวโซล่าเซลล์	116.58	กก.	10.000	1,165.800	3.8	ค่าแรงประกอบโครงเหล็กรับแนวโซล่าเซลล์	116.58	กก.	10.000	1,165.800	
3.9	สิลเบรย์ (เลือกสี)	1.00	กระป๋อง	60.000	60.000	3.9	สิลเบรย์ (เลือกสี)	1.00	กระป๋อง	60.000	60.000	
3.10	งานคอนกรีต 1:2:4	1.90	ลบ.ม.	2,320.000	4,408.000	3.10	งานคอนกรีต 1:2:4	1.90	ลบ.ม.	2,320.000	4,408.000	
3.11	ทรายร่อนหิน ขนาด 0.10 ม.	1.30	ลบ.ม.	640.000	832.000	3.11	ทรายร่อนหิน ขนาด 0.10 ม.	1.30	ลบ.ม.	640.000	832.000	
3.12	เหล็กตระแกรงไวเมอร์ ขนาด 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	13.00	ตร.ม.	50.000	650.000	3.12	เหล็กตระแกรงไวเมอร์ ขนาด 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	13.00	ตร.ม.	50.000	650.000	
3.13	ไม้แบบหล่อคอนกรีตหัวไปดัดขึ้นใช้งาน 50 %	2.50	ตร.ม.	460.000	1,150.000	3.13	ไม้แบบหล่อคอนกรีตหัวไปดัดขึ้นใช้งาน 50 %	2.50	ตร.ม.	460.000	1,150.000	
3.14	ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	5.00	ตร.ม.	130.000	650.000	3.14	ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	5.00	ตร.ม.	130.000	650.000	
3.15	อุปกรณ์บดเคี้ยว	1.00	เมตรรวม	2,500.000	2,500.000	3.15	อุปกรณ์บดเคี้ยว	1.00	เมตรรวม	2,500.000	2,500.000	
	รวม				19,461.960		รวม				19,461.960	
	รวมราคาบ่อบาดาล 1 จุด	1.00	จุด		19,461.960		รวมราคาบ่อบาดาล 1 จุด	1.00	จุด		19,461.960	
	รวมราคาบ่อบาดาล	2.00	จุด		38,923.920		รวมราคาบ่อบาดาล	2.00	จุด		38,923.920	
	ป้ายชื่อโครงการ	2.00	ป้าย				ป้ายชื่อโครงการ	2.00	ป้าย			

ตารางเปรียบเทียบค่างานกรณีขอเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้าง

เพื่อโครงการ รุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หน่วยงานเจ้าโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ประเภทงานก่อสร้าง อาคาร
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ตำบลบ้านซาม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
สัญญาจ้างเลขที่ 16/2569
ผู้รับจ้าง บริษัท ชันเวิลด์อินโนเวชัน จำกัด

ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2568

ราคาค่าก่อสร้าง 491,000.00
เริ่มสัญญาจ้าง 7 ตุลาคม 2568
สิ้นสุดสัญญาจ้าง 4 มกราคม 2569

ตามสัญญา เลขที่ 16/2569 ทว 6 ตุลาคม 2568						แก้ไขเปลี่ยนแปลง						หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุและค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุและค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	
				(ราคาต่อหน่วย)	และค่าแรง					(ราคาต่อหน่วย)	และค่าแรง	
4	ดำเนินการตาม พ.ร.บ.น้ำบาดาล พ.ศ. 2520					4	ดำเนินการตาม พ.ร.บ.น้ำบาดาล พ.ศ. 2520					
4.1	ค่าขออนุญาตเจาะบ่อน้ำบาดาล	2.00	บ่อ	510.000	1,020.000	4.1	ค่าขออนุญาตเจาะบ่อน้ำบาดาล	2.00	บ่อ	510.000	1,020.000	
4.2	ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (สำหรับการเกษตร)	2.00	บ่อ	2,880.000	5,760.000	4.2	ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (สำหรับการเกษตร)	2.00	บ่อ	2,880.000	5,760.000	
4.3	ค่าขออนุญาตใช้บ่อน้ำบาดาล	2.00	บ่อ	510.000	1,020.000	4.3	ค่าขออนุญาตใช้บ่อน้ำบาดาล	2.00	บ่อ	510.000	1,020.000	
4.4	ค่าสำรวจธรณีฟิสิกส์ 3 จุด/บ่อ	6.00	จุด	1,740.000	10,440.000	4.4	ค่าสำรวจธรณีฟิสิกส์ 3 จุด/บ่อ	6.00	จุด	1,740.000	10,440.000	
รวม					10,440.000	รวม					10,440.000	
5	ค่าอุปกรณ์จัดซื้อ					5	ค่าอุปกรณ์จัดซื้อ					
5.1	ปั้มน้ำบาดาล ซีเมนส์ DC Brushless 1100W 1.5 HP ท่อน้ำออก 2 นิ้ว	1.00	เครื่อง	17,000.000	17,000.000	5.1	ปั้มน้ำบาดาล ซีเมนส์ DC Brushless 1100W 1.5 HP ท่อน้ำออก 2 นิ้ว	1.00	เครื่อง	17,000.000	17,000.000	
5.2	กล่องควบคุมตู้เหล็กพร้อมเบรคเกอร์+กันฟ้า+แท่งกราวด์+สายดิน+สายต่อแผงโซล่าเซลล์+เข้าหัวMC4+เชือกผูกปั้มน้ำ+สายไฟต่อปั้มน้ำ VCT 3x2.5 ยาว 60 เมตรและอุปกรณ์ติดตั้ง	1.00	จุด	10,000.000	10,000.000	5.2	กล่องควบคุมตู้เหล็กพร้อมเบรคเกอร์+กันฟ้า+แท่งกราวด์+สายดิน+สายต่อแผงโซล่าเซลล์+เข้าหัวMC4+เชือกผูกปั้มน้ำ+สายไฟต่อปั้มน้ำ VCT 3x2.5 ยาว 60 เมตรและอุปกรณ์ติดตั้ง	1.00	จุด	10,000.000	10,000.000	
5.3	แผงโซล่าเซลล์ชนิด Mono Half Cell 400 W	6.00	แผง	5,300.000	31,800.000	5.3	แผงโซล่าเซลล์ชนิด Mono Half Cell 400 W	6.00	แผง	5,300.000	31,800.000	
	ค่าอุปกรณ์จัดซื้อ	1.00	บ่อ		58,800.000		ค่าอุปกรณ์จัดซื้อ	1.00	บ่อ		58,800.000	
รวมค่าอุปกรณ์จัดซื้อ					117,600.000	รวมค่าอุปกรณ์จัดซื้อ					117,600.000	

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....บริษัท ชันเวิลด์อินโนเวชัน จำกัด
SUNNY INNOVATION CO., LTD.

(นางนุศาน จิตระกูล)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

ตารางเปรียบเทียบค่าจ้างกรณีเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้าง

ชื่อโครงการ จุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หน่วย : ยางน้ำโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ประเภทงานก่อสร้าง อาคาร
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ตัวบ้านเลขที่ 16/2569
ผู้รับจ้าง บริษัท ชันวาทอินโนเวชั่น จำกัด

ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2568

ราคาค่าก่อสร้าง 491,000.00
เริ่มสัญญาจ้าง 7 ตุลาคม 2568
สิ้นสุดสัญญาจ้าง 4 มกราคม 2569

ตามสัญญา เลขที่ 16/2569 ลง 6 ตุลาคม 2568						แก้ไขเปลี่ยนแปลง						หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุและค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุและค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	
				(ราคาต่อหน่วย)	และค่าแรง					(ราคาต่อหน่วย)	และค่าแรง	
สรุป												

สรุป


สรุปราคาตามแบบเดิม			
รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง
1 งานเจาะบ่อน้ำบาดาล 2 จุด	273,600.000	1.00	273,600.000
2 งานติดตั้งระบบสูบน้ำ 2 จุด	17,812.000	1.00	17,812.000
3 งานโครงสร้างรับแรงโซ่และงานคอนกรีตรอบบ่อ 2 จุด	38,923.920	1.00	38,923.920
4 งานดำเนินการตาม พ.ร.บ. น้ำบาดาล พ.ศ. 2520 2จุด	10,440.000	1.00	10,440.000
5 งานคู่อัดน้ำที่จัดซื้อ 2 จุด	117,600.000	1.00	117,600.000
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน			458,375.920
รวมค่าอำนวยความสะดวก+ค่าโร-ภาชี			32,624.080
			491,000.000
สรุปราคา			491,000.000

สรุปราคาแก้ไขเปลี่ยนแปลง			
รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง
1 งานเจาะบ่อน้ำบาดาล 2 จุด	273,600.000	1.00	273,600.000
2 งานติดตั้งระบบสูบน้ำ 2 จุด	17,812.000	1.00	17,812.000
3 งานโครงสร้างรับแรงโซ่และงานคอนกรีตรอบบ่อ 2 จุด	38,923.920	1.00	38,923.920
4 งานดำเนินการตาม พ.ร.บ. น้ำบาดาล พ.ศ. 2520 2จุด	10,440.000	1.00	10,440.000
5 งานคู่อัดน้ำที่จัดซื้อ 2 จุด	117,600.000	1.00	117,600.000
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน			458,375.920
รวมค่าอำนวยความสะดวก+ค่าโร-ภาชี			32,624.080
			491,000.000
สรุปราคา			491,000.000

มูลค่างานที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาจ้าง = 491,000 491,000 = 0.00
มูลค่างานที่ลดลงจากสัญญาจ้าง = 0.00
รวมงานที่เปลี่ยนแปลง = 0.000 (ศูนย์บาทถ้วน)

สรุปผลการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง เป็นผลให้มูลค่างานเพิ่มขึ้นจากสัญญาจ้างเป็นเงิน 0 (ศูนย์บาทถ้วน) และผู้รับจ้างไม่ขอรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น

ลงชื่อ


(นายกัมปนาท จุมพฏพงษ์)

ผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ


(นางอารีชะเที ร่องไว)

ประธานกรรมการฯ


ลงชื่อ

นายช่างโยธาชำนาญงาน


(ลงชื่อ).....

ผู้ว่าจ้าง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น


(นายกรี ศิริชาติวาปี)

กรรมการฯ



ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง


(นางพิชิต พลเยี่ยม)

กรรมการฯ

นักบริหารงานทั่วไประดับต้น

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง) พยาน



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๘๗๑

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๑๙ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชันเวฟ อินโนเวชั่น จำกัด

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๐๕/๑๖๐๓๙ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๘
เรื่อง แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานชั่วคราว

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แจ้งให้บริษัท ฯ หยุดงานโครงการ
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง
จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘ เนื่องจากพิกัดในแบบรูปรายการไม่ตรงกับ
พื้นที่ดำเนินการจริง ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่กำหนดในสัญญาจ้าง
ได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จึงมีความเห็นว่าควรแก้ไขแบบรูปรายการโดย
เปลี่ยนจุดดำเนินการจากเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ดำเนินการจริง จึงได้ตกลงร่วมกันที่จะแก้ไขสัญญา โดยแก้ไขแบบ
รูปรายการงานก่อสร้าง ซึ่งบริษัท ฯ ได้ทราบรายละเอียดการแก้ไขแล้ว นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พิจารณามติให้แก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
ซึ่งการแก้ไขสัญญาครั้งนี้อยู่ในวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ปริมาณงานไม่เปลี่ยนแปลง วงเงินตามสัญญาเดิม
จึงขอให้ท่านไปลงนามในสัญญาจ้าง ฯ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ภายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๙ ณ กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๔-๑๐๕๒

ที่ ขก ๕๑๐๒๑/-

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ว่าจ้างบริษัท ชันเวฟ อินโนเวชัน จำกัด ดำเนินการโครงการ ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) สัญญาจ้างเริ่มวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๙ ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน ผู้รับจ้างแจ้งเข้าดำเนินงานตามหนังสือบริษัท ฯ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ แล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ขออนุมัติแก้ไขสัญญา รายละเอียดดังนี้

๑. เหตุแห่งการแก้ไขสัญญา เนื่องจากพิกัดในแบบรูปรายการไม่ตรงกับพื้นที่ดำเนินการจริง ทำให้ บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่กำหนดในสัญญาจ้างได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่ประชาชน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จึงมีความเห็นว่าควรแก้ไขแบบรูปรายการโดยเปลี่ยนจุดดำเนินการจาก เดิมเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ดำเนินการจริง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้พิจารณาให้บริษัท ฯ หยุดงาน ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เป็นต้นไป จนกว่าจะแก้ไขแบบรูปรายการแล้วเสร็จและแจ้งส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างได้ รายละเอียดตามหนังสือ ที่ ขก ๕๑๐๐๕/๑๖๐๓๙ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ นั้น

๒. การแก้ไขสัญญาครั้งนี้ อยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ประชาชนได้ประโยชน์จากโครงการ ฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ (๒) , (๓) โดยการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญา หากการแก้ไขนั้น ไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ และเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ การ แก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมาย อื่นที่เกี่ยวข้อง

๓. การแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ (๒) , (๓) อยู่ในดุลยพินิจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

/- ๔. การขอแก้ไข...

๔. การขอแก้ไขสัญญา มีรายละเอียด ดังนี้

๔.๑ การแก้ไขแบบรูปรายการ มีรายละเอียด ดังนี้

โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

จากเดิม

พิกัด ละติจูด ๑๖.๕๖๕๙ องศา, ลองจิจูด ๑๐๒.๙๙๕๙ องศา

แก้ไขเป็น

พิกัด ละติจูด ๑๖.๕๔๘๑๘ องศา, ลองจิจูด ๑๐๒.๙๗๒๘๑ องศา (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด)

ซึ่งการเปลี่ยนจุดดำเนินการครั้งนี้อยู่ในวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ปริมาณงานไม่เปลี่ยนแปลง วงเงินตามสัญญาเดิม (รายละเอียดตามบัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานและแบบรูปรายการก่อสร้าง) ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้อนุมัติและให้ความเห็นชอบตามที่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอ รายละเอียดตามหนังสือ ที่ ขก ๕๑๐๐๕.๔/๙๘๑๗ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

๔.๒ การขยายเวลาดำเนินงานให้แก่ผู้รับจ้างตามหนังสือบริษัท ฯ นั้น ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ การขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องดำเนินการก่อนสิ้นสุดสัญญา ซึ่งสัญญาดังกล่าวได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๙ จึงไม่สามารถขยายเวลาดำเนินงานได้ เห็นควรลดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง ตั้งแต่วันที่แจ้งให้บริษัท ฯ หยุดงาน จนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๙ ระยะเวลาที่จะได้รับสิทธิลดค่าปรับจำนวน ๕๗ วัน

ข้อกฎหมายและระเบียบ

๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

(วรรคสอง) การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงานให้ตกลงพร้อมกันไป

(วรรคท้าย) เมื่อผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

มาตรา ๙๘ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสำคัญหรือข้อตกลง ที่ได้ลงนามแล้ว รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง ในกรณี (๓) เหตุเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ข้อ ๑๘๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลง ตามมาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงกำหนดให้คู่สัญญา ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อของด หรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือหน่วยงานของรัฐทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

๑.๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓


ข้อ ๓๑ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าจ้างงบประมาณรายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วหากมิได้เพิ่มวงเงินให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น

ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินงานถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑. แก้ไขสัญญาจ้าง โดยแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
๒. งดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง โดยนับจากวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๙ ระยะเวลาที่จะได้รับสิทธิถึงลดค่าปรับ จำนวน ๕๗ วัน
๓. แจ้งบริษัท ชันเวฟ อินโนเวชั่น จำกัด เพื่อทราบและให้ไปลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๙ ต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในหนังสือที่เสนอเรียนมาพร้อมนี้



(นางน้ำฝน จิตระกุล)
เจ้าหน้าที่



(นางพิมพ์ปวีณ์ สีบสาย)
หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ
19 ม.ค. 69



(นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจู)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
19 ม.ค. 69



(นางอาชีษะห์ ว่องไว)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
19 ม.ค. 2569

อนุมัติ



ว่าที่ร้อยเอก
(พงเจตน์ พงภูณา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
19 ม.ค. 2569