

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๖/๒๕๖๙

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอกพงเจตน์ พรุกณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ที.เค. แอสฟัลท์(๒๐๒๑) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๘๘ หมู่ ๙ ตำบลแก้งแก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัด มหาสารคาม และสำนักงานสาขา (๑) ตั้งอยู่เลขที่ ๓๙/๓๘๙ หมู่ที่ ๘ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยนางสาววรศรา ชื่นประไพ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดมหาสารคาม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ มค. ๐๐๐๘๒๔ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่คุณว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริต สายบ้านเทพประทาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบริบูรณ์ - ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

- ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการ.....จำนวน \_\_\_\_\_ ๓ \_\_\_\_\_ แผ่น  
๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม).. จำนวน \_\_\_\_\_ ๑ \_\_\_\_\_ แผ่น  
๒.๓ ผนวก ๓ เอกสารแนบท้ายสัญญา.....จำนวน \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ แผ่น

ว่าที่ร้อยเอก.....  
(พงเจตน์ พรุกณา) ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นางสาววรศรา ชื่นประไพ)

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๒๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ให้ เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความใน ภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้าง จะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(พงเดชน์ พรรคณา)  
T.P. Asphalt  
(2021)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาววิริศรา ชื่นประไพ) บ.ค.  
T.P. Asphalt

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางน้ำฝน จิ่งตระกูล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)











ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๒๖๖๒

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.เค. แอสฟัลท์(๒๐๒๑) จำกัด

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๐๕/๑๗๒๘๗ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘  
เรื่อง แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานชั่วคราว

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แจ้งให้บริษัท ฯ หยุดงานโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านเทพประทาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบริบูรณ์ - ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลบริบูรณ์ ได้ดำเนินโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเทพประทาน หมู่ที่ ๑๐ (ต่อถนนเดิมกลางบ้าน) ส่งผลให้บริษัท ฯ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่กำหนดในสัญญาจ้างได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์และเกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางในการลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรและใช้ในการสัญจรไปมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จึงมีความเห็นว่าควรแก้ไขแบบรูปรายการโดยเปลี่ยนจุดดำเนินการจากเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ดำเนินการจริง จึงได้ตกลงร่วมกันที่จะแก้ไขสัญญา โดยแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ซึ่งบริษัท ฯ ได้ทราบรายละเอียดการแก้ไขแล้ว นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พิจารณานุมัติให้แก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ซึ่งการแก้ไขสัญญาครั้งนี้อยู่ในวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ปริมาณงานไม่เปลี่ยนแปลง วงเงินตามสัญญาเดิม จึงขอให้ท่านไปลงนามในสัญญาจ้าง ฯ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ภายในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



### บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๔-๑๐๕๒  
ที่ ขก ๕๑๐๒๑/- วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

#### เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ว่าจ้างบริษัท ที.เค. แอสฟัลท์(๒๐๒๑) จำกัดดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านเทพประทาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบริบูรณ์ - ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) สัญญาจ้างเริ่มวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๘ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๙ ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน ผู้รับจ้างแจ้งเข้าดำเนินงานตามหนังสือบริษัท ฯ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๘ แล้ว นั้น

#### ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ขออนุมัติแก้ไขสัญญา รายละเอียดดังนี้

๑. เหตุแห่งการแก้ไขสัญญา เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลบริบูรณ์ ได้ดำเนินโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเทพประทาน หมู่ที่ ๑๐ (ต่อถนนเดิมกลางบ้าน) ส่งผลให้บริษัท ฯ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่กำหนดในสัญญาจ้างได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์และเกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางในการลำเลียงผลิตผลทางการเกษตรและใช้ในการสัญจรไป-มา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้พิจารณาให้บริษัท ฯ หยุดงานตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป จนกว่าจะแก้ไขแบบรูปรายการแล้วเสร็จและแจ้งส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างได้ รายละเอียดตามหนังสือ ที่ ขก ๕๑๐๐๕/๑๗๒๘๗ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘ นั้น

๒. การแก้ไขสัญญาครั้งนี้ อยู่ในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ประชาชนได้ประโยชน์จากโครงการ ฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ (๒) , (๓) โดยการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญา หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ และเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓. การแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ (๒) , (๓) อยู่ในดุลยพินิจของนายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ และนายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

๔. การขอแก้ไขสัญญา มีรายละเอียด ดังนี้

๔.๑ การแก้ไขแบบรูปรายการ มีรายละเอียด ดังนี้

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านเทพประทาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบริบูรณ์ - ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

จากเดิม

จุดเริ่มต้นโครงการ ๐+๐๐๐ จุดพิกัดที่ ละติจูด ๑๖.๘๒๙๓๑๔ ลองจิจูด ๑๐๒.๑๐๓๔๓๙ ถึง จุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ ๐+๓๐๖ จุดพิกัดที่ ละติจูด ๑๖.๘๒๙๒๑๐ ลองจิจูด ๑๐๒.๑๐๐๖๑๖

แก้ไขเป็น

จุดเริ่มต้นโครงการ ๐+๐๐๐ จุดพิกัดที่ ละติจูด ๑๖.๘๒๙๒๑๐ ลองจิจูด ๑๐๒.๑๐๐๐๔๙ ถึง จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัดใหม่ กม.ที่ ๐+๓๐๖ จุดพิกัดที่ ละติจูด ๑๖.๘๒๙๑๓๑ ลองจิจูด ๑๐๒.๐๙๖๗๔๓ (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด)

ซึ่งการเปลี่ยนจุดดำเนินการครั้งนี้อยู่ในวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ปริมาณงานไม่เปลี่ยนแปลง วงเงินตามสัญญา เดิม (รายละเอียดตามบัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานและแบบรูปรายการก่อสร้าง) ซึ่งนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติและให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอ รายละเอียดตามหนังสือ ที่ ขก ๕๑๐๐๕.๔/๕๖๗ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

๔.๒ การขยายเวลาดำเนินงานให้แก่ผู้รับจ้างตามหนังสือบริษัท ฯ นั้น ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ การขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง จะต้อง ดำเนินการก่อนสิ้นสุดสัญญา ซึ่งสัญญาดังกล่าวได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๙ จึงไม่สามารถขยายเวลาดำเนินงาน ได้ เห็นควรงดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง ตั้งแต่วันที่แจ้งให้บริษัท ฯ หยุดงาน จนถึงวันที่แจ้งส่งมอบ พื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ระยะเวลาที่จะได้รับสิทธิงดลดค่าปรับ จำนวน ๘๑ วัน

ข้อกฎหมายและระเบียบ

๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงาน ของรัฐเสียประโยชน์

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

(วรรคสอง) การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่ม หรือ ลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงานให้ตกลงพร้อมกันไป

(วรรคท้าย) เมื่อผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง แล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

มาตรา ๙๘ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของข้อตกลง ที่ได้ลงนามแล้ว รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง ในกรณี (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ข้อ ๑๘๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลง ตามมาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงกำหนดให้คู่สัญญา ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อของด หรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือหน่วยงานของรัฐทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

๑.๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๓๑ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วหากมิได้เพิ่มวงเงินให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น

ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินงานถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑. แก้ไขสัญญาจ้าง โดยแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

๒. งดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง โดยนับจากวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ระยะเวลาที่จะได้รับสิทธิงดลดค่าปรับ จำนวน ๘๑ วัน

๓. แจ้งบริษัท ที.เค. แอสฟัลท์(๒๐๒๑) จำกัด เพื่อทราบและให้ไปลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในหนังสือที่เสนอเรียนมาพร้อมนี้

  
(นางพิมพ์ปวีณ์ สิบสาย)

หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ  
18 กพ 69

  
(นางน้ำฝน จิงตระกูล)

เจ้าหน้าที่

  
(นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจู)  
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

18 กพ. 69

อนุมัติ

  
(นางอาชีษะห์ วงษ์ไวย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
18 ก.พ. 2569

ว่าที่ร้อยเอก

  
(พงเจตน์ พงศ์ภมา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด บัญชีราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

18 ก.พ. 2569



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๔ ๑๐๕๒

ที่ ขก ๕๑๐๒๑/-

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

เรียน นายกองการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

### เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านเทพประทาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบริบูรณ์ - ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ซึ่งบริษัท ที.เค. แอสฟัลท์(๒๐๒๑) จำกัด เป็นผู้รับจ้าง วงเงินตามสัญญาจำนวน ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และได้แจ้งให้ผู้รับจ้างขมาลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๒๒๖๒ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ นั้น

### ข้อเท็จจริง

บริษัท ที.เค. แอสฟัลท์(๒๐๒๑) จำกัด ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในฐานะผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว

### ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเพื่อประโยชน์ของประชาชน เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในฐานะผู้ว่าจ้าง
๒. แจ้งบริษัท ที.เค. แอสฟัลท์(๒๐๒๑) จำกัด ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จ
๓. แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๔. ส่งประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของการแก้ไขสัญญาจ้างให้สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ เผยแพร่ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามในสัญญาจ้าง และหนังสือที่นำเรียนเสนอมาร่วมนี้

(นางพิมพ์ปวีณ์ สิบสาย)

(นางน้ำฝน จิงตระกูล)

ลงนามแล้ว

เจ้าหน้าที่

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พริกเมธา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

19 ก.พ. 2569

(นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจู)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

19 ก.พ. 69

(นางอาชีวะห์ ว่องไว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

19 ก.พ. 2569



ที่ ชก ๕๑๐๒๑/๒๓๔๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
ถนนหน้าเมือง ชก ๔๐๐๐๐

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง การงดหรือลดค่าปรับ

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.เค. แอสฟัลท์(๒๐๒๑) จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท ฯ ที่ TKAP/๖๘/๑๑ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แจ้งปัญหาอุปสรรคและขอสงวนสิทธิ์  
ขยายอายุสัญญา

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ฯ ได้แจ้งปัญหาอุปสรรคโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์  
คอนกรีต สายบ้านเทพประทาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบริบูรณ์ - ตำบลกลาง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้าง  
เลขที่ ๒๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ จำนวนเงิน  
ค่าจ้าง ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลบริบูรณ์ ได้ดำเนินโครงการ  
เสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเทพประทาน หมู่ที่ ๑๐ (ต่อถนนเดิมกลางบ้าน) ส่งผลให้บริษัท ฯ  
ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปร่างการงานก่อสร้างที่กำหนดในสัญญาจ้างได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์และเกิด  
ความคุ้มค่าต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางในการลำเลียงผลิตผลทางการเกษตรและใช้ในการสัญจรไป-มา คณะกรรมการตรวจ  
รับพัสดุ จึงมีความเห็นว่าควรแก้ไขแบบรูปร่างการโดยเปลี่ยนจุดดำเนินการจากเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ดำเนินการ  
จริง จึงได้ตกลงร่วมกันที่จะแก้ไขสัญญา โดยแก้ไขแบบรูปร่างการงานก่อสร้าง การขยายเวลาดำเนินงานให้แก่บริษัท ฯ  
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ การขยายเวลาทำการตามสัญญา  
หรือข้อตกลง จะต้องดำเนินการก่อนสิ้นสุดสัญญา ซึ่งสัญญาดังกล่าวได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๙ จึงไม่สามารถ  
ขยายเวลาดำเนินงานได้ นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พิจารณาแล้วเห็นชอบงดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง โดยนับจาก  
วันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่  
๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ระยะเวลาที่จะได้รับสิทธิงดลดค่าปรับ จำนวน ๘๑ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๒๓๔๔

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งเข้าดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบพื้นที่

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.เค. แอสฟัลท์(๒๐๒๑) จำกัด

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๒๒๖๒ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙  
เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้าง

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แก้ไขแบบรูปรายการโครงการ  
ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านเทพประทาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบริบูรณ์ - ตำบลดงลาน อำเภอ  
สีชมพู จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ จำนวนเงินค่าจ้าง  
๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ขอให้บริษัท ฯ เข้าดำเนินการโครงการปรับปรุง  
ถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านเทพประทาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบริบูรณ์ - ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัด  
ขอนแก่น ให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้าง รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาข้อ  
๒๐ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรกุนา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

**“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริหารเพื่อประชาชน”**