บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทร. ๐ – ๔๓๒๔-๑๐๕๒
ที่ ขก ๕๑๐๒๑ /ว ๑๗๓๒ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๙
เรื่อง การแก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ /ผู้ควบคุมงาน

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ขก.ถ.๑-๐๐๗๑ (บ้านหนองหญ้าแพรก - บ้านโนนทัน) ช่วงบ้านดอนดู่เมืองใหม่ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น วงเงินตามสัญญา ๔,๙๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) ซึ่ง บริษัท เอสอาร์พี.ซีวิล จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปตามสัญญาและรูปแบบรายการ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานดำเนินการตาม ข้อ ๑๗๖ และข้อ ๑๗๘ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางวรรณภา พุดสี)
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๑. นางวรรณภา พุดสี
๒. นายธนัญพงศ์ เพ็ชรกอง
๓. นางสุวลี ศิริธรรมจักร
ผู้ควบคุมงาน
นายดุรงค์ฤทธิ์ ห่มสิงห์
นายสรวุธ อภัย

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๔/๒๕๗๐

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย นางวรรณภา พุดสี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เอสอาร์พี.ซีวิล จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๓๓๖ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดย นางภคพร ประเสริฐรุ่งเรือง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๔๐๐๐๑๙๒๐๐๐๒๖๕๔ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๙ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ขก.ถ.๑-๐๐๗๑ (บ้านหนองหญ้าแพรก - บ้านโนนทัน) ช่วงบ้านดอนดู่เมืองใหม่ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๙๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๔/๒๕๗๐ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แผนการทำงาน.....(เพิ่มเติม).....จำนวน ๑ แผ่น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นางวรรณภา พุดสี)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางภคพร ประเสริฐรุ่งเรือง)
บริษัท เอสอาร์พี. ซีวิล จำกัด
SRP.CIVIL Co.,Ltd.

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๔/๒๕๗๐ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ ข้อความใดที่มิได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นางวรรณภา พุดสี)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางภคพร ประเสริฐรุ่งเรือง)
SRP.CIVIL Co.,Ltd.
บริษัท เอสอาร์พี. ซีวิล จำกัด

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวปทิตตา ภูพานเพ็ชร)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางน้ำฝน จึงตระกูล)

บริษัท เอสอาร์พี. ซีวิล จำกัด
เลขที่ 888/275 หมู่ 20 ต.บ้านแป้น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004271 Tel: 082-315-7063 Email: yoksone0@gmail.com

แผนงานดำเนินการก่อสร้าง

ครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ขก.ถ.1 - 0071 (บ้านหนองหญ้าแพรก - บ้านโนหัน) ช่วงบ้านดอนคู่เมืองใหม่ หมู่ที่ 15 ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
น่วยงาน/เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ผนงานก่อสร้าง เสนอโดย บริษัท เอสอาร์พี. ซีวิล จำกัด
ญญาเลขที่ 4 /2570 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2569

ราคากลาง 5,340,492.93
ราคาสัญญา 4,966,000.00

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างาน (บาท)		Weight (%)	พฤศจิกายน		ธันวาคม		มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน	
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-31	1-15	16-28	1-15	16-31	1-15	16-30
1	[illegible]ชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา10 ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASEชั้นรองพื้นทางวัสดุผสมรวม)	ตร.ม.	1,580.00	14.75	23,305.00	0.47		10	20	20	20	30						
2	[illegible]พื้นหยาบ (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	548.70	1,107.70	607,794.99	12.24			20	20	40	20						
3	[illegible]รองใต้[illegible]คอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	200.00	781.43	156,286.00	3.15			5	10	10	10	20	15	10	10	10	
4	[illegible]ผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	2,271.00	120.47	273,587.37	5.51			20	20	40	20						
5	[illegible]แอสฟัลท์[illegible] (TACK COAT)	ตร.ม.	2,060.00	22.51	46,370.60	0.93									50	50		
6	[illegible]ชั้นผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 4 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	2,060.00	366.80	755,608.00	15.22									50	50		
7	[illegible]ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 เมตร(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENTใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	1,580.00	515.20	814,016.00	16.39			10	20	20	20	20	10				
8	[illegible]ยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	31.00	369.09	11,441.79	0.23			10	20	20	20	20	10				
9	[illegible]หดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	129.00	284.50	36,700.50	0.74			10	20	20	20	20	10				
10	[illegible] (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	1,130.00	70.36	79,506.80	1.60			10	20	20	20	20	10				
11	[illegible]ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.20 เมตร(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENTใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	2,421.00	660.61	1,599,336.81	32.21							20	20	20	20	20	
12	[illegible]ยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	40.00	254.69	10,187.60	0.21							20	20	20	20	20	
13	[illegible]หดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	192.00	286.59	55,025.28	1.11							20	20	20	20	20	
14	[illegible] (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	304.00	70.36	21,389.44	0.43							20	20	20	20	20	
15	[illegible]คอนกรีตเสริมเหล็กปรับแต่งขอบทาง หนา 0.10 เมตร	ตร.ม.	250.00	377.18	94,295.00	1.90							20	20	20	20	20	
16	[illegible]เดิม	ฝา	8.00	5,700.89	45,607.12	0.92		20	20	20	20	20						
17	[illegible]สำหรับท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.60 ม. (R.C.PIPE CULVERTS) (ฝาตะแกรงเหล็ก)	บ่อ	7.00	13,555.45	94,888.15	1.91		20	20	20	20	20						
18	[illegible]สำหรับท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.80 ม. (R.C.PIPE CULVERTS) (ฝาตะแกรงเหล็ก)	บ่อ	1.00	20,552.48	20,552.48	0.41		20	20	20	20	20						
19	[illegible]คอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C PIPE CULVERTS) ขนาด ศก. 0.80 ม.	ม.	9.00	2,791.52	25,123.68	0.51		20	20	40	20							
20	[illegible]คอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C PIPE CULVERTS) ขนาด [illegible]	ม.	69.00	1,741.62	120,171.78	2.42			20	40	20	20						
21	THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	203.83	367.00	74,805.61	1.51											50	50
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				4,966,000.00	100.00												

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(.....)
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(.....)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวปทิตตา ภูพานเพ็ชร)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางน้ำฝน จึงตระกูล)

SRP.CIVIL Co.,Ltd.
บริษัท เอสอาร์พี. ซีวิล จำกัด

ลงชื่อ
(นายธนาชิป ประเสริฐรุ่งเรือง)
กรรมการผู้จัดการ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๔ ๑๐๕๒
ที่ ขก ๕๑๐๒๑/- วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๙
เรื่อง ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

<u>เรื่องเดิม</u>

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ขก.ถ.๑-๐๐๗๑ (บ้านหนองหญ้าแพรก - บ้านโนนทัน) ช่วงบ้านดอนดู่เมืองใหม่ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่ง บริษัท เอสอาร์พี.ซีวิล จำกัด เป็นผู้รับจ้าง จำนวนเงินตามสัญญา ๔,๙๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) และได้แจ้งให้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๓๖๒๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ นั้น

<u>ข้อเท็จจริง</u>

บริษัท เอสอาร์พี.ซีวิล จำกัด ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในฐานะผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว

<u>ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ</u>

เพื่อให้การดำเนินการโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและเพื่อประโยชน์ของประชาชน เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในฐานะผู้ว่าจ้าง

๒. แจ้งบริษัท เอสอาร์พี.ซีวิล จำกัด ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จ

๓. แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๔. ส่งประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของการแก้ไขสัญญาจ้างให้สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณเผยแพร่ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในสัญญาจ้าง และหนังสือที่นำเรียนเสนอมาพร้อมนี้

(นางสาวปทิตตา ภูพานเพ็ชร)
เจ้าหน้าที่

(นางวรัญญา สุวรรณโมรา)
หัวหน้าฝ่ายจัดจ้าง
13 พ.ย. 69

(นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจู)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
13 พ.ย. 69

(นางวรรณภา พุดสี)
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๔-๑๐๕๒
ที่ ขก ๕๑๐๒๑/- วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๙
เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ทำสัญญาจ้างกับ บริษัท เอสอาร์พี.ซีวิล จำกัด โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ขก.ถ.๑-๐๐๗๑ (บ้านหนองหญ้าแพรก - บ้านโนนทัน) ช่วงบ้านดอนดู่เมืองใหม่ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔/๒๕๗๐ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๙๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) สัญญาจ้างเริ่มวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๗๐ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แจ้งให้บริษัทฯ ส่งแผนการดำเนินงานภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๓๓๗๐ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ นั้น

ข้อเท็จจริง

๑. ตามประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๘๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๙ ข้อ ๔ กำหนดให้ "คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ แผนการทำงานดังกล่าวให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา"

๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการดังกล่าวแล้ว ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔/๒๕๗๐ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

๓. บริษัท เอสอาร์พี.ซีวิล จำกัด ได้ส่งแผนการทำงานตามประกาศ ฯ กำหนดมาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตามหนังสือบริษัทฯ ที่ อธ ๖๙/๑๒ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

ข้อกฎหมายและระเบียบ

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

มาตรา ๙๘ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสำคัญหรือข้อตกลง ที่ได้ลงนามแล้วรวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

/ ๒. ระเบียบ....

๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

(วรรคท้าย) เมื่อผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

๓. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ

ข้อ ๓.๒ เพิ่มเงื่อนไขในเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

๓.๒.๑ เอกสารประกวดราคาซื้อ ฯ เอกสารประกวดราคาเช่า ฯ และเอกสารประกวดราคาจ้าง ฯ “ข้อ ๑.๗ แผนการทำงาน”

๓.๒.๒ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ฯ “ข้อ ๑.๙ แผนการทำงาน”

<u>ข้อพิจารณาและข้อเสนอ</u>

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ เห็นควรอนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง ดังนี้

๑. สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๔/๒๕๗๐

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แผนการทำงาน.....(เพิ่มเติม)..... จำนวน_____๑_____แผ่น

๒. แจ้งบริษัท เอสอาร์พี.ซีวิล จำกัด เพื่อทราบและให้ไปลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ภายในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในหนังสือที่เสนอเรียนมาพร้อมนี้

(นางสาวปทิตตา ภูพานเพ็ชร)
เจ้าหน้าที่

(นางวรัญญา สุวรรณโมรา)
หัวหน้าฝ่ายจัดจ้าง
12 พ.ย. 69

(นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจู)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
12 พ.ย. 69

(นายวรรณกา พุดสี)
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น